



Die Gebäudewirtschaft ist eine Serviceeinrichtung der Stadt Köln

Energiebericht 2019

Anhang 1 - Kennwerte

Kennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
					* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			
	Verwaltungsgebäude													
12102	Bezirksrathaus Lindenthal	Aachener Str. 220	14.103	Erdgas	65	15%	-39%	35	2%	17%	526	-18%	166%	Wasserschaden in 2017
12003	Verwaltungsgebäude	Alte Brühler Str. 12	64	Fern wärme	273*			12	-58%	-40%	192*			
11001	Verwaltungsgebäude	Am Hof 50	233					32	15%	60%				Artothek im Haus Saaleck
12104	Verwaltungsgebäude	Am Justizzentrum 6	3.851	Fern wärme	76	-1%	-10%	31	2%	2%	174	3%	-7%	
11002	Stadtteilbibliothek	An St. Adelheid 2-8	821	Fern wärme	132	-17%	140%	20	20%	-49%	91	-26%	-20%	Leerstand
11003	Verwaltungsgebäude	Antwerpener Str. 19	1.200		127	6%	21%				177	-13%	9%	wird von Schule Antwerpener Str. 19 genutzt
12007	EL-DE-Haus	Appellhofplatz 23-25	3.730	Fern wärme	156	4%	83%	37	7%	22%	239	5%	27%	
11004	Stadthaus Chorweiler	Athener Ring 4	20.142	Fern wärme	60	12%	-42%	158	0%	241%	177	-11%	-13%	Ein Teil des RZ wird vom LVR genutzt, auf den ca. 2/3 des Stromverbrauchs entfallen. Büroraumbeleuchtung gemäß ArbSchutzRi in03/2017
11005	Kundenzentrum Chorweiler	Athener Ring 5	872	Fern wärme	85	17%	6%	31	-65%	56%	46	-57%	-76%	Wird über Athener Ring 4, WE 11004 mitversorgt.
12008	Verwaltungsgebäude	Auf der Ruhr 7	213	Heizöl	125	-49%	56%	10	13%	-49%	183	30%	-2%	Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung
12129	Verwaltungsgebäude	Bergischer Ring 35-39	714											
11007	Finkenberg-Schule (FSL)	Berliner Str. 36	4.997	Erdgas	126	1%	16%	9	-17%	-59%	100	-11%	-65%	schulische Nutzung mit Turnhalle (WE 21229 FS Stresemannstr.) und externe Mieter
12018	Verwaltungsgebäude	Buchheimer Str. 64-6	605					10	-3%	-49%				Nebenkostenabrechnung lag nicht vor.
12128	Verwaltungsgebäude	Dillenburger Str. 56-66	13.567	Erdgas	65	100%	-23%	38	100%	26%	7	0%	-96%	Neuanmietung
12131	Verwaltungsgebäude	Ebertplatz 1	511	Fern wärme	218*		172%	21	152%	7%				
12120	Verwaltungsgebäude	Ebertplatz 2	1.220	Fern wärme	105*		31%	21	-20%	3%				

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
					* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			
12122	Verwaltungsgebäude	Enggasse 2	6.729					54	-3%	81%				Nebenkostenabrechnung lag nicht vor.
12113	Familienberatung	Florenzer Straße 32	334	Sonstige	74*			9	-18%	-53%	127*			
13001	Bauhof	Frankfurter Str. 350	1.583	Erdgas	303	84%	278%	58	115%	189%	1.020	188%	445%	
12027	Bezirksrathaus Porz	Friedrich-Ebert-Ufer	14.003	Erdgas	67	-18%	-36%	44	19%	47%	89	-23%	-55%	
11017	TAS/VHS	Genovevstr. 64-66	4.386	Erdgas	164	-12%	83%	35	23%	73%	296	-5%	83%	Teilweise Leerstand bzw. Fremdnutzung
12125	Verwaltungsgebäude	Gottfried-Hagen-Str. 36	2.903					15	-15%	-26%				Nur Strom für Klima und Beleuchtung
12030	Verwaltungsgebäude	Gülichplatz 3	4.608	Fernwärme	161	-1%	89%	27	0%	-11%	131	-3%	-30%	
12123	Verwaltungsgebäude	Gürzenichstr. 6-16	2.234	Sonstige	30*			27	114%	35%	313*			
11020	Bezirksrathaus Rodenkirchen	Hauptstr. 85	5.746	Erdgas	154	-9%	47%	19	-8%	-36%	168	-15%	-15%	Erneuerung Heizungsanlage und bauliche Maßnahmen
12041	Verwaltungsgebäude	Helmholtzstr. 76	258					18	62%	-11%				Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
12117	Verwaltungsgebäude	Heumarkt 14	8.409											NKA ohne Angabe eines Verbrauchs
12109	Verwaltungsgebäude Archäologische Zone	Heumarkt 64-66	370	Fernwärme	94	10%	17%	21	-13%	3%				Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
12111	Verwaltungsgebäude	Im Mediapark 6	689	Fernwärme	113*		33%	15	23%	-62%	95*			
12048	Verwaltungsgebäude	Im Mediapark 7	2.673											NKA ohne Angabe eines Verbrauchs
12092	Verwaltungsgebäude	In den Reihen 16	4.304	Erdgas	30	0%	-66%	27	7%	32%	124	-90%	-46%	Objekt ist zu 100% extern vermietet, durch Leerstände kommt es zu unterschiedlichen Kennwerten
12124	Verwaltungsgebäude	Jakordenstr. 18-20	289	Fernwärme	109*		36%	23	-2%	13%	322*			
11024	Zentralbibliothek	Josef-Haubrich-Hof 1	12.083	Fernwärme	105	-2%	91%	108	3%	170%	198	-2%	73%	
11025	VHS	Josef-Haubrich-Hof 2	7.250	Fernwärme	48	-21%	-47%	41	1%	105%	283	9%	102%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
				* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017				
12116	Verwaltungsgebäude	Josefstr. 14	490	Erdgas	16*		-81%	7	152%	-63%	143*			
11016	Verwaltungsgebäude	Josefstr. 57	1.517	Erdgas	124	19%	54%	14	-13%	-32%	129	-1%	-31%	
12119	Verwaltungsgebäude	Julius-Bau-Str. 2	324					21	14%	6%				Nebenkostenabrechnung lag nicht vor.
11026	Bezirksrathaus Kalk	Kalker Hauptstr. 247	20.103	Erdgas	120	8%	15%	40	3%	32%	210	-24%	6%	
11027	Kundenzentrum Innenstadt	Laurenzplatz 1-3	8.935	Fern wärme	48	8%	-43%	26	7%	-13%	196	27%	5%	
11028	Verwaltungsgebäude	Laurenzplatz 4	673					36	3%	82%				Abrechnung Heizung erfolgt nicht über 26
11006	Verwaltungsgebäude	Lessingstr. 4	110								2.700	-6%	1341 %	Gebäude ist komplett extern vermietet
11030	Verwaltungsgebäude	Liebigstr. 120	2.791	Erdgas	217	39%	171%	47	42%	136%	398	10%	112%	Gebäude ist zum größten Teil extern vermietet, Strom nur Allgemeinstrom.
12052	Verwaltungsgebäude	Lotharstr. 14-18	9.032	Erdgas	128	11%	42%	7	-18%	-67%	173	-2%	7%	
12121	Verwaltungsgebäude	Ludwigstr. 8	4.893	Fern wärme	127*			27	-19%	-9%				
11033	Gesundheitsamt	Lungengasse 13-17	768	Fern wärme	93	-43%	-31%	26	-47%	29%	534	18%	-67%	
13003	Autonomes Zentrum	Luxemburger Str. 93	1.305					91	1392 %	354%	610	64%	69%	Autonomes Zentrum bis 31.12.2018, keine Heizungsanlage vorhanden, Beheizung ausschließlich mit Strom
12107	KFZ-Zulassungstelle	Max-Glomsda-Str. 4	3.417	Erdgas	96*		19%	36	2%	78%	84*			
12059	Gesundheitsamt	Neumarkt 13	550					17	-7%	-13%				Nebenkostenabrechnung lag nicht vor.
11039	Gesundheitsamt	Neumarkt 15-21	7.565	Fern wärme	95	3%	-29%	29	3%	45%	272	2%	-83%	
12060	Gesundheitsamt	Neumarkt 23 / Thieboldsgasse	1.624	Fern wärme	35*		-74%	9	0%	-56%				Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
12126	Verwaltungsgebäude	Neusser Str. 155	3.150	Erdgas	109*		36%	41	-5%	105%				
12094	Bezirksrathaus Nippes	Neusser Str. 450	19.883	Erdgas	69	35%	-25%	28	-2%	-9%	149	-20%	-35%	
12133	Verwaltung	Obenmarspforten 21	357	Fern wärme	135*		69%	30	67%	48%				

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
					* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			
12106	Kalk Karree	Ottmar-Pohl-Platz 1	51.172	Erdgas	55	-9%	-35%	44	3%	46%	305	3%	63%	
12130	Triangle	Ottoplatz 1	15.587	Fern wärme	60*			36*			107*			
12064	Bürgeramt Chorweiler	Pariser Platz 1	7.403	Fern wärme	161	120%	-37%				217	55%	17%	
11045	Spanischer Bau (Rathaus)	Rathausplatz 1	14.856	Fern wärme	90	2%	-14%	60	6%	99%	3	-97%	-98%	
11022	Historisches Rathaus	Rathausplatz 2	7.961	Fern wärme	202	83%	93%	71	51%	136%	209	-3%	6%	
12069	Verwaltungsgebäude	Richartzstr. 2-4	2.390	Fern wärme	121*		52%	19	12%	-4%				
12071	Interkulturelles Haus No. 9	Riphanstr. 9	71	Fern wärme	43*		-46%	9	0%	-55%				Sozialraumkoordination Chorweiler. Nebenkostenabrechnung lag nicht vor.
12100	Verwaltungsgebäude	Rolshover Str.11	477	Erdgas	67*		-16%	9	-19%	-53%	238*			
12099	Verwaltungsgebäude	Schaevenstr. 1b	354	Fern wärme	170*		112%	26	48%	32%				Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
12074	Stadtteilbibliothek	Schillingsrotter Str. 38	803	Erdgas				29	-7%	-26%				Nebenkostenabrechnung Heizung lag nicht vor.
11043	Bibliothek	Severinstr. 15	329	Erdgas	87*		59%	22*		-43%				Eröffnung nach Sanierung in 2017. 2018 ist das erste vollständige Betriebsjahr.
12132	Archivräume	Steinweg 8	900	Fern wärme	91*			6	-15%	-82%				
12077	Bauhof	Stolberger Str. 11	18.746	Heizöl	107	-22%	26%	19	-6%	-38%	122	-13%	-35%	
12108	Stadtteilbibliothek	Subbelrather Str. 24	537	Sonstig e	554*			66	31%	64%				Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs
11040	Verwaltungsgebäude	Turmstr. 3-5	4.739	Erdgas	57	10%	-33%	16	-18%	-47%	282	17%	50%	
12127	Verwaltungsgebäude	Unter Goldschmied 6	1.147					13	16%	-1%				
12082	Bezirksrathaus Ehrenfeld	Venloer Str. 419-421	7.423	Erdgas	82*			31	5%	2%				Nebenkostenabrechnung Strom/Wasser lag nicht vor.
11049	Musikschule	Vogelsanger Str. 28	1.708	Erdgas	10	-93%	-87%	14	-4%	-30%	456	179%	143%	Dampfheizung ohne Regelung
11051	Arbeiterwohlfahrt	Walther-Rathenau-Str	363											Objekt seit 1979 durch die AWO angemietet

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
					* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			
12087	Stadtteilbibliothek	Wichterichstr. 1	408	Erdgas	165*		106%	40	-4%	101%				Nebenkostenabrechnung Heizung lag nicht vor.
12088	Bezirksrathaus Mülheim	Wiener Platz 2a	18.537	Erdgas	76	10%	-28%	55	-5%	84%	199	-6%	1%	
12000	Stadthaus	Willy-Brandt-Platz 2	136.064	Fern wärme	67	2%	-21%	42	0%	35%	210	3%	11%	
	Schulen													
21151	Katharina-Henoth-Gesamtschule	Adalbertstr. 17	14.220	Erdgas	155	15%	48%	18	-9%	-35%	256	22%	0%	
21070	Anne-Frank-Schule (GGS)	Adlerstr. 13	4.233	Erdgas	84	14%	-23%	25	0%	52%	288	-18%	68%	
21002	GGS	Adolph-Kolping-Str.	4.006	Erdgas	107	17%	-2%	23	-10%	-17%	372	-4%	-8%	
21001	Otto-Lilienthal-Realschule	Albert-Schweitzer-St	9.254	Erdgas	62	-35%	-38%	23	-9%	21%	84	-47%	-50%	CELSIUS-Projekt seit IV.Quartal 2013
21071	Königin-Luise-Gymnasium	Alte Wallgasse 10	8.411	Fern wärme	139	-5%	48%	25	-8%	91%	104	-8%	-36%	
21004	GGS ; Sankt-Mauritius-Schule (KGS)	Alte Wipperfürther Str.	4.341	Erdgas	104	-5%	13%	18	-16%	45%	315	-4%	91%	
21072	Ernst-Simons-Realschule (mit Schwimmhalle); Anna-Freud-Schule (SOS) LVR	Alter Militärring 96	19.779	Erdgas	141	-15%	35%	30	-7%	78%	343	1%	-62%	Durch eine erweiterte Hygieneanforderung für Schwimmbäder wird seit 2016 die Hygienespülung für das Beckenwasser 2-mal wöchentlich durchgeführt.
21073	Marienschule (KGS); GGS	Altonaer Str. 32	5.116	Erdgas	223	-2%	127%	21	-29%	-2%	439	34%	34%	
21074	Lukas-Schule (KGS) ; GGS	Alzeyer Str. 12	4.723	Erdgas	117	0%	-19%	21	-8%	14%	236	-2%	-8%	Ersatzcontainer für 4 Klassen, OGTS und 2 WC Container mit E-direktheizung
21005	Janusz-Korczak-Schule (KGS)	Am Altenberger Kreuz	2.130	Erdgas	98	1%	-9%	20	0%	41%	305	8%	82%	
21020	GGS; FS Sprache	Am Feldrain 10	4.022	Erdgas	167	6%	46%	21	-2%	16%	231	17%	27%	
22009	Anmietung für Schule WE 21009	Am Jungholz 6	389	Heizöl	425	28%	305%							Anmietung für WE 21009, Berliner Str.
21254	Montessori-Grundschule	Am Pistorhof 11	5.800	Erdgas	44	4%	-54%	27	2%	69%	401	-25%	136%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
					* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			
21006	KGS	Am Portzenacker 1b	3.463	Erdgas	115	0%	6%	21	-41%	42%	237	-56%	41%	
21212	Peter-Petersen-Grundschule	Am Rosenmaar 3	6.261	Erdgas	102	-13%	10%	21	-5%	71%	462	-54%	181%	Bis Ende August 2017 Wasserrohrbruch auf dem Schulgelände
21075	Außenstelle der GGS Spörkelhof	Amandusstr. 22	856	Holz	97	31%	-8%	17	1%	71%	172	-47%	7%	Pelletkesselanlage, der Verbrauch kann nur über die Liefermengen festgestellt werden, die Zeiträume zwischen den Lieferungen sind aber größer als 12 Monate so das der Kennwert starken Schwankungen unterliegt.
21076	GGG ; KGS	An den Kaulen 62-64	5.145	Holz	150	90%	61%	16	-24%	22%	242	8%	46%	Pelletheizung
21007	GGG	An St. Theresia 1	2.580	Erdgas	256	30%	143%	35	-24%	255%	224	0%	39%	
21008	KGS	Andreas-Hermes-Str. 2-4	2.841	Fernwärme	111	-17%	9%	21	6%	9%	241	-14%	-14%	Fernwärme direkt!
21077	GGG ; KGS	Annastr. 63	4.105	Erdgas	61	-60%	-44%	15	39%	-6%	571	50%	237%	
21154	GGG	Antwerpener Str. 19-	4.918	Fernwärme	132	13%	39%	14	-6%	-3%	232	25%	38%	
21213	Förderschule geistige Entwicklung	Auf dem Sandberg 120	4.737	Erdgas	98	-34%	-8%	22	-24%	24%	265	-31%	50%	
21157	Schule für Erziehungshilfe	Auguststr. 1	1.838	Erdgas	236	49%	120%	40	11%	114%	728	44%	310%	
21023	KGS; GGS	Baadenberger Str. 11	6.949	Erdgas	74	-8%	-20%	15	-4%	29%	1.245	46%	659%	
21082	GGG	Bachemer Str. 69	3.387	Fernwärme	140	12%	29%	13	1%	-40%	363	-58%	5%	Zu hoher Wasserverbrauch wg Rohrbruch
21083	Sankt-Martin-Schule (KGS)	Balsaminenweg 52	3.768	Fernwärme	137	-7%	29%	15	7%	22%	213	-23%	29%	neue Regelung und neuer FW-Anschluss
21084	GGG; Nikolaus-Groß-Schule (KGS)	Balthasarstr. 87	3.030	Fernwärme	139	-4%	30%	42	1%	224%	330	-8%	99%	
21009	Schule für Erziehungshilfe	Berliner Str. 975	4.555	Erdgas	199	15%	87%	14	-29%	-16%	295	5%	68%	
21253	Außenstelle Kollegsche Niehler Kirchweg; Hauptschule ; Freie Schule Köln e.V.	Bernhard-Letterhaus-Str. 34-36	3.779	Erdgas	207	7%	142%	21	-1%	-6%	902	166%	396%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
				* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017				
21085	Sankt-Nikolaus-Schule (KGS)	Bernkasteler Str. 9	4.893	Erdgas	128	-11%	32%	20	-24%	6%	387	-29%	44%	
21086	KGS	Berrenrather Str. 179	2.913	Erdgas	195	-18%	76%	24	4%	-16%	203	-25%	-56%	
21024	GGG Manderscheider Platz	Berrenrather Str. 350-352	3.767	Erdgas	140	-22%	28%	16	-24%	-33%	347	-29%	-3%	
21088	Elsa-Brandström-Realschule	Berrenrather Str. 48	6.686	Erdgas	112	4%	20%	14	-6%	-7%	73	21%	-65%	
21089	KGS	Berrischstr. 134-136	974											Umbau der ehemaligen Schule in eine Kindertageseinrichtung, voraussichtliche Fertigstellung 2019
21090	Apostelgymnasium	Biggestr. 2	14.005	Erdgas	94	-1%	-5%	22	6%	-4%	165	17%	-50%	
21262	Anmietung Apostelgymnasium	Biggestr. 7	200											Ausweichfläche für WE 21090 Apostelgymnasium, Abrechnung erfolgt über Nebenkostenpauschale
21091	Gymnasium	Blücherstr. 15-17	8.204	Erdgas	152	6%	60%	25	-1%	72%	191	21%	15%	
21092	FS ESE	Blumenthalstr. 10-12	2.773	Erdgas	168	13%	55%	19	39%	-3%	106	6%	-41%	
21010	Kopernikus-Schule (GHS)	Bonner Str. 40	4.305	Erdgas	221	13%	145%	19	-2%	94%	271	60%	78%	
24203	Anmietung für WE 21203	Bonner Wall 21	883	Fernwärme	66	6%	-18%	20	1%	0%	305	4%	70%	Anmietung Container, siehe WE 21203
21093	GHS ; Astrid-Lindgren-GGS	Borsigstr. 13	5.733	Erdgas	172	4%	74%	25	31%	81%	295	43%	68%	
21011	Friedrich-List-Schule (GGS)	Breitenbachstr. 2-18	0	Erdgas	378*									Abriss am 18.06.2018 erfolgt
21160	Albert-Schweitzer-Schule (GGS)	Breslauer Str. 11	4.131	Erdgas	100	-26%	-12%	22	-18%	2%	254	-21%	-14%	
21035	Alfred-Müller-Armack-BK 1	Brüggener Str. 1	11.203	Erdgas	63	-25%	-26%	8	-8%	-64%	349	24%	92%	Sanierung Dach, Fenster, Fassade und Lüftung der Aula. Pelletheizung
21094	Katholische Hauptschule; KGS	Bülowstr. 88-90	7.936	Erdgas	109	24%	17%	20	4%	60%	390	14%	136%	CELSIUS-Projekt seit IV.Quartal 2013
21012	Gesamtschule Holweide	Burgwiesenstr. 125	36.183	Fernwärme	92	30%	-2%	47	26%	115%	142	-27%	-6%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
				* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017				
21013	Berthold-Otto-Schule; KGS; GGS	Buschfeldstr. 46	6.489	Erdgas	112	10%	15%	14	-2%	-29%	215	6%	-28%	
21095	Maria-Sybilla-Merian- Schule (GGS)	Cäsarstr. 21	4.072	Erdgas	81	3%	-27%	21	1%	-50%	288	7%	-60%	Sanierung Dach, Fenster, Fassade der Turnhalle abgeschlossen
21096	Erich Kästner- Gymnasium	Castroper Str. 7	5.381	Erdgas	148	4%	55%	27	9%	83%	126	8%	-24%	
21097	Célestin-Freiner-Schule (KGS); Aufbau- Realschule am Rhein; Abendrealschule - Weiterbildungskolleg	Dagobertstr. 79	5.907	Fern wärme	102	-16%	12%	17	-1%	14%	384	-15%	154%	Unterricht bis ca. 22.00 Uhr in der ARS
21014	Johann-Bendel- Realschule	Danzierstr. 146a	5.212	Erdgas	85	19%	-13%	14	-6%	17%	165	-12%	7%	
21172	Eichendorff-Realschule	Dechenstr. 1	6.865	Erdgas	176	17%	88%	12	1%	-11%	328	201%	112%	
21015	GGS	Dellbrücker Hauptstr. 16-18	3.542	Erdgas	73	-11%	-32%	21	-19%	48%	268	16%	60%	
22015	Erweiterung WE 21015	Dellbrücker Hauptstr. 26	189					20	530%	96%				Containererweiterung für Dellbrücker Hauptstr. WE 21015
23016	Heinrich-Schieffer- Hauptschule; Realschule	Dellbrücker Mauspfad 198-200	8.700	Erdgas	145	17%	55%	23	19%	74%	147	-15%	-7%	
21017	KGS	Diependahlstr. 12	2.991	Erdgas	123	8%	13%	28	2%	82%	242	-32%	43%	
21269	Außenstelle Ildefons- Herwegen-Schule	Donauweg	796	Sonstige	74	-10%	-29%	17	1%	71%				Grundstück für Schulneubau angekauft, auf dem Grundstück steht zur Zeit ein Container
21019	Rhein-Gymnasium; Außenstelle GGS Mülheimer Freiheit	Düsseldorfer Str. 13	13.561	Fern wärme	46	-72%	-55%	14	-17%	-34%	154	16%	-39%	Umstellung von Heizöl auf Fernwärme und Erneuerung der Regelung
21215	James-Krüss-Schule (GGS); KGS; FS Lernen	Edisonstr. / Zehnthof	8.638	Erdgas	86	-17%	-11%	16	-8%	-8%	146	-9%	-38%	
21099	Nicolaus-August-Otto-BK 18; Werner-von- Siemens-BK 19; Hans- Böckler-BK 17; BK 6 Deutzer Freiheit	Eitorfer Str. 16-24	33.208	Fern wärme	112	-4%	31%	17	-9%	-19%	87	0%	-54%	Ersatzbau mit mechanischer Zwangslüftung wg. Luftschadstoffen.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
					* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			
21100	GGG ; KGS	Erlenweg 16	4.493	Erdgas	235	14%	102%	38	-4%	68%	868	4%	-46%	Schulschwimmbad, BHKW, in 2017 mit deutlich höheren Betriebszeiten dadurch höherer Gasverbrauch
21265	GGG	Ernstbergstr. 2	3.250	Erdgas	109	23%	-9%	23	15%	49%	395	74%	113%	
21174	Joseph-DuMont-BK 2	Escher Str. 217	10.991	Erdgas	80	-22%	-10%	28	-30%	20%	372	28%	102%	Biotop+Schrebergärten werden mit Wasser versorgt. Nutzung der Mensa durch das Dreikönigs-Gymnasium
21101	Dreikönigsgymnasium	Escher Str. 245-247	9.970	Erdgas	100	4%	3%	19	-13%	22%	93	-74%	-44%	Belegung der Turnhalle mit Flüchtlingen seit 10/2015
21021	BK 6 Deutzer Freiheit	Eumeniusstr. 4	11.374	Fern wärme	89	-1%	8%	16	5%	-24%	126	-3%	-30%	
21022	GGG Ludwig-Quidde-Platz	Europaring 51-53	2.356	Fernwärme	143	-18%	33%	33	0%	117%	403	0%	149%	
21102	Theodor-Heuss-Realschule	Euskirchener Str. 50	4.835	Erdgas	84	4%	-9%	15	24%	24%	278	13%	81%	Erweiterung für den Ganzttag bis voraussichtlich IV/2019
21103	KGS	Everhardstr. 60	5.393	Erdgas	158	19%	40%	22	-16%	0%	598	36%	232%	
21257	KHS Adolph-Kolping-Schule; GHS Albermannstr.	Falckensteinstr. 34	6.725	Erdgas	235	25%	152%	15	0%	18%	391	15%	149%	07/2018: Heizungsanlage defekt, Wassernachspeisung läuft permanent, 7 m ³ /d Durchfluss
21038	Montessori-Grundschule; Montessori-Hauptschule	Ferdinandstr. 43	11.983	Erdgas	55	-7%	-42%	19	-7%	37%	114	-25%	-32%	
22187	Hilde-Domin-Schule	Florentine-Eichler-Str.1	1.546	Fern wärme	46	-13%	-56%	4	-75%	-72%	70	-20%	-57%	
24112	Turnhalle	Follerstr.	608	Fern wärme	44	100%	0%	20	100%	0%	3.643	0%	0%	
21241	KGS	Forststr. 20	2.707	Erdgas	50	-83%	-54%	56	121%	200%	1.423	43%	466%	Wasserrohrbruch in 2017. Inbetriebnahme nach Generalsanierung 8/2018. Gebäude der Feuerwehr wird mitversorgt. WMZ vorhanden. Stromverbrauch wegen Schätzung korrigiert, Aufteilung auf 3 Jahre
21104	Konrad-Adenauer-Aufbau- und Realschule	Frankstr. 26	6.466	Fern wärme	141	-33%	31%	21	30%	30%	309	37%	54%	
21105	GGG; Hans-Christian-Andersen-Schule (KGS)	Freiligrathstr. 60	6.294	Erdgas	98	-26%	3%	16	-24%	-9%	298	-10%	6%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
					* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			
21025	Peter-Petersen-GGS	Friedensstr. 41-45	2.881	Erdgas	185	-1%	72%	23	-2%	64%	301	9%	79%	
21107	Heinrich-Mann-Gymnasium	Fühlinger Weg 4	16.754	Erdgas	118	-11%	23%	35	-3%	135%	398	32%	105%	Neubau Ganztageserweiterung mit Kunst- und Klassenräumen voraussichtlich bis IV/2017
21108	Gertrud-Bollenrath-Schule (FSL)	Fühlinger Weg 7	0											Neubau der Anna-Langohr-GGS; Baubeginn II/2017
21226	Elly-Heuss-Knapp-Realschule 2; Realschule 1	Fürstenbergstr. 26	8.338	Erdgas	106	-15%	14%	24	-7%	75%	115	-4%	-41%	ÖPP
21026	KGS	Fußfallstr. 55	4.126	Erdgas	183	0%	71%	17	-4%	24%	374	13%	124%	Kein Zugriff auf die Regelung der Heizungsanlage wegen fehlendem Kommunikationsanschluss sei 01/2018
21109	Otfried-Preußler-Schule (KGS); GGS ; Kita	Garthestr. 20-24	7.537	Fernwärme	110	17%	9%	21	9%	-23%	392	54%	-9%	
21110	GGS	Geilenkircher Str. 52	5.526	Erdgas	126	8%	37%	22	14%	80%	471	54%	186%	
23111	Mathilde-von-Mevissen-Grundschule	Gellertstr. 4-6	2.898	Erdgas	79	13%	-26%	18	3%	48%	404	-1%	146%	
21027	Gymnasium	Genoveastr. 58-62	6.954	Erdgas	147	17%	56%	36	26%	172%	238	-3%	46%	Erweiterungsbau voraussichtliche Fertigstellung III/2019
21112	Kaiserin-Augusta-Gymnasium	Georgsplatz 10	7.937	Fernwärme	96	-7%	3%	15	28%	21%	210	-62%	29%	TH wird im Rahmen des Schulneubaus in 2019 abgerissen, eine Ersatz-TH an der Follerstr. Wurde bereits in 12/2017 in Betrieb genommen
21113	Außenstelle SOS Marienplatz; Außenstelle Kaiserin-Augusta-Gymnasium ; Außenstelle Gymnasium Severinstr.	Georgstr. 9-13	2.846	Fernwärme	188	-19%	76%	11	-26%	-22%	464	107%	183%	
21114	Abendgymnasium/Weiterbildungskolleg; Nebenstelle des BKs 11 Ulrepforte; Nebenstelle des Hansagymnasiums	Gereonsmühlengasse 4	7.279	Fernwärme	189	-7%	93%	44	7%	167%	173	3%	2%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
					* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			
21115	GGG ; GHS	Gereonswall 57	1.864					102	94%	581%	533	37%	229%	Bildungslandschaft Altstadt Nord, Kindertagesstätte Neubau, GS Generalsanierung, RS und Selbstlernzentrum Neubau voraussichtlich bis II/2018
21116	Montessori-Grundschule	Gilbachstr. 20	3.104	Erdgas	142	-6%	29%	14	-23%	-51%	391	-4%	-18%	Dampfheizung ohne Regelung
21117	GGG	Godorfer Hauptstr. 73	1.090	Erdgas	144	-1%	33%	38	12%	60%	440	10%	3%	
21177	Freiherr-vom-Stein- Schule (GGG)	Godorfer Str. 29	1.764	Erdgas	108	9%	-2%	35	40%	89%	375	101%	115%	
21118	GGG Schule Kunterbunt ; Max-Ernst- Gesamtschule	Görlinger Zentrum 45	21.126	Fern wärme	104	-4%	7%	17	-17%	-23%	368	-33%	89%	
21028	KGS; GGS	Gotenring 5	5.233	Fern wärme	66	-12%	-29%	19	2%	56%	165	14%	0%	
21217	Hölderlin-Gymnasium	Graf-Adolf-Str. 59	8.383	Erdgas	122	1%	29%	27	23%	95%	113	-25%	-31%	CELSIUS-Projekt seit IV.Quartal 2013
21120	Geschwister-Scholl- Realschule	Gravenreuthstr. 5-7	6.832	Erdgas	84	-16%	-10%	14	-28%	-11%	95	-28%	-56%	Erweiterungsgebäude für Mensa und Betreuungsräume, Fachräume, Bibliothek und Lehrerzimmer voraussichtlich bis III/2017
21119	KGS	Großer Griechenmarkt 76	5.492	Fern wärme	206	14%	117%	13	-5%	-5%	255	258%	52%	
21219	KGS	Gutnickstr. 37	2.633	Erdgas	66	1%	-40%	32	0%	87%	312	91%	81%	
21029	FöS Lernen	Hachenburger Str. 11	4.034	Erdgas	182	47%	67%	10	-10%	-38%	118	32%	-29%	Heizungserneuerung voraussichtliche Fertigstellung I/2017, Anlage im Handbetrieb bis 05/2019. Regelung erstmalig durch EM eingestellt.
21121	GGG	Halfengasse 25	2.231	Erdgas	177	-8%	62%	25	-29%	44%	388	-44%	125%	
21122	Hansa-Gymnasium	Hansaring 56	5.954		0*									Auslagerung in die Gereonsmühlengasse als Teil der Bildungslandschaft Nord.
21218	Albert-Schweitzer- Realschule (SZ Ostheim) ; Heinrich-Heine- Gymnasium (SZ Ostheim)	Hardtgenbuscher Kirchweg	23.150	Erdgas	95	-12%	-3%	22	0%	5%	212	11%	-27%	
21030	BK 10	Hauptstr. 426-428	5.677	Erdgas	187	4%	134%	19	-6%	-7%	170	-11%	-5%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
				* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017				
21031	GGG	Hauptstr. 432	3.060	Erdgas	33	-90%	-69%	16	26%	18%	249	18%	49%	Machbarkeitsstudie für Neubau in Planung
21123	Richard-Riemerschmid-BK 15	Heinrichstr. 51	8.367	Fernwärme	124	-5%	43%	16	-8%	-30%	41	-75%	-78%	
21049	Kurt-Tucholsky-Schule (GHS)	Helene-Weber-Platz 1	6.660	Fernwärme	116	-10%	22%	18	-3%	29%	145	41%	-10%	
21267	OGTS Halfengasse	Hermesgasse 107a	479	Erdgas	76	15%	-36%	26	34%	-66%	1.828	354%	28%	gehört zur WE 21121, falsche Zählerzuordnung in 2016
21032	KGS; GGS	Heßhofstr. 45	6.403	Erdgas	109	-40%	18%	17	-21%	46%	357	24%	117%	
21033	KGS	Hinter der Kirche 5	2.058	Erdgas	141	29%	29%	28	6%	57%	289	1%	67%	
24186	Außenstelle FWG	Hohe Pforte 4-6	831											Nebenkostenabrechnung über Pauschale
21034	GGG	Hohe Str. 77-79	4.585	Erdgas	183	8%	46%	30	-2%	13%	639	4%	-70%	Schulschwimmbad, Fassadensanierung ab 2017
21052	André-Thomkins-Schule (FS LE)	Holweider Str. 2	3.537	Erdgas	112	0%	5%	2	13%	-89%	138	12%	-22%	Wärmelieferung aus dem Genovevabad; Schule seit 2015 geschlossen. 2017-2019 Schule als Auslagerungsstandort für Genoveva Gymnasium genutzt
21221	KGS; GGS	Honschaftsstr. 312	4.466	Erdgas	132	-2%	17%	24	-9%	42%	264	-3%	33%	
21036	KGS	Horststr. 1	3.868	Erdgas	121	20%	11%	21	-2%	11%	410	10%	42%	
21222	Stadtgymnasium Porz	Humboldtstr. 2-8	14.564	Erdgas	131	-12%	34%	22	-10%	16%	114	-59%	-53%	
21124	BK 14	Humboldtstr. 41	6.209	Fernwärme	204	-12%	148%	14	-1%	-33%	95	-23%	-47%	
21232	Schule (Nutzer HS Bonner Str)	Humboldtstr. 80	2.780	Heizöl	83	-11%	-21%	27	0%	174%	23	3%	-85%	
21054	Realschule im Hasental	Im Hasental 41	12.267	Fernwärme	138	-7%	49%	12	-9%	-1%	117	-16%	-24%	
21125	Pater-Delp-Schule (KGS)	Im Kamp 14	2.913	Erdgas	145	-16%	35%	20	-38%	39%	689	-20%	310%	
21039	Willy-Brandt-Gesamtschule	Im Weidenbruch 214	31.362	Erdgas	143	-5%	52%	33	-12%	49%	200	16%	32%	geplanter Abriss ab 31.08.2017
21223	GGG	Irisweg 2	3.321	Erdgas	34	8%	-68%	30	-2%	87%	30	-15%	-85%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
				* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017				
21261	Verwaltung Rheinische Musikschule	Johann-Bensberg-Str.	743	Erdgas	193	13%	142%	12	-17%	-40%	163	-30%	-13%	
21040	Köln-Kolleg; Förderschule Sprache	Judenkirchhofsweg 6 / Alter Mühlenweg 2	10.082	Fernwärme	87	-10%	-18%	25	-3%	14%	170	-35%	-9%	Erneuerung der Beleuchtungsanlage, voraussichtliche Fertigstellung III. Quartal 2017
21224	Kaiserin-Theophanu-Gymnasium	Kantstr. 3	8.524	Erdgas	208	18%	129%	17	-11%	23%	331	-27%	108%	Neubau mit Ganztagsbereich und Turnhalle, voraussichtlich Fertigstellung 2020.
21234	GGG ; KGS	Kapitelstr. 24-26	5.477	Erdgas	241	18%	139%	22	-1%	56%	269	-38%	58%	2017: Regelung defekt, defekte Gasleitung zum Holzcontainer, erst nach Abriss 2018 entdeckt
21126	Gustav-Heinemann-Schule (GHS)	Karl-Marx-Allee 3	6.850	Fernwärme	140	-11%	47%	62	5%	172%	878	-4%	419%	2017: Turnhalle versorgt Flüchtlingsunterkunft Wasser. 2018: Fehlender Druckminderer, dadurch Auslösung der Druckwächter WW-Bereiter in der Unterkunft. Verbrauch ca. 20 m ³ /d. Schaden wurde am 25.09.2018 behoben
21235	Henry-Ford-Realschule	Karl-Marx-Allee 43	8.319	Fernwärme	134	48%	40%	18	0%	-4%	119	-49%	-53%	Defekte Regelung, Anlage lief im Handbetrieb
21237	BK 16	Kartäuserwall 30	8.838	Erdgas	97	-38%	21%	14	-31%	-28%	101	-27%	-44%	
21128	Humboldt-Gymnasium	Kartäuserwall 40	12.593	Fernwärme	324	9%	185%	83	-3%	150%	858	5%	-51%	Neubau Schule mit Kammermusiksaal voraussichtlich bis III/2019, Schwimmbad vorhanden
21041	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	Kattowitzer Str. 52	11.518	Erdgas	105	17%	7%	25	4%	96%	130	-13%	-21%	
21182	Ketteler-Schule (KGS)	Ketteler Str. 14	4.167	Erdgas	122	4%	29%	17	35%	25%	66	-17%	-60%	
21129	Ildefons-Herwegen-Schule (GGG)	Kirchweg 138	4.596	Erdgas	82	2%	-14%	22	1%	55%	315	11%	87%	
21130	Bertha von Suttner-Realschule	Kolkrahenweg 65-67	2.992	Erdgas	210	-45%	100%	58	229%	482%	442	82%	197%	Unterricht findet in Containern auf dem Schulgelände statt. Baustrom läuft über Schulzähler
21131	FS Lernen und geistige Entwicklung; Kolkrahen-Schule	Kolkrahenweg 8-10	8.154	Heizöl	273	40%	154%	29	14%	53%	230	30%	29%	
21132	Johanniter-Schule (GGG)	Kölner Str. 37	3.566	Erdgas	74	3%	-30%	17	7%	37%	225	-30%	37%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
					* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			
21042	GGs	Konrad-Adenauer-Str.	3.508	Erdgas	212	9%	97%	44	4%	206%	877	21%	423%	Schulschwimmbad und Mitversorgung Kita WE 31054
21043	GGs; Förderschule Sprache	Kopernikusstr. 40-42	4.481	Erdgas	154	-6%	42%	15	-43%	-18%	302	-35%	42%	
21134	Johannes-Gutenberg-Realschule	Kuckucksweg 4	5.620	Erdgas	110	-12%	13%	19	-6%	15%	538	65%	230%	
21264	KGS	Kupfergasse 29-35	5.307	Erdgas	50	21%	-47%	21	-2%	58%	169	-5%	1%	
21135	KGS	Kupfergasse 5-11	3.394	Erdgas	129	-30%	21%	11	-29%	-20%	57	-46%	-66%	
21044	KGS	Langemaß 21	3.068	Erdgas	201	0%	86%	30	8%	108%	385	42%	129%	Heizung ungeregelt
21136	Anna-Langohr-Schule (GGs); KGS	Lebensbaumweg 51	5.282	Fernwärme	129	-10%	40%	30	3%	147%	406	8%	148%	
21045	GGs	Leuchterstr. 25	2.889	Erdgas	153	34%	24%	19	0%	17%	224	-4%	2%	
21137	Hildegard-von-Bingen-Schule (Gymnasium)	Leybergstr. 1	10.564	Erdgas	152	-19%	56%	16	-26%	-4%	120	-33%	-29%	
21138	Wilh.-Leyendecker-Schule, FS LE	Leyendecker Str. 20-24	2.893	Erdgas	56	1%	-48%	31	-8%	75%	135	-79%	-24%	
21139	GGs; Vincenz-Statz-Schule (KGS)	Lindenbornstr. 15-19	4.746	Erdgas	90	2%	-8%	18	-6%	23%	478	39%	116%	
21140	KGS; Johann-Christoph-Winters-Schule für Kranke	Lindenburger Allee 38-40	2.271	Fernwärme	214	12%	100%	13	-18%	-3%	378	11%	128%	Wasserrohrbruch im 02/2018
21141	BK 3 an der Lindenstraße	Lindenstr. 78	6.882	Fernwärme	116	9%	38%	19	0%	-10%	348	3010%	92%	
21228	Stephan-Lochner-Schule (KGS); Nebenstelle des BK 3 an der Lindenstraße	Lochnerstr. 13-15	2.482	Erdgas	315	4%	195%	49	35%	282%	506	-8%	206%	Mensaneubau in Planung, Dampfheizung
21238	Kindertagesstätte; GGS	Lohmarer Str. 11	3.548	Erdgas	173	25%	62%	12	-4%	-6%	201	-4%	21%	
21143	KGS	Lohrbergstr. 46	2.941	Erdgas	93	-26%	-11%	15	-25%	8%	196	-31%	22%	
21144	KGS	Longericher Hauptstr. 85	1.734	Erdgas	315	71%	188%	29	44%	73%	473	0%	175%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
					* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			
21145	GGs	Loreleystr. 3-5	4.403	Fern wärme	170	39%	83%	9	-5%	-28%	229	-31%	38%	
23227	GGs	Lustheider Str. 43	4.227	Erdgas	115	24%	25%	25	-1%	110%	233	-28%	42%	
21046	KGS; FS des LVR	Luzerner Weg 72	2.608	Erdgas	77	-13%	-27%	16	9%	58%	119	-29%	-26%	
21060	Grüngürtelschule (KGS); Ernst-Moritz-Arndt- Schule (EGS)	Mainstr. 75	7.019	Erdgas	152	-18%	54%	29	-10%	68%	311	-54%	81%	BHKW mit Pufferspeicher
21149	KGS	Mainzer Str. 30-40	3.157	Fern wärme	192	3%	79%	33	-8%	139%	442	17%	165%	
21150	Förderschule Sprache	Marienplatz 2	1.823	Fern wärme	143	-9%	36%	10	-4%	-32%	169	-13%	-2%	
21065	FS LE	Martin-Köllen-Str. 1	2.871	Erdgas	246	-15%	128%	19	-21%	-10%	215	-5%	-9%	Teilweise einfach verglaste Holzfenster, Dach und Fassade schlecht wärmedämmend, Baracke im schlechten Zustand.
21152	Außenstelle des Joseph- DuMont-BK 2	Meerfeldstr. 50-52	2.461	Erdgas	457	148%	447%	21	-2%	0%	838	67%	364%	
21153	KGS; Zentrum für Frühbehandlung und Frühförderung e.V.	Mengenicher Str. 28	3.173	Erdgas	179	-15%	63%	22	-28%	-10%	248	-74%	-31%	
21068	Heinrich-Böll- Gesamtschule	Merianstr. 11	26.022	Fernwär me	105	-11%	12%	49	-6%	124%	198	23%	31%	
23188	GGs	Merianstr. 7-9	7.323	Fern wärme	115	8%	22%	30	17%	117%	191	4%	14%	
21155	Erich-Gutenberg-BK 7	Modemannstr. 25	14.886	Erdgas	121	3%	40%	23	4%	-1%	117	-37%	-38%	
21156	GGs; Heliosschule	Mommсенstr. 5-11	5.574	Erdgas	163	353%	91%	19	8%	63%	312	-9%	116%	Erdgas für Kita "Mary Poppins", Wasser und Strom werden anteilig berechnet
21047	Eduard-Mörike-Schule (FS ESE)	Mörikeweg 2-6	4.322	Erdgas	147	5%	37%	8	2%	-54%	2.171	9%	1128 %	2018: Defektes Absperrventil, Wasser läuft direkt in den Kanal
21048	Peter-Petersen-GGS	Mülheimer Freiheit 99	2.008	Erdgas	131	-27%	20%	27	-15%	-9%	370	-17%	-31%	
21256	Maximilian-Kolbe- Gymnasium	Nachtigallenstr. 19	7.979	Erdgas	58	-48%	-47%	23	8%	46%	162	-5%	-42%	Inbetriebnahme CELSIUS-Projekt IV.Quartal 2013
21078	GGs	Nesselrodestr. 15	5.573	Erdgas	68	-11%	-29%	15	-12%	15%	415	250%	148%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
				* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017				
21050	Heideschule (GGS)	Neue Heide 25-27	4.232	Erdgas	108	11%	15%	20	-1%	46%	179	3%	8%	
21263	GGS	Neue Sandkaul 23	5.571	Erdgas	101	5%	8%	29	33%	123%	297	30%	79%	Wärmepumpenheizung
21051	KGS	Neufelder Str. 2-4	3.950	Heizöl	142	1%	42%	24	21%	73%	357	37%	101%	
21158	Realschule	Neusser Str. 421	11.214	Erdgas	104	-6%	-6%	17	-24%	-14%	205	307%	19%	Raumtemperatur konstant auf 24 Grad C. Kleingartenanlage Nippeser Tälchen wird mit Wasser versorgt.
21159	GGS	Neusser Str. 605	4.247	Erdgas	92	1%	-2%	25	2%	94%	680	-27%	311%	
21079	GGS; Außenstelle der HS Reutlinger Str	Nibelungenstr. 50a	2.802	Erdgas	166	5%	54%	31	-4%	117%	412	-55%	146%	
21161	Barbara-von-Sell-BK	Niehler Kirchweg 118	11.996	Heizstro m	76	-20%	-15%	11	-51%	-46%	224	17%	22%	CELSIUS-Projekt seit IV.Quartal 2013, Abbruch TH und Fertigbaueinheit
21162	Edith-Stein-Realschule	Niehler Kirchweg 120	6.122	Erdgas	111	14%	12%	16	6%	-25%	185	-16%	-40%	CELSIUS-Projekt Seit IV.Quartal 2013
21163	Schiller-Gymnasium; Elisabeth von Thüringen- Gymnasium	Nikolausstr. 53-55	21.124	Fern wärme	115	-6%	11%	18	4%	12%	143	-31%	-30%	
21191	GHS; Außenstelle GS Ferdinandstr.	Nürnberger Str. 10 / Schulstr.51	9.112	Erdgas/ Holz	242	-13%	123%	34	-16%	76%	1.336	5%	22%	
21164	GGS; FS SB	Nußbaumerstr. 254- 25	4.080	Erdgas	198	12%	112%	27	28%	110%	335	40%	102%	Erneuerung Fenster Staffelgeschoss
21053	KGS	Olpener Str. 930	2.984	Erdgas	99	6%	-7%	20	-2%	38%	199	-3%	19%	
21165	Förderschule Sprache	Ossietzkyst. 2	0											
21166	KGS	Osterather Str. 13	3.774	Erdgas	167	-23%	53%	11	-14%	-32%	172	-23%	1%	
21266	GS	Ottostr. 76	3.958	Holz	69	-39%	-36%	23	-18%	57%	475	-13%	183%	
21167	Albertus-Magnus- Gymnasium	Ottostr. 87	11.861	Erdgas	139	-6%	46%	34	34%	111%	288	43%	30%	Inbetriebnahme Neubau Klassen/TH/Mensa im Juli 2018
21168	KGS; Katholische Hauptschule	Overbeckstr. 71-73	3.569	Erdgas				10	185%	-21%	461	18%	179%	keine feste Schule, Nutzung einzelner Räume durch Gymnasium, Förderunterricht, Turnhallennutzung
21169	KGS	Palmstr. 1	1.220	Erdgas	132	-7%	25%	22	39%	119%	42	-95%	-74%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
				* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017				
21170	Carl-von-Ossietzky-Gesamtschule	Paul-Humburg-Str. 13	6.071	Erdgas	156	25%	63%	14	1%	-20%	124	-47%	-49%	Wasser und Strom für Paul-Humburg-Str. 13a.
22370	Container für CvO-GES	Paul-Humburg-Str. 13a	1.146											Containererweiterung für GES Nippes
21171	Nebenstelle BK 14; Nebenstelle Richard-Riemerschmid-BK 15	Perlengraben 101	11.429	Fernwärme	144	-30%	68%	14	5%	-37%	318	16%	75%	
21193	Regenbogenschule (GGS)	Peter-Grieff-Str. 5-7	2.099	Erdgas	331	37%	204%	25	-24%	55%	350	1%	105%	Deckensanierung TH bis 2018. Heizungsregelung läuft seit 2017 im Handbetrieb.
21081	GGS; Käthe-Kollwitz-Realschule	Petersenstr. 7 / Diesterweg	11.439	Erdgas	102	40%	7%	21	-13%	38%	208	10%	6%	
23055	Max-Planck-Realschule; Don-Bosco-GS	Planckstr. 14	13.544	Erdgas	96	-5%	2%	21	-7%	30%	101	-24%	-57%	
21173	Michael-Ende-Schule (KGS)	Platenstr. 7-9	2.507	Erdgas	108	3%	3%	16	-4%	55%	239	21%	48%	
21087	GGS	Poller Haupstr. 61-65	3.664	Erdgas	103	60%	-5%	16	-7%	11%	184	22%	9%	
21098	Gesamtschule Zollstock/Europaschule	Raderthalgürtel 3	26.517	Erdgas	120	-2%	25%	24	-5%	-1%	146	6%	-17%	Solar & Spar Projekt
21175	FS GE	Redwitzstr. 80	5.658	Erdgas	143	35%	34%	12	27%	-36%	250	8%	10%	
21240	11. städtische Gesamtschule	Rendsburger Platz 1	6.550	Holz	93	21%	-3%	18	-13%	22%	553	39%	244%	
21176	GHS	Reutlinger Str. 49	3.920	Erdgas	152	5%	42%	20	-1%	52%	166	-6%	5%	
21216	BK 3 an der Lindenstraße	Richard-Wagner-Str. 47	6.081	Fernwärme	35	-4%	-58%	25	1%	13%	411	-27%	127%	
23178	GHS	Ringelnatzstr. 10-12	6.527	Erdgas	106	1%	-3%	22	-1%	13%	293	-25%	-76%	
21179	GGS	Riphahnstr. 40a	3.716	Fernwärme	96	31%	-11%	17	36%	15%	516	-8%	207%	
21239	Montessori-Schulzentrum Hauptschule, Gymnasium	Rochusstr. 145-147	15.064	Erdgas	96	-34%	3%	39	-18%	205%	229	-25%	41%	PV-Anlage vorhanden

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
					* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			
21181	Lindweiler Hof (FS ESE)	Rochusstr. 80	5.063	Erdgas	158	-20%	14%	27	-27%	-13%	231	-65%	-89%	
21201	FS LE; GGS	Rosenzweigweg 3-5	5.360	Erdgas	217	25%	133%	19	-37%	54%	554	25%	236%	Sanierung Dach, Fenster, Fassade der Turnhalle fertig gestellt
21183	Gymnasium	Schaurtestr. 1	10.080	Fern wärme	95	-13%	1%	22	-14%	59%	102	-34%	-45%	
21057	GGS	Schmittgasse 66	2.502	Erdgas	261	20%	142%	28	-20%	92%	422	-47%	150%	2018:Wasserrohrbruch
21208	Erich-Ohser-Schule (GGS)	Schulstr. 16	2.971	Erdgas/ Holz	145	39%	36%	25	14%	86%	512	-22%	208%	
21270	Gymnasium Pesch	Schulstr. 18	15.639	Erdgas	91	-4%	-5%	19	-1%	29%	419	569%	152%	Wasserrohrbruch in 2018, behoben im Juni 2018.
23185	Clarenhofschule (GGS)	Schulstr. 2	1.813	Erdgas	120	3%	13%	16	-12%	26%	491	-1%	197%	
21058	GGS Unter Birken	Schulstr. 23	2.237	Heizöl	184	24%	69%	19	8%	20%	220	-6%	30%	
21186	Friedrich-Wilhelm- Gymnasium	Severinstr. 241	11.073	Fern wärme	102	-9%	7%	20	-12%	34%	329	0%	98%	Defekte Nachtabsenkung
21187	Theo-Burauen- Realschule	Severinswall 40 /40a	4.138	Fern wärme	131	0%	22%	8	-43%	-40%	124	-26%	-21%	Abriss und Neubau bis 2022
24133	OGS GGS Steinberger Str.	Siebachstraße 85	300											Betriebskostenpauschale
21189	GGS	Spörkelhof 7	2.409	Heizöl	165	41%	54%	12	-10%	-10%	93	-11%	-44%	
21127	Pestalozzi-Schule (Förderschule)	Sportplatzstr. 82	5.044	Erdgas	254	22%	115%	24	-2%	6%	586	17%	-39%	
21190	Außenstelle Montessori- GS Gilbachstr. 19	Stammheimer Str. 101	1.114	Erdgas	123	15%	17%	21	36%	110%	414	98%	157%	
21133	GGS	Steinberger Str. 40	4.865	Erdgas	158	-2%	72%	19	-2%	60%	278	-16%	70%	
21192	GGS	Stenzelbergstr. 3-7	3.062	Erdgas	139	-11%	29%	20	-5%	42%	360	-17%	115%	
21229	Finkenbergschule, FS Lernen	Stresemannstr. 15	4.454	Erdgas	144	71%	34%	29	259%	57%	165	11%	-7%	Auslagerung der WE 21011 Friedrich-List-Schule
21059	Lise-Meitner- Gesamtschule Porz	Stresemannstr. 30-40	21.435	Erdgas	98	-36%	1%	31	-35%	25%	164	-43%	-17%	Stark gestiegener Wasserverbrauch wg. defekter Hygienespülung in WC-Anlage
21236	Brüder-Grimm-Schule (GGS)	Sürther Hauptstr. 149	3.956	Erdgas	176	4%	63%	17	-8%	7%	228	-5%	10%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
				* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017				
23142	Gesamtschule Rodenkirchen	Sürther Str. 191	28.559	Erdgas	34	-2%	-64%	22	4%	-5%	140	22%	-25%	08/2017: 3 zusätzliche Container für 5 Jahre. 2 Wärmepumpen und Spitzenlastkessel
21194	Gymnasium Rodenkirchen	Sürther Str. 55	15.261	Erdgas	113	-4%	-14%	27	6%	14%	71	-52%	-70%	BHKW und Wärmepumpe
21268	Schule	Thessaloniki Allee	1.226	Erdgas	50	14%	-53%	4	-24%	-74%	66	-72%	-59%	Grundstück für Schulneubau angekauft, z. Z. Leerstand
21061	Gymnasium	Thusneldastr. 15-17	8.556	Fern wärme	179	-1%	90%	17	-9%	26%	126	-6%	-23%	
21062	Förderschule Lernen	Thymianweg 1a	6.246	Erdgas	61	-9%	-42%	11	-40%	-36%	161	1%	-9%	Eigenverbrauch des PV-Stromes berücksichtigt.
21063	GHS	Tiefentalstr. 66	5.184	Erdgas	175	140%	51%	18	-6%	-13%	14	-3%	-99%	
21195	KGS	Trierer Str. 8	2.994	Fern wärme	96	-2%	-11%	20	45%	31%	282	-9%	67%	Wasser und Fernwärme Turnhalle wg. Defekter Hygienespülung hoch in 2019
21196	BK 11 Ulrepforte (Bau- und Holztechnik)	Ulrichgasse 1-3	10.990	Fern wärme	135	-15%	61%	22	-5%	5%	150	-7%	-28%	Generalsanierung bis 2022
21064	Außenstelle der KGS Thurner Str.	Urnenstr. 7	2.444	Erdgas	76	-6%	-29%	14	-8%	2%	600	32%	260%	
21246	Außenstelle Georg-Simon-Ohm-BK 13	Usinger Str. 22-24	803	Erdgas	151	1%	89%	9	-21%	-56%	859	-80%	380%	
21066	Der kleine Prinz, Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung	Vietorstr. 38	1.645	Erdgas	74	1%	-30%	3	24%	-81%	20	43%	-88%	Schule läuft seit 2015 aus, kein weiterer Schulbetrieb geplant
21197	Gymnasium Kreuzgasse	Vogelsanger Str. 1	12.338	Erdgas	105	-28%	-11%	27	19%	60%	207	22%	15%	Sanierung WC-Außenanlage, Aula und Sporthalle.
24009	Anmietung Weinsbergstr.	Vogelsanger Str. 450	1.560	Erdgas	188	1%	79%	18	60%	21%	210	-36%	30%	Nutzer: BK 20 Ehrenfeld, Weinsbergstr. 72, WE 21200, keine Nebenkostenabrechnung, nur Mietzins
21198	GGG; Kardinal-Frings-Schule (KGS)	Vogelsanger Str. 453	5.341	Erdgas	133	-14%	42%	16	-9%	23%	218	-48%	31%	
21210	KGS; Kinderhaus Naseweis e.V.	Volberger Weg 17	3.859	Erdgas	124	-4%	11%	20	-13%	-42%	208	-19%	-63%	BHKW
21199	Ursula-Kuhr-Schule (GHS)	Volkhovener Weg 140	4.773	Fern wärme	152	8%	58%	19	86%	24%	205	1%	26%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
				* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017				
21230	GGG; GHS	Von-Bodelschwingh- Str. 24	7.283	Erdgas	113	20%	19%	11	-1%	-28%	90	-18%	-53%	
21067	GGG	Weimarer Str. 28	3.851	Erdgas	63	20%	-42%	22	5%	8%	608	-62%	101%	
21200	BK 20 Ehrenfeld	Weinsbergstr. 72 / Piusstr. 85	14.607	Erdgas	121	-8%	42%	33	3%	49%	369	46%	103%	Hoher Stromkennwert: Container mit Elektroheizung insgesamt 48 kW Anschlussleistung
21211	GGG Müngersdorf	Wendelinstr. 64	3.695	Erdgas	120	-14%	12%	14	2%	0%	211	20%	26%	
21146	GGG	Westerwaldstr. 90	2.761	Erdgas	140	1%	33%	20	-4%	104%	520	-15%	223%	
21148	Georg-Simon-Ohm- Schule(BK 13)	Westerwaldstr. 92	9.856	Erdgas	103	124%	-2%	47	-23%	-9%	153	-64%	-33%	Schule besitzt große Medienanlage mit Lüftungsanlage und Kältemaschinen, Geräte sind im Dauerbetrieb, Vergleichskennwert wurde angepasst.
21202	KGS	Wilhelm-Schreiber- Str. 56	4.365	Erdgas	257	15%	175%	32	295%	147%	239	34%	44%	Flachdach schlecht gedämmt, Turnhalle bodentiefe Verglasung, Gebäudehülle schlecht wärmegeklämt.
24199	Auslagerung Volkhovener Weg	Willmuther Weg	636											Unentgeltliche Bereitstellung des Sportplatzes durch 52;Abrechnung über WE 21199
21203	BK 4 Südstadt	Wormser Str./Zugweg	9.216	Fern wärme	108	-8%	2%	20	-6%	-26%	181	-5%	-22%	
21069	Nelson-Mandela-HS	Wuppertaler Str. 19	6.372	Erdgas	127	10%	22%	12	43%	-21%	75	-14%	-55%	
21204	KGS	Zugweg 42-44	3.419	Fern wärme	105	-1%	-1%	12	18%	-9%	248	4%	50%	
21205	FS ESE	Zülpicher Str. 194	3.353	Erdgas	184	-10%	75%	16	-7%	8%	150	-4%	-13%	
21206	Albert-Schweitzer- Schule (GGG)	Zum Hedelsberg 13	3.156	Erdgas	109	4%	0%	28	-3%	70%	355	0%	108%	
21207	GGG	Zwirnerstr. 15-17	3.538	Fern wärme	138	-23%	27%	15	15%	-7%	330	-27%	94%	
	Kindertagesstätten													
32002	Kindertagesstätte	Aachener Str. 1114	380	Erdgas	92	-4%	-16%	35	9%	75%	992	23%	87%	
32001	Kindertagesstätte	Aachener Str. 41	811					29	19%	43%				NKA liegt noch nicht vor.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
				* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017				
31001	Kindertagesstätte	Abendrothstr. 9	793	Fern wärme	115	9%	4%	31	10%	55%	1.260	-38%	138%	
31003	Kindertagesstätte	Allerstr. 1	837	Erdgas	174	18%	58%	23	-27%	13%	507	-6%	-4%	
32004	Kindertagesstätte	Alte Apotheke 2	789	Erdgas	117	-3%	7%	23	-26%	15%	520	-4%	-1%	
32181	Kindertagesstätte	Alte Neusser Landstr. 192	672	Sonstige	116*			42	82%	112%				Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor. Stromzähler in den Vorjahren falsch abgelesen
32005	Kindertagesstätte	Alter Mühlenweg 52- 56	813	Erdgas	84*			39	4%	94%	124*			
32006	Kindertagesstätte	Am Beethovenpark 50	857	Flüssig gas	65	-3%	-41%	34	0%	69%	762	-3%	44%	
31004	Kindertagesstätte	Am Damm 5	443	Heizöl	143	-7%	30%	15	-1%	-26%	414	-13%	-22%	
32700	Kindertagesstätte	Am Godorfer Kirchweg 15	280	Erdgas	198	-18%	80%	43	50%	114%	600	-13%	13%	
31005	Kindertagesstätte	Am Gräfenhof 11	367	Erdgas	221	4%	101%	16	-11%	-20%	303	-29%	-43%	
31006	Kindertagesstätte	Am Pistorhof 24	1.075	Erdgas	129	3%	17%	15	7%	-24%	369	3%	-30%	
32193	Kindertagesstätte	Am Scheidweg 7	753	Erdgas	83	28%	-25%	36	11%	78%	670	0%	26%	
31008	Kindertagesstätte	Am Steinbergswieher 14	1.062	Erdgas	186	14%	69%	26	-3%	31%	679	-8%	28%	
32007	Kindertagesstätte	Amsterdamer Str. 59	340											Abrechnung erfolgt über Nebenkostenpauschale pro m ² Nutzfläche, ohne Angabe eines Verbrauches.
32010	Kindertagesstätte	An der Schanz 2	460	Heiz strom	205	51%	86%	87	196%	336%				
32210	Kindertagesstätte	Anisweg 93	790	Fern wärme	72	1%	-35%	25	-4%	25%	734	-9%	39%	
32158	Kindertagesstätte	Änne-Schulte-Str. 12	481	Erdgas	121	-17%	10%	47	0%	137%	1.018	15%	92%	
32994	Kindertagesstätte	Auerstr.28	386					191	-3%	854%				Anmietung Containeranlage für Auslagerung Kita Merheimer Platz 20 ab 15.07.2015
31010	Kindertagesstätte	Auf dem Flachsacker	667	Erdgas	108	4%	-2%	30	-2%	51%	490	-5%	-8%	Seit 07.04.2014 ist die Kita in einem Container untergebracht

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
					* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			
31011	Kindertagesstätte	Auf dem Sandberg 5-9	326	Erdgas	220	11%	100%	34	-17%	69%	795	24%	50%	
31012	Kindertagesstätte	Augsburger Str. 3	1.258	Erdgas	38	1%	-66%	25	5%	24%	345	5%	-35%	
32088	Kindertagesstätte	Auguste-Kowalski-Str. 84a	1.017	Erdgas	99	-13%	-10%	33	0%	65%	590	-9%	11%	
31013	Kindertagesstätte	Belvederestr. 17	725					9	2%	-57%	135	0%	-74%	Seit Mitte 2015 geschlossen; Auslagerung der Kita in den Kirchenhofweg 9, WE 31108
31014	Kindertagesstätte	Benfleetstr. 7	715	Erdgas	201	5%	83%	39	12%	96%	628	6%	19%	
31016	Kindertagesstätte	Berliner Str. 20	851	Heizöl	87	115%	-21%	29	-8%	44%	587	43%	11%	
32015	Kindertagesstätte	Berliner Str. 448-454	825	Erdgas	119	8%	8%	17	-29%	-17%	367	11%	-31%	
32183	Kindertagesstätte	Berliner Str. 853	533	Erdgas	150	1%	36%	35	32%	75%	796	-4%	50%	
32018	Kindertagesstätte	Bernhard-Letterhaus-Str. 34-36	383					26	-4%	28%				Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor
32195	Kindertagesstätte	Bernkasteler Str. 3-7	554		77*			29	16%	45%	776*			Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32019	Kindertagesstätte	Berrenrather Str. 33	287	Erdgas	242*			29	-18%	43%	1244*			Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32116	Kindertagesstätte	Beuelsweg 17	400					30	0%	50%				Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
32163	Kindertagesstätte	Beuelsweg 29	700	Erdgas	115	20%	5%	32	32%	58%	600	-13%	13%	
32020	Kindertagesstätte	Bieselweg 22	921	Erdgas	73	6%	-34%	21	-2%	3%	631	14%	19%	
32133	Kindertagesstätte	Bistritzer Str. 114	978	Erdgas	97	7%	-11%	24	-10%	21%	636	7%	20%	
32176	Kindertagesstätte	Böckingstr. 53	695	Erdgas	123	19%	11%	47	58%	133%	1.004	-24%	89%	
32025	Kindertagesstätte	Braunlager Weg 2	282	Erdgas	144	6%	31%	29	-37%	44%				Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31017	Kindertagesstätte	Brühler Landstr. 450	659	Erdgas	120	-5%	9%	30	20%	50%	683	-1%	29%	
32027	Kindertagesstätte	Burgwiesenstr. 60	955	Erdgas	90	12%	-18%	23	-8%	14%	725	0%	37%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
					* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			
31019	Kindertagesstätte	Castellauner Str. 3	685	Erdgas	192	4%	75%	34	-14%	71%	610	-1%	15%	
31110	Kindertagesstätte	Charlierstr. 11	1.293	Sonstige	90	18%	-18%	34	1%	70%	864	47%	63%	
31023	Kindertagesstätte	Dellbrücker Mauspfad 125-127	1.266	Erdgas	37	-18%	-67%	34	-8%	69%	576	11%	9%	
32031	Kindertagesstätte	Derkumer Str. 12	781	Erdgas	104	4%	-6%	21	23%	3%	595	-91%	12%	
31024	Kindertagesstätte	Dorotheenstr. 61	648	Erdgas	206	2%	87%	44	-13%	119%	625	-10%	18%	
31025	Kindertagesstätte	Drachenfelsstr. 20	1.371	Heizstrom	42	5%	-62%	19	18%	-3%	533	44%	1%	
32032	Kindertagesstätte	Dülkenstr. 5-7	567	Fernwärme	136*			34	-9%	69%				Nebenkostenabrechnung lag nicht vor.
32136	Kindertagesstätte	Düsseldorfer Str. 153	550	Fernwärme	63*			27	-7%	35%				Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32033	Kindertagesstätte	Düsseldorfer Str. 40	786	Erdgas	129	-10%	17%	28	4%	40%	419	2%	-21%	
32023	Kindertagesstätte	Düstemichstr. 1	886	Erdgas	103	4%	-6%	27	-5%	34%	490	-12%	-8%	
31301	Kindertagesstätte	Düstemichstr. 3	826	Erdgas	154	4%	40%	34	123%	71%	755	-3%	43%	
32204	Kindertagesstätte	Eichenstr. 15	1.029	Erdgas	70	3%	-36%	25	-12%	24%	909	25%	72%	
32028	Kindertagesstätte	Elsaßstr. 65c	895					29	-24%	44%				Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
32045	Kindertagesstätte	Elsdorfer Str. 11	697	Erdgas	107	6%	-3%	27	-17%	35%	541	-17%	2%	
32127	Kindertagesstätte	Else-Lang-Str. 13-15	534	Erdgas	163	40%	49%	21	-34%	6%	178	-63%	-66%	
31131	Kindergarten	Elzstr. 8	783	Erdgas	81	-7%	-26%	46	14%	129%	459	-5%	-13%	
31021	Kindertagesstätte	Escher Str. 152	1.379	Erdgas	85	-5%	-23%	14	-11%	-28%	291	10%	-45%	Teilleerstand (275 m ²) seit 01.10.2014
31028	Kindertagesstätte	Europaring 59-61	1.180	Fernwärme	105	-38%	-5%	21	-49%	7%	604	-42%	14%	Neubau der Kita seit 01.08.2018 in Betrieb
32208	Kindertagesstätte	Eva-Hesse-Str. 31	739	Erdgas	33	3%	-70%	31	-8%	53%	609	11%	15%	
31029	Kindertagesstätte	Eythstr. 86	688	Erdgas	159	18%	45%	36	-14%	81%	959	21%	81%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
					* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			
32207	Kindertagesstätte	Feldgärtenstr. 109a	606								629	3%	19%	
32037	Kindertagesstätte	Feldstr. 13	1.241	Erdgas	85	15%	-23%	20	4%	0%	537	13%	1%	
32030	Kindertagesstätte	Flemingstraße 4-6	1.089	Erdgas	99	-5%	-10%	22	2%	8%				Keine Nebenkostenabrechnung Wasser.
32706	Kindertagesstätte	Frankenplatz 26	504					9	-55%	-53%				Nebenkostenabrechnung ohne Angabe eines Verbrauchs
31030	Kindertagesstätte	Franz-Werfel-Str. 18	330	Erdgas	349	6%	218%	27	-26%	33%	794	11%	50%	
32042	Kindertagesstätte	Friesenstr. 28	413					25	0%	24%				Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
32213	Kindertagesstätte	Fritz-Hecker-Str.63	1.032	Fern wärme	57*									
31031	Kindertagesstätte	Further Str. 14	679	Erdgas	420	53%	282%	40	20%	100%	2.920	611%	451%	Betonbau und Flachdach schlecht gedämmt, alter Standard-Kessel, einfachverglaste Fenster im Bereich der Halle.
32003	Kindertagesstätte	Gebrüder-Coblenz-Str	667					34	7%	71%	69	-23%	-87%	Nebenkostenabrechnung ohne Angabe des Verbrauchs,
32173	Kindertagesstätte	Geldernstr. 107	490					45	69%	126%				Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32044	Kindertagesstätte	Genoveastr. 72a	666	Erdgas	136	-12%	24%	34	23%	72%	102	1%	-81%	Kita wird aus WE 11007 mitversorgt
32034	Kindertagesstätte	Geraer Str. 4	756	Erdgas	176	3%	60%	22	-17%	12%	689	7%	30%	
32704	Kindertagesstätte	Geranienweg 27	244	Fern wärme	157	6%	43%	27	0%	33%	724	-4%	37%	
32184	Kindertagesstätte	Gerhard-Hauptmann-Str.	653	Erdgas	97	-3%	-12%	18	-39%	-10%	308	-55%	-42%	
32047	Kindertagesstätte	Gernsheimer Str. 20	1.137	Erdgas	138	11%	25%	19	-11%	-4%	464	-2%	-12%	
32190	Kindertagesstätte	Ginsterpfad 29	753	Erdgas	124	53%	13%	40	24%	100%	558	-7%	5%	
31302	Kindertagesstätte	Glashüttenstr.30	1.216								438	-10%	-17%	Temporäre Kita. Keine Verbrauchsangaben Strom und Heizung
32048	Kindertagesstätte	Glockenblumenweg 40	445	Erdgas	165	-3%	50%	33	38%	63%	761	-6%	44%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	
					* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			
32215	Kindertagesstätte	Göppinger Str. 16	1.006					25	10%	27%	645	30%	22%	
32209	Kindertagesstätte	Gothaer Platz 2	919	Erdgas	75	23%	-32%	25	-6%	25%	495	-4%	-7%	
32035	Kindertagesstätte	Gutenbergstr. 59a	774					32	-8%	61%				Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
31035	Kindertagesstätte	Gutnickstr. 35	310	Heizöl	165	-28%	50%	28	-22%	42%	1.239	-72%	134%	Wasserrohrbruch 2017. Kita zieht Ende 2018 aus.
32050	Kindertagesstätte	Hans-Klemm-Str.12-16	286					42	9%	111%				
32995	Kindertagesstätte	Hans-Wild-Str. 29	688	Erdgas	89	-2%	-18%	24	-7%	24%	753	44%	43%	
32038	Kindertagesstätte	Heilig-Geist-Str. 1a	612	Erdgas	121	2%	10%	32	-13%	58%	527	-13%	0%	
32052	Kindertagesstätte	Heinrichstr. 43	899	Erdgas	125	-17%	13%	36	33%	78%	495	-25%	-7%	
32212	Kindertagesstätte	Helmholtzstr. 11	920											
32997	Kindertagesstätte	Herler Ring 2	534					32	-16%	59%				Containeranlage, wird für Auslagerungen genutzt; Versorgung mit Flüssiggas, keine Verbrauchsdaten
31038	Kindertagesstätte	Höhenberger Str. 16	531	Erdgas	183	25%	66%	34	-2%	69%	714	7%	35%	
32165	Kindertagesstätte	Holweider Str. 56-66	784					32	-7%	60%				Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
32073	Kindertagesstätte	Houdainer Str. 30	825	Erdgas	119	4%	8%	23	-13%	16%	665	6%	26%	
32154	Kindertagesstätte	Hovenstr. 22	651	Erdgas	117	4%	7%	28	0%	40%	688	-18%	30%	
31039	Kindertagesstätte	Hunoldstr. 7	1.119					51	32%	154%				NKA liegt noch nicht vor.
32169	Kindertagesstätte	Iltisstr. 19-21	516	Erdgas	84	13%	-23%	42	7%	108%				Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31041	Kindertagesstätte	Im Kamp 18	1.004	Heizstrom	115	-6%	5%	30	31%	48%	681	-9%	29%	Wärmepumpe; COP 3,5
32167	Kindertagesstätte	Im Riephagen 18-22	513					27	3%	37%				Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
32056	Kindertagesstätte	Im Wieschen 4	520					28	-12%	40%				Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor. Umbau für unter Dreijährige.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
					* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			
32701	Kindertagesstätte	Immendorfer Hauptstr. 22	352	Erdgas	195	4%	77%	25	1%	24%				
32057	Kindertagesstätte	In der Bohnenbitze 7	883	Erdgas	153	13%	39%	26	-12%	31%	631	-7%	19%	
32170	Kindertagesstätte	Indianapolisstraße 4	633	Erdgas	123	5%	12%	26	-23%	29%	572	-1%	8%	
32058	Kindertagesstätte	Jesuitengasse 61-63	1.067	Heiz strom	100	33%	-9%	55	42%	175%				
31042	Kindertagesstätte	Johanniterstr. 58	693	Heizöl	83	-3%	-24%	34	-14%	72%	689	12%	30%	
31043	Kindertagesstätte	Josef-Boschbach- Weg	1.234	Erdgas	156	-6%	42%	24	-23%	19%	335	42%	-37%	
32059	Kindertagesstätte	Josefstr. 83	756					44	4%	119%				Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
31044	Kindertagesstätte	Jünkerather Str. 2	1.033	Erdgas	147	-8%	33%	21	6%	6%	1.058	88%	100%	
32063	Kindertagesstätte	Kalkarer Str. 2	918	Erdgas	151	-12%	38%	38	98%	91%	585	-7%	10%	
31046	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer Str. 216	686	Erdgas	62	-7%	-44%	31	3%	55%	1.577	31%	198%	
32062	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer-Str. 162	431	Erdgas	129*			35	-5%	74%	803*			Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32144	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer-Str. 278	631					22	-14%	11%				Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31048	Kindertagesstätte	Kapellenweg	737	Erdgas	214	12%	94%	16	-29%	-21%	479	-26%	-10%	
32065	Kindertagesstätte	Kapuzinerstr. 10	280					33	-30%	63%				Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32066	Kindertagesstätte	Karl-Korn-Str. 7-9	551					35	-21%	77%				Nebenkostenabrechnung ohne Angabe eines Verbrauchs
31051	Kindertagesstätte	Karl-Marx-Allee 5	760	Fern wärme	67	-3%	-39%	30	-12%	48%	944	-5%	78%	
31116	Kindertagesstätte	Karl-Marx-Allee 69	798	Fern wärme	93	-22%	-16%	24	-8%	22%	706	11%	33%	
32067	Kindertagesstätte	Kastanienweg 30	1.426	Erdgas	74	2%	-33%	18	-20%	-8%	556	-7%	5%	
32068	Kindertagesstätte	Käulchensweg 39a	641	Erdgas	168	32%	53%	23	-13%	14%	750	12%	42%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
					* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			
31052	Kindertagesstätte	Kieskauler Weg 55	653	Erdgas	221	1%	101%	42	0%	108%	740	-27%	40%	
31108	Kindertagesstätte	Kirchhof 9	407	Erdgas	120	-6%	0%	5	100%	0%	213	21%	#NV	Wird über Schule Wendelinstr. 64, WE 21211 versorgt
32196	Kindertagesstätte	Koblener Str. 58	539	Erdgas	71	-7%	-35%	40	-6%	99%	1.911	72%	261%	
31054	Kindertagesstätte	Konrad-Adenauer-Str. 18	1.488	Erdgas	172	-11%	-33%	44	4%	-47%	441	-39%	-95%	Wird von Schule, WE 21042 mit Schwimmbad versorgt
32051	Kindertagesstätte	Körnerstr. 93	509					29	-9%	46%				Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31055	Kindertagesstätte	Kottenforststr. 2	1.483	Erdgas	80	11%	-27%	20	4%	-1%	592	50%	12%	
32217	Kindertagesstätte	Kronstädter Str. 100	1.293											
32180	Kindertagesstätte	Kurze Str. 6-10	527					29	-17%	44%				zusätzlich 200 m ³ für Gartenbewässerung
32053	Kindertagesstätte	Kyllstr. 14	829	Erdgas	186	4%	69%	28	35%	42%	742	-7%	40%	
32054	Kindertagesstätte	Langenbergstr. 142	988	Erdgas	74	34%	-33%	11	-36%	-47%	416	0%	-21%	
32055	Kindertagesstätte	Langenbergstr. 18	705	Erdgas	85	17%	-23%	28	3%	41%	616	26%	16%	
32191	Kindertagesstätte	Leonorenweg 50	793	Erdgas	86	27%	-21%	22	-17%	12%	622	-5%	17%	
32080	Kindertagesstätte	Ludwig-Ronig-Str. 12	1.047	Erdgas	112	-1%	2%	18	-12%	-12%	520	6%	-2%	
31060	Kindertagesstätte	Malteserstr. 20	786	Erdgas	136	5%	24%	21	-18%	3%	737	7%	39%	
32126	Kindertagesstätte	Marienheder Str. 3	748	Erdgas	52	1%	-53%	46	-1%	129%	617	-11%	17%	
31061	Kindertagesstätte	Marienstr. 108-114	955	Erdgas	106	1%	-3%	40	19%	98%	685	24%	29%	
32084	Kindertagesstätte	Marienstr. 37	719	Erdgas	119	1%	8%	39	19%	94%	766	25%	45%	
32172	Kindertagesstätte	Marktstr. 61	435					36	0%	81%				Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
32125	Kindertagesstätte	Martha-Mense-Str.18	792	Erdgas	66	14%	-40%	39	-23%	95%				

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
					* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			
32216	Kindertagesstätte	Mathesenhofweg 75	965	Wärme pumpe	5	-88%	-95%	134	122%	581%	499	5%	-4%	WP war wegen Lärmbelästigung durch den Vermieter ausgeschaltet, Heizung über elektr. Zusatzheizung. WP wurde durch EM im Juni 2017 wieder in Betrieb genommen. Aufgrund des hohen Stromverbrauchs wurde die WP wieder außer Betrieb gesetzt. Keine weitere Analyse wegen Abgabe der Zuständigkeit
32118	Kindertagesstätte	Mathias-Brüngen-Str.	675	Erdgas	82	-4%	-26%	29	-3%	43%	686	7%	29%	
32071	Kindertagesstätte	Mathiaskirchplatz 21	925	Erdgas	95	7%	-14%	28	-2%	41%	677	-2%	28%	
32087	Kindertagesstätte	Mauritiuswall 29-31	912					24	-24%	19%				
31069	Kindertagesstätte	Meerfeldstr. 54	717	Heizöl	366	152%	233%	4	-74%	-78%	644	0%	22%	
31064	Kindertagesstätte	Merianstr. 17	1.132	Fern wärme	357	40%	224%	24	-9%	18%	507	-4%	-4%	
32024	Kindertagesstätte	Mertener Str. 5a	654					18	-1%	-11%				Stromverbrauch wegen falscher Ablesung in den Vorjahren nicht korrekt. Aufteilung Strom 2018 auf die Vorjahre.
31065	Kindertagesstätte	Montessoristr. 17	964	Erdgas	86	-12%	-22%	34	6%	69%	513	-6%	-3%	
31067	Kindertagesstätte	Neißestr. 2b	836	Erdgas	195	27%	78%	14	-75%	-28%	522	6%	-2%	
32206	Kindertagesstätte	Neue Sandkaul 25	860	Erdgas	66	5%	-40%	29	-7%	43%	657	13%	24%	
32122	Kindertagesstätte	Neue Sandkaul 9	180	Erdgas	154	5%	40%	33	95%	65%	1.628	79%	207%	
31068	Kindertagesstätte	Neufelder Str. 35	1.874					14	35%	-32%	398	-15%	-25%	
32094	Kindertagesstätte	Neusser Str. 401-403	398					35	-12%	77%				Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
31079	Kindertagesstätte	Nibelungenstr. 50b	915	Erdgas	151	3%	37%	17	-30%	-16%	357	0%	-33%	
32082	Kindertagesstätte	Niehler Str. 306	793					30	0%	52%				Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32097	Kindertagesstätte	Niehler Str. 344	1.731					13	-43%	-34%				Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32198	Kindertagesstätte	Nikolausstr. 103	984	Erdgas	63	2%	-43%	45	69%	123%				Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
				* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017				
32085	Kindertagesstätte	Oberländer Wall 31	890	Erdgas	89	4%	-19%	21	-11%	5%	597	4%	13%	
31071	Kindertagesstätte	Oberstr. 119	704					30	-18%	49%	736	-7%	39%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32099	Kindertagesstätte	Odenwaldstr. 62-64	700	Erdgas	105	10%	-5%	38	-16%	91%	986	-18%	86%	
32200	Kindertagesstätte	Ölstr. 6	738	Fern wärme	67	-1%	-39%	30	-10%	49%	603	-11%	14%	
31073	Kindertagesstätte	Osloer Str. 1	701	Fernwär me	165	-25%	50%	23	-34%	15%	459	8%	-13%	
32162	Kindertagesstätte	Ostmerheimer Str. 21	0											Abrechnung erfolgt über Nebenkostenpauschale pro m ² Nutzfläche, ohne Angabe eines Verbrauches. Zum 31.12.2017 abgemietet.
31074	Kindertagesstätte	Ottostr. 76	796	Sonstig e	68	-35%	-38%	23	7%	13%	474	-8%	-10%	
32106	Kindertagesstätte	Paffendorfstr. 33	717	Erdgas	128	6%	17%	34	-31%	72%	661	-4%	25%	
31077	Kindertagesstätte	Paul-Löbe-Weg 36	2.028	Fern wärme	121	-1%	10%	21	16%	5%	523	-15%	-1%	
32202	Kindertagesstätte	Peter-Grieß-Str. 8	1.130	Erdgas	38	-3%	-66%	21	-13%	5%	483	-2%	-9%	
32192	Kindertagesstätte	Peter-Michels-Str. 2	798	Erdgas	113	6%	3%	44	20%	120%	2.924	40%	452%	
32174	Kindertagesstätte	Peter-Röser-Str. 35	761	Erdgas	144	10%	31%	42	20%	111%	552	-10%	4%	
32107	Kindertagesstätte	Pfälzer Str. 11-17	421	Fern wärme	149	-3%	36%	26	5%	29%				Keine Nebenkostenabrechnung Wasser.
32108	Kindertagesstätte	Philippstr. 55-57	310	Erdgas	243	2%	121%	33	-43%	63%				
31136	Kindertagesstätte	Piccoloministr. 531	1.290	Erdgas	159	39%	45%	29	-6%	46%	540	8%	2%	
32090	Kindertagesstätte	Poststr. 40	501	Erdgas	172*			31	-24%	56%				Abrechnung ohne Verbrauchsangabe
31081	Kindertagesstätte	Rather Schulstr. 18	437	Erdgas	124	-12%	13%	25	-9%	25%	62	-94%	-88%	
32705	Kindertagesstätte	Regenboldstr.19	580	Erdgas	149	7%	35%	23	-11%	17%	1.101	28%	108%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
					* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			
31082	Kindertagesstätte	Rheinaustr. 3-5	899	Erdgas	92	3%	-16%	43	-11%	116%	784	0%	48%	Hoher Heiz- und Wasserverbrauch wg. microbiologischer Belastung des Trinkwassers. Stündlich Spülung aller Wasserauslässe
32112	Kindertagesstätte	Richard-Wagner-Str. 46	410	Fernwärme	144*			45	31%	126%				Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32157	Kindertagesstätte	Richard-Wagner-Str. 52	670	Erdgas	80	1%	-27%	30	-1%	48%	541	-11%	2%	
31087	Kindertagesstätte	Rochusstr. 145	756	Erdgas	112	-14%	2%	47	7%	134%	1.254	344%	137%	
32117	Kindertagesstätte	Rodderweg 18	859	Erdgas	107	4%	-3%	24	22%	21%	536	-22%	1%	
32109	Kindertagesstätte	Rolshover Straße 216	831	Erdgas	151	5%	37%	28	-23%	38%	708	-19%	34%	
31007	Kindertagesstätte	Rondorfer Hauptstr.	961	Erdgas	83	4%	-24%	38	1%	91%	707	6%	33%	
31086	Kindertagesstätte	Rosenhügel 25	461	Erdgas	96	-15%	-12%	22	-23%	12%	562	-15%	6%	Seit 01.09.2009 vermietet an MITRA e.V.
31088	Kindertagesstätte	Rothenburger Str. 2a	756	Erdgas	126	1%	14%	47	3%	137%	634	12%	20%	
31089	Kindertagesstätte	Saalestr. 11	852	Erdgas	126	37%	14%	5	-90%	-73%	538	4%	2%	
32119	Kindertagesstätte	Saalestr. 20	329	Erdgas	172*			39	10%	97%				Nebenkostenabrechnung lag nicht vor.
32120	Kindertagesstätte	Saarstr. 25-27	289	Erdgas	158	5%	44%	34	7%	72%				Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32121	Kindertagesstätte	Schlehdornweg 5	670					24	12%	20%				Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor
32124	Kindertagesstätte	Schwalbacher Str. 19	985	Erdgas	25	-72%	-77%	28	-1%	42%	72	-83%	-86%	
32089	Kindertagesstätte	Siegburger Str. 252	357					24	1%	19%				Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
32186	Kindertagesstätte	Siegstr. 12	766	Erdgas	86	3%	-21%	38	10%	92%	907	6%	71%	
32091	Kindertagesstätte	Sieversstraße 37-41	586	Erdgas	189*			24	-1%	18%	896*			Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32218	Kindertagesstätte	Slabyst. 3	1.066	Erdgas	91	-25%	-17%	38	34%	92%	562	-53%	6%	
31093	Kindertagesstätte	Soldiner Str. 70	555	Erdgas	117	37%	6%	38	15%	90%	872	97%	65%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
					* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			
32168	Kindertagesstätte	Solinger Str. 1	630	Erdgas	97	-12%	-12%	63	0%	217%	675	2%	27%	
31095	Kindertagesstätte	St. Tönnis-Str. 28	853	Erdgas	74	-38%	-33%	17	19%	-16%	427	2%	-19%	
32214	Kindertagesstätte	St.-Sebastianusstr. 12	579											
32102	Kindertagesstätte	Steprathstr. 21-27	971											Abrechnung erfolgt über Umlageschlüssel, ohne Angabe eines Verbrauches
32103	Kindertagesstätte	Stolberger Str. 403	450					57	12%	184%				Fußbodenheizung ohne Einzelraumregelung, Fassade ungedämmt, Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
32145	Kindertagesstätte	Strandläuferweg 61	830	Erdgas	74	16%	-33%	26	-3%	29%	760	-2%	44%	
31096	Kindertagesstätte	Stresemannstr. 42	614	Erdgas	182	23%	65%	26	-14%	31%	606	-1%	14%	
32104	Kindertagesstätte	Takustr. 73	566	Erdgas	90*			35	0%	75%	551*			Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32129	Kindertagesstätte	Teichstr. 50	810	Erdgas	151	7%	37%	24	0%	21%	612	-7%	16%	
32197	Kindertagesstätte	Teufelsbergstr. 51	613	Erdgas	117	19%	7%	24	-6%	22%	597	7%	13%	
32143	Kindertagesstätte	Theodor-Brauer-Str.	1.156	Erdgas	174	474%	58%	30	-12%	52%	1.013	321%	91%	
31998	Kindertagesstätte	Thurner Str. 23	986	Erdgas	115	2%	5%	25	-7%	26%	466	4%	-12%	
32123	Kindertagesstätte	Toni-Welter-Straße 4	716	Erdgas	111	17%	1%	31	-6%	55%	1.041	5%	96%	
32131	Kindertagesstätte	Trenkebergstr. 33	896	Erdgas	122	4%	11%	33	-3%	65%	822	6%	55%	
32128	Kindertagesstätte	Urbacher Weg 33	867	Erdgas	218	2%	103%	23	0%	18%	577	-25%	12%	
32105	Kindertagesstätte	Venloer Str. 233b	775	Erdgas	85	3%	-23%	28	-14%	38%				Keine Nebenkostenabrechnung Wasser.
31305	Kindertagesstätte	Venloer Wall 13a	843	Erdgas	85	-46%	-23%	45	32%	124%	377	-25%	-29%	Heizung und Wasser Aufteilung über Zwischenzähler; Kosten laufen über WE 31101, Venloer Wall 13
31101	Kindertagesstätte	Venloer Wall 13	506	Erdgas	193	21%	75%	27	-27%	35%	832	-26%	57%	Heizung und Wasser Aufteilung über Zwischenzähler

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
					* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			
32189	Kindertagesstätte	Viehtrift 5	703	Erdgas	95	20%	-14%	29	-8%	44%	534	-6%	1%	
32201	Kindertagesstätte	Vietorstraße 16	711					29	-3%	47%				Nebenkostenabrechnung lag nicht vor.
32134	Kindertagesstätte	Vogelsanger Str. 129	793					28	2%	38%				Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31105	Kindertagesstätte	Volksgarten	382	Erdgas	195	4%	78%	28	-5%	41%	954	25%	80%	
32178	Kindertagesstätte	von-der-Leyen Str. 5	815					20	-19%	-1%				Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
31106	Kindertagesstätte	Von-Sparr-Str. 1	1.539	Erdgas	105	-30%	-5%	20	-6%	0%	389	-18%	-27%	
32138	Kindertagesstätte	Waldecker Str. 42	798	Erdgas	45	-7%	-59%	24	-13%	19%	485	-11%	-8%	
32219	Kindertagesstätte	Waldstr. 28	917	Erdgas	26	-77%	-76%	26	22%	30%	461	-3%	-13%	
32179	Kindertagesstätte	Wallstr. 30-34	599					45	0%	127%	701	10%	32%	
32140	Kindertagesstätte	Weidengasse 37a	780	Erdgas	132	3%	20%	32	8%	59%				Keine Nebenkostenabrechnung Wasser.
31102	Kindertagesstätte	Weidengasse 51	426	Erdgas	161	-39%	47%	45	16%	123%	652	7%	23%	Fenster und Türen einfachverglast, Flachdach und Fassade nicht gedämmt, Thermostatventile nicht begrenzt
32141	Kindertagesstätte	Weilerweg 31	664	Erdgas	167	1%	51%	27	3%	35%	464	2%	-12%	
31111	Kindertagesstätte	Westerwaldstr. 3	298	Heiz strom	160	-16%	46%	48	-25%	141%	733	-5%	38%	
32110	Kindertagesstätte	Weyertal 113	790								1.057	1%	100%	Abrechnung erfolgt über Uniklinik Köln
32111	Kindertagesstätte	Wiesdorfer Str. 24	812	Erdgas	139	1%	27%	30	-6%	51%				Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31112	Kindertagesstätte	Wiesenweg 29	886	Erdgas	143	2%	30%	38	0%	91%	753	10%	42%	
32113	Kindertagesstätte	Wilhelm-Griesinger- Str. 23	619											Nebenkostenabrechnung ohne Angaben eines Verbrauches.
31113	Kindertagesstätte	Willi-Suth-Allee 23	809	Fern wärme	180	3%	64%	25	-6%	26%	607	-8%	15%	
32185	Kindertagesstätte	Winterberger Str. 37	686					28	0%	40%				Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	
				* = Werte aus 2017				* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			
32153	Kindertagesstätte	Xantener Str. 99	1.058	Erdgas	98	-10%	-11%	31	9%	53%				Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32146	Kindertagesstätte	Zechenstr. 10	718					27	-15%	37%				Nebenkostenabrechnung lag nicht vor.
31115	Kindertagesstätte	Zugasse 2	1.380	Fern wärme	101	-6%	-8%	31	26%	54%	417	-11%	-21%	
	Grünobjekte													
71005	Friedhof Melaten	Aachener Str. 204	956	Erdgas	196	28%	78%	42	36%	111%	3.391	-87%	-1%	
71016	Friedhof Weiden	Albert-Kindle-Straße	226					94	1%	368%	3.420	-52%	0%	Keine Heizung
71025	Friedhof Longerich	Alexander Petöfiplatz	536	Erdgas	146	-39%	33%	20	-15%	-2%	4.269	-14%	25%	
71002	Friedhof Porz	Alfred-Nobel-Straße	122					106	0%	429%	9.156	96%	168%	Keine Heizung
71033	Friedhof Rheinkassel	Alte Römerstraße	29								6.738	36%	0%	Nur Wasserversorgung
71015	Friedhof Müngersdorf	Alter Militärring	31					10	390%	-52%	7.097	26%	108%	Keine Heizung
71112	Botanischer Garten	Am botanischen Garten 19	4.909	Fern wärme	251	-23%	149%	18	34%	-30%	6.652	231%	174%	besondere Nutzung: bestimmte Luftfeuchte und Temperaturen für Gewächshäuser benötigt, ganzjähriger Betrieb
71301	Stadtgärtnerei	Am Grauen Stein 26	5.778	Erdgas	462	0%	332%	11	1%	-82%	438	-11%	-86%	Mehrere Gewächshäuser werden mitbeheizt
71021	Friedhof Lövenich	Am Heidstamm	46					6	1%	-70%	5.052	83%	48%	Keine Heizung
71029	Friedhof Esch	Am Kirchberg	9								80.222	116%	2249%	Nur Wasserversorgung; Anmietung der ehemaligen Trauerhalle durch AFK Köln GmbH
91037	Wirtschaftsgebäude	Am Stammheimer Schloß	97											externe Vermietung ab 08/2004;
91034	Arbeiterunterkunft	An der Pulvermühle	43											Leerstand
71309	Rheinpark	Auenweg 123-125	1.328	Erdgas	142	-4%	29%	36	-21%	78%	267	60%	-92%	Arbeiterunterkunft
91029	Baumschule	Belvederestraße 149c	159											Arbeiterunterkunft Leerstand
71032	Friedhof Pesch	Birkenweg	16								10.250	53%	200%	Nur Wasserversorgung

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
				* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017				
71389	Schreinerei Engelshof	Brühler Landstr. 1	1.362											Leerstand; Abriss in 2018 geplant.
71042	Friedhof Niederzündorf	Burgweg	17					353	0%	1665 %	14.529	-16%	325%	Strom-Direktheizung
71057	Friedhof Holweide	Burgwiesenstr.	84					63	-2%	216%	10.384	123%	204%	Keine Heizung
71102	Wildpark	Dünnwalder Mauspfad	320	Erdgas	132	35%	20%	46	-2%	131%	3.098	187%	-9%	Forstbetriebshof
71357	Blücher Park	Escher Str./Parkgürtel	364					73	0%	263%	10.791	-1%	216%	
71026	Friedhof Niehl	Feldgärtenstr.	252	Flüssig gas	65	-30%	-41%	7	-27%	-67%	3.992	-42%	17%	
71051	Friedhof Rath	Fockerweg	140					133	0%	567%	9.937	109%	191%	Keine Heizung
71038	Friedhof Eil	Frankfurter Str. 110	46					448	-7%	2140 %	4.696	33%	38%	Strom-Direktheizung für Trauerhalle; 2017: Wasserverbrauch korrigiert wegen falscher Schätzwerte
71047	Friedhof Mülheim	Frankfurter Str. 295- 297	1.708	Erdgas	175	-31%	59%	9	-32%	-57%	3.231	-4%	-5%	
71014	Friedhof Rodenkirchen	Frankstr.	54					68	87%	241%	7.648	101%	124%	
71028	Friedhof Worringen	Friedhof Worringen	153					75	5%	273%	6.588	-28%	93%	Nachtspeicher-Heizung
71325	Finkensgarten	Friedrich-Ebert-Str.	990	Flüssig gas	104	217%	-6%	12	30%	-42%	379	-50%	-89%	Naturerlebnispark für Kinder. Wohn- und Gewächshäuser.
71017	Friedhof Weiden alt	Gartenweg	50					41	20%	107%	3.007	86%	-12%	Keine Heizung
71012	Friedhof Rondorf	Giesdorfer Str.	45								9.933	126%	191%	Nur Wasserversorgung
71055	Friedhof Dünnwald	Goffineweg	555	Erdgas	307	-7%	179%	41	30%	106%	2.541	55%	28%	
71104	Grünobjekt	Gut Leidenhausen	3.251	Holz Flüssig gas	16	-81%	-86%	18	6%	-11%	683	26%	-80%	div. Mieter, Haus des Waldes, NABU z. T. Dienstwohnungen etc. Wird mit Propangas und Holz beheizt.
71332	Grünobjekt	Hansaplatz 6	199					86	-49%	329%	477	-87%	-86%	Arbeiterunterkunft
71006	Friedhof Mülheim	Haslacher Weg	500	Erdgas	455	-14%	314%	42	0%	111%	2.654	91%	-22%	separate Heiz-Therme in Pfortnerhaus auf "Hand ein" gestellt

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
					* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			
71018	Friedhof Widdersdorf	Hauptstr.	58					89	126%	346%	3.155	19%	-8%	Keine Heizung
71001	Friedhof Süd (Zollstock)	Höninger Platz 25	1.493	Erdgas	100	-50%	3%	28	1%	42%	43.715	233%	2036 %	
71054	Friedhof Flittard	Hubertusstr.	148					178	47%	789%	2.679	71%	-22%	Keine Heizung
71004	Ostfriedhof	Iddelsfelder Hardt	671					46	0%	132%	3541*			Nebenkostenabrechnung über 67
71336	Parkanlage	Im Gremberg 2	577	Heizöl	190	33%	73%	8	-23%	-60%	120	-84%	-96%	Arbeiterunterkunft
71009	Friedhof Godorf	Immendorfer Str.	47					0	0%	-99%	3.787	102%	11%	Keine Heizung
71385	Stadtgarten	Kalker Hauptstr. 212	19											
71039	Friedhof Ensen	Kölner Str.	72					78	0%	292%	4.999	66%	46%	Keine Heizung
71008	Friedhof Sürth	Kölustr./Grüner Weg	222					123	156%	515%	2.412	32%	-29%	
71048	Friedhof Kalk	Kratzweg	634	Erdgas	159	28%	44%	65	-7%	223%	5.841	41%	71%	
71049	Friedhof Brück	Lehmbacher Weg	139					17	0%	-13%	12.306	122%	260%	
91035	Schlosserei Petershof	Lövenicher Weg 9-11	2.594											Teilfläche wird an STEB vermietet; Bis 2018 falsche Zuordnung des Stromzählers, neue WE 31013
91031	Arbeiterunterkunft	Merheimer Heide	85											Objekt ist extern vermietet
71010	Friedhof Meschenich	Meschenicher Str.	42					1	-30%	-98%	4.048	-70%	19%	Keine Heizung; 2017: Wasserrohrbruch
71044	Friedhof Urbach	Mühlenweg	208					94	0%	399%	4.934	-13%	53%	Keine Heizung
91010	Grünobjekt	Niederländer Ufer	48											Abriss der Gebäude zum 31.12.2018
71024	Friedhof Nord	Nordfriedhof	1.280	Erdgas	94	0%	-15%	41	12%	107%	15.970	-26%	368%	2017 Wasser: Nach Zählerwechsel und Reparatur Verbrauchsreduzierung von 50 auf 7 m ³ /d.
71007	Friedhof Weiß	Paulstr.	36					102	1%	409%	14.861	51%	335%	Keine Heizung
71046	Friedhof Westhoven	Robertstr.	142					105	209%	424%	1.163	18%	-66%	Keine Heizung
71036	Friedhof Deutz	Rolshover Kirchweg 1	943	Erdgas	210	27%	91%	38	11%	90%	2.770	40%	-19%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung	
				Energie träger	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr		Diffe renz zum Vergl eichs wert
				* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017				
71108	Grünobjekt	Römerstr. 94	353	Erdgas	250	16%	189%	6	-52%	-73%	833	0%	-67%	Forstrevier Irh. Süd
71052	Friedhof Stammheim	Scharffensteinstr.	21								6.238	143%	83%	Nur Wasserversorgung
71111	Forstbotanischer Garten	Schillingsrotter Str. 100	219					201	0%	905%				Büro, Arbeiterunterkunft und Lager, Heizung mit Strom
71040	Friedhof Langel	Schrogenweg	145					19	0%	-3%	2.324	64%	-32%	Keine Heizung
71037	Friedhof Leidenhausen	Schubertstr.	1.544	Erdgas	321	-4%	192%	31	-40%	57%	612	-64%	-82%	
71045	Trauerhalle	Siebengebirgsallee	253								21.032	1068 %	516%	Zählerzuordnung Wasser nachträglich korrigiert, Stromzähler falsch abgerechnet (die WE 71038), Strom-Direktheizung, Sarg- Kühlanlage
71367	Klettenbergpark	Siebengebirgsallee	99								20	- 100%	-99%	
71043	Friedhof Oberzündorf	St.-Martin-Str.	191					19	-59%	98%	1.454	15%	-11%	Keine Heizung
71053	Friedhof Stammheim neu	Stammheimer Ring	175	Erdgas	327	8%	197%	28	7%	38%	3.960	99%	16%	
71020	Friedhof Junkersdorf	Statthalterhofweg	200					25	-43%	107%	2.180	-13%	7%	Keine Heizung
71041	Friedhof Libur	Stockumer Weg	98					2	0%	-92%	602	-84%	-82%	Keine Heizung
71003	Friedhof Rodenkirchen	Sürther Str.	473	Sonstige	67	100%	-39%	18	32%	-8%	5.129	-73%	50%	Versorgung mit Flüssiggas
71027	Friedhof Chorweiler	Thujaweg	1.433	Erdgas	118	2%	-4%	27	29%	19%	5.998	97%	58%	
71056	Friedhof Delbrück	Thurner Str.	34					79	-9%	295%	24.824	161%	627%	Keine Heizung
71022	Friedhof West	Venloer Str. 1132	1.288					39	-7%	64%	12.304	1%	424%	
71109	Hirschhof	Weilerweg 95	924	Erdgas	54	23%	-51%	25	16%	25%	402	22%	-88%	Botanischer Garten
91317	Schulungsräume	Weyertal 76	116											Nebenkostenabrechnung über Pauschale
	Museen													
84007	Museum für Angewandte Kunst	An der Rechtschule 1	8.118	Fern wärme	207	9%	176%	82	-22%	106%	10.183	-57%	8912 %	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Fläche 2018	Energie träger	Heizung			Strom			Wasser			Bemerkung
					EKW 2018 [kWh/ m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [kWh/ m ²]	Differ enz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	EKW 2018 [l/m ²]	Diffe renz zum Vor jahr	Diffe renz zum Vergl eichs wert	
					* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			* = Werte aus 2017			
84008	Museum Ludwig/Philharmonie	Heinrich-Böll-Platz, Bischofsgartenstr.1	25.100	Fern wärme	553	29%	637%	331	-4%	729%	26.530	-16%	2337 8%	
84011	Kulturquartier am Neumarkt	Leonhard-Tietz-Str.10	23.500	Fern wärme	137	17%	83%	178	-3%	346%	334	-16%	196%	
84050	Wallraf-Richartz- Museum	Obenmarspforten 40	18.366	Fern wärme	64	8%	-14%	107	6%	168%	218	-12%	92%	
84018	Römisch-Germanisches Museum	Roncalliplatz 4	10.900	Fern wärme	227	35%	202%	137	-2%	243%	4.966	4%	4294 %	
84021	Museum für Ostasiatische Kunst	Universitätsstr. 100	4.564	Fern wärme	309	36%	312%	162	18%	304%	856	7%	657%	
84023	Kölnisches Stadtmuseum	Zeughausstraße 1-3	4.275	Fern wärme	126	80%	67%	22	-12%	-44%	292	116%	159%	