




**Gebäudewirtschaft
der Stadt Köln**

Bauten – Management – Service

Die Gebäudewirtschaft ist eine Serviceeinrichtung der Stadt Köln

Energiebericht 2015

Anhang 1 Kennwerte

Erscheinungsdatum: März 2016

Energiekennwerte

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gie-träger	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	
	Verwaltung													
12102	Bezirksrathaus Lindenthal	Aachener Str. 220	14.103	Erdgas	58	-4%	-45%	32	-6%	7%	448	7%	127%	
12002	Verwaltungsgebäude	Agrippastr. 13	1.513	Erdgas	162	-6%	103%	25	-9%	23%	263	-14%	40%	Das Objekt wird wegen des Wegfalls des Gebäudes Josef-Haubrich-Hof verstärkt durch die VHS genutzt.
12003	Verwaltungsgebäude	Alte Brühler Str. 12	64	Fern-wärme	95	141%	19%	19	3%	-6%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013
11001	Verwaltungsgebäude	Am Hof 50	312	0	0	0%	-100%	16	0%	-22%	0	-100%	-100%	Haus Saaleck, Artothek
12005	Verwaltungsgebäude	Am Justizzentrum 1-7	405	Fern-wärme	164	84%	105%	20	-35%	2%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
12104	Verwaltungsgebäude	Am Justizzentrum 6	5.024	Fern-wärme	49	-22%	-43%	30	-9%	-2%	188	1%	0%	
11002	Bibliothek	An St. Adelheid 2-8	767	Fern-wärme	131	-14%	46%	18	0%	-8%	198	23%	42%	Sanierung Dach und Fassade
11003	Verwaltungsgebäude	Antwerpener Str. 19	1.196	Fern-wärme	113	0%	-13%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Gebäude ist extern vermietet.
12007	EL-DE-Haus	Appellhofplatz 23-25	3.730	Fern-wärme	137	10%	72%	35	21%	75%	223	5%	19%	NS Dokumentationszentrum der Stadt Köln
11004	Stadthaus Chorweiler	Athener Ring 4	20.142	Fern-wärme	62	9%	-55%	161	-7%	140%	201	33%	-28%	Inbetriebnahme Rechenzentrum 2011. Ein Teil des RZ wird vom LVR genutzt, auf den ca. 2/3 des Stromverbrauchs entfallen.
11005	Wahlamt	Athener Ring 5	872	Fern-wärme	74	-11%	-7%	0	0%	-100%	1.218	366%	550%	nur temporäre Nutzung
12118	Wahlamt	Athener Ring 7	29	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Seecontainer als Lager
12008	Verwaltungsgebäude	Auf der Ruhr 7	213	Heizöl	96	-54%	20%	11	-13%	-47%	145	-11%	-22%	Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung
11007	Finkenberg-Schule (FSL)	Berliner Str. 36	4.245	Erdgas	133	14%	25%	23	-1%	31%	127	19%	-28%	schulische Nutzung mit Turnhalle (WE 21229 Förderschule Stresemannstr.) und externe Mieter
12066	Verwaltungsgebäude	Blaubach 11-13	2.494					33	-30%	66%	255	-21%	36%	
12018	Verwaltungsgebäude	Buchheimer Str. 64-6	588	Erdgas	226	0%	183%	9	51%	-55%	0	0%	-100%	Familienberatung

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	
12120	Verwaltungsgebäude	Ebertplatz 2	1.220	0	0	0%	-100%	15	229%	0%	0	0%	-100%	
11010	Verwaltungsgebäude	Eifelwall 3	544	Erdgas	330	2%	312%	27	43%	37%	188	0%	0%	z. T. Leerstand, Garagen und Lagerflächen
11011	Verwaltungsgebäude	Eifelwall 5	2.125	Erdgas	47	-42%	-41%	2	-77%	-90%	10	-98%	-94%	Hoher Wasserverbrauch durch spät erkannten Rohrbruch; Schlussrechnung Strom und Erdgas zum 01.06.2014, Strom nur noch für Gebäudeüberwachung
11012	Lebensmittelinstitut	Eifelwall 7	2.894	Fernwärme	141	71%	82%	15	-56%	-28%	148	35%	-19%	11/2012 bis 03/2013 Anmietung durch 50 zur Unterbringung Obdachloser, bis 12/2014 Anmietung durch Autonomes Zentrum
12113	Familienberatung	Florenzer Str. 32	334	Fernwärme	61	-51%	-24%	10	7%	-49%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2013
13001	Bauhof	Frankfurter Str. 350	4.051	Erdgas	170	16%	112%	27	7%	34%	331	-29%	76%	
12027	Bezirksrathaus Porz	Friedrich-Ebert-Ufer	14.066	Erdgas	62	9%	-41%	38	-14%	26%	103	-18%	-48%	
11017	TAS/VHS	Genovevastr. 64-66	4.386	Erdgas	164	5%	82%	19	-11%	-7%	222	-10%	59%	Teilweise Leerstand bzw. Fremdnutzung
12030	Verwaltungsgebäude	Gülichplatz 3	4.609	Fernwärme	161	5%	102%	28	-5%	39%	187	-7%	0%	
11020	Bezirksrathaus Rodenkirchen	Hauptstr. 85	5.746	Erdgas	173	2%	104%	21	-4%	-31%	158	2%	-16%	
12041	Verwaltungsgebäude	Helmholtzstr. 76	258	Erdgas	323	37%	304%	10	0%	-52%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
12117	Verwaltungsgebäude	Heumarkt 14	8.409	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	
12109	Verwaltungsgebäude Archäologische Zone	Heumarkt 64-66	370	Fernwärme	67	-13%	-16%	25	-8%	27%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
12047	Verwaltungsgebäude	Hollweghstr. 22-26	9.928	Heizöl	66	-27%	-22%	7	-11%	-75%	225	1%	20%	Das Objekt soll abgerissen werden und ein Schulerweiterungsbau zur Schule Kantstr. 3 / Hollweghstr. entstehen. Zurzeit wird nur Teilflächen genutzt.
11023	Ausgleichsamt	Holweider Str. 13-15	4.374	Erdgas	92	-13%	9%	11	-11%	-63%	73	-16%	-61%	Gebäude steht teilweise leer

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gie-träger	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	
12111	Verwaltungsgebäude	Im Mediapark 6	704	Fern-wärme	68	27%	-15%	11	-40%	-72%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2013
12048	Verwaltungsgebäude	Im Mediapark 7	2.608	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	
12092	Verwaltungsgebäude	In den Reihen 16	4.405	Erdgas	24	-8%	-69%	26	-20%	43%	320	244%	51%	Objekt ist zu 100% extern vermietet, durch Leerstände kommt es zu unterschiedlichen Kennwerten
11024	Zentralbibliothek	Josef-Haubrich-Hof 1	12.837	Fern-wärme	115	-3%	28%	110	-7%	456%	158	-3%	13%	
11025	VHS	Josef-Haubrich-Hof 2	6.901	Fern-wärme	36	4%	-58%	18	10%	-39%	45	-2%	-76%	Sanierung bis I/2016
12116	Verwaltungsgebäude	Josefstr. 14	490	Erdgas	23	-76%	-71%	21	565%	7%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2013
11016	Verwaltungsgebäude	Josefstr. 57	1.517	Erdgas	158	1%	97%	16	14%	-20%	171	36%	-9%	
12119	Verwaltungsgebäude	Julius-Bau-Str. 2	324	Erdgas	67	68%	-16%	0	0%	0%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013
11026	Bezirksrathaus Kalk	Kalker Hauptstr. 247	20.103	Erdgas	84	-5%	-20%	40	3%	34%	250	-5%	26%	
11027	Kundenzentrum Innenstadt	Laurenzplatz 1-3	8.935	Fern-wärme	45	6%	-47%	22	7%	-25%	143	-11%	-24%	Objekt zum größten Teil extern vermietet. Garagen- und Abstellflächen
11028	Verwaltungsgebäude	Laurenzplatz 4	1.467	0	0	0%	-100%	17	3%	-17%	0	0%	-100%	Abrechnung Heizung erfolgt nicht über 26
11006	Verwaltungsgebäude	Lessingstr. 4	380	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	1.102	-6%	488%	Gebäude ist komplett extern vermietet
11030	Verwaltungsgebäude	Liebigstr. 120	2.848	Erdgas	135	-20%	69%	26	781%	28%	405	-2%	116%	Gebäude ist zum größten Teil extern vermietet, Strom nur Allgemeinstrom, Wasserzähler seit 3 Jahren defekt, Verbrauch geschätzt
11031	Verwaltungsgebäude	Liebigstr. 120 b	1.492	Erdgas	135	-7%	68%	1	-29%	-98%	0	0%	-100%	Gebäude ist zum größten Teil extern vermietet, Strom nur Allgemeinstrom, keine Wasserzähler über GW
12052	Verwaltungsgebäude	Lotharstr. 14-18	8.754	Erdgas	135	-1%	59%	13	-17%	-57%	234	-18%	25%	
12121	Verwaltungsgebäude	Ludwigstr. 8	4.781		0	-100%	-100%	12	0%	-41%	0	0%	-100%	Anmietung seit 01.05.2014
11033	Gesundheitsamt	Lungengasse 13-17	768	Fern-wärme	154	1%	92%	40	-22%	98%	544	2%	190%	
13003	Bauhof	Luxemburger Str. 93	1.245	0	0	0%	-100%	26	43%	28%	57	6%	-70%	Baulager, diverse Firmen als Mieter, keine Heizung

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	
12107	KFZ-Zulassungsstelle	Max-Glomsda-Str. 4	3.095	Erdgas	105	109%	-31%	41	2%	104%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013
12059	Gesundheitsamt	Neumarkt 13	550	Erdgas	254	-26%	218%	23	9%	13%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. K. A. über Wasserverbrauch in der Nebenkostenabrechnung
11039	Gesundheitsamt	Neumarkt 15-21	7.526	Fernwärme	87	0%	3%	30	4%	0%	202	8%	8%	
12060	Gesundheitsamt	Neumarkt 23/Thieboldsgasse	1.624	Fernwärme	180	29%	125%	8	3%	-59%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. K. A. über Wasserverbrauch in der Nebenkostenabrechnung
12094	Bezirksrathaus Nippes	Neusser Str. 450	19.883	Erdgas	51	2%	-51%	35	-1%	17%	177	1%	-10%	
12106	Kalk Karree	Ottmar-Pohl-Platz 1	49.041	Erdgas	45	-1%	-47%	36	-2%	19%	363	-23%	94%	
12064	Bezirksrathaus Chorweiler	Pariser Platz 1	7.403	Nahwärme	108	1%	-13%	0	0%	-100%	277	6%	21%	Hoher Strombedarf durch besondere Nutzung: große Veranstaltungen mit Bühnentechnik und Lichtenanlagen.
11045	Spanischer Bau (Rathaus)	Rathausplatz 1	15.528	Fernwärme	94	5%	-11%	53	-7%	75%	67	-38%	-66%	
11022	Historisches Rathaus	Rathausplatz 2	10.574	Fernwärme	120	4%	15%	40	0%	34%	158	60%	-19%	
12069	Verwaltungsgebäude	Richartzstr. 2-4	2.390	Fernwärme	100	-6%	25%	19	5%	-6%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013
12071	Stadthaus Chorweiler	Ripphanstr. 9	71	Erdgas	87	0%	9%	7	8%	-63%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung lag nicht vor.
12100	Verwaltungsgebäude	Rolshover Str.11	477	0	0	0%	-100%	10	-5%	-52%	0	0%	-100%	
12112	Verwaltungsgebäude	Saliering 42	2.901	Fernwärme	123	62%	54%	19	-1%	-5%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2013
12099	Verwaltungsgebäude	Schaevenstr. 1b	354	Nahwärme	196	8%	145%	10	-42%	-51%	0	0%	-100%	Zweigstelle Innenstadt der Familienberatung
13004	Feuerwache, Feuerleitzentrale	Scheibenstr. 13a	5.366	Erdgas	171	19%	66%	145	1%	312%	387	-5%	184%	hoher Strombedarf durch besondere Ausstattung: Leitstelle mit eigenem Rechenzentrum mit Kühlung und Klimatisierung; Weiterbildungszentrum der Feuerwehr
12074	Stadtteilbibliothek	Schillingsrotter Str.	803	Erdgas	314	14%	249%	32	6%	61%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung Heizung lag nicht vor.

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gie-träger	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	
11043	Bibliothek	Severinstr. 15	454	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Leerstand, Generalsanierung ab 09/2013
11046	Verwaltungsgebäude	Steinberger Str. 40	0	0	0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	0%	Gebäude wurde mit WE 21133 zusammengelegt.
12077	Bauhof	Stolberger Str. 11	18.746	Heizöl	141	-7%	66%	17	-3%	-42%	139	14%	-26%	
12108	Stadtteilbibliothek	Subbelrather Str. 24	568	Erdgas	207	19%	130%	49	15%	23%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Angabe eines Verbrauchs
11040	Verwaltungsgebäude	Turmstr. 3-5	4.739	Erdgas	65	22%	-19%	26	1%	32%	247	9%	32%	
12082	Bezirksrathaus Ehrenfeld	Venloer Str. 419-421	7.423	Erdgas	75	6%	-6%	14	0%	-32%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013
11049	Musikschule	Vogelsanger Str. 28	1.675	Heizöl	248	90%	210%	13	3%	-35%	372	141%	99%	Dampfheizung ohne Regelung
11051	Arbeiterwohlfahrt	Walther-Rathenau-Str	363	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Objekt seit 1979 durch die AWO angemietet
12087	Verwaltungsgebäude	Wichterichstr. 1	408	Erdgas	208	13%	160%	48	17%	19%	0	0%	-100%	Anmietung der Stadtbibliothek
12088	Bezirksrathaus Mülheim	Wiener Platz 2a	18.537	Nahwärme	58	-11%	-34%	65	5%	161%	201	-4%	22%	
12000	Stadthaus	Willy-Brandt-Platz 2-3	136.139	Fernwärme	54	-11%	-30%	42	-4%	42%	152	-40%	-11%	
12103	Lagerfläche Wahlautomaten von -322-	Zypressenstr. 43	419	Fernwärme	41	72%	-49%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Objekt ist als Lager durch das Wahlamt angemietet
	Schulen													
21260	Griech. Lyzeum	Aachener Str. 443	1.585	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Objekt ist seit 1997 an das Griechische Generalkonsulat vermietet.
21151	Katharina-Henoth-Gesamtschule	Adalbertstr. 17	12.543	Erdgas	136	17%	42%	20	1%	-15%	138	-20%	-27%	Neubau Mensa abgeschlossen; Inbetriebnahme am 15.10.2014; PV-Anlage mit Volleinspeisung
21070	Anne-Frank-Schule (GGS)	Adlerstr. 13	4.233	Erdgas	81	-31%	-25%	26	26%	61%	235	24%	38%	
21500	Turnhalle	Adolf-Fischer-Str. 1	1.685	Fernwärme	86	-36%	-28%	85	-8%	142%	153	15%	-23%	hoher Strombedarf durch z.Z. nicht regelbare Lüftungsanlagen, Beleuchtungsanlagen veraltet, Fassaden- und Dachsanierung

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	
21002	Gemeinschaftsgrundschule	Adolph-Kolping-Str.	3.468	Erdgas	101	2%	-10%	25	-4%	48%	425	3%	133%	Kesselanlage erneuert, Fertigstellung IV/2014
21001	Otto-Lilienthal-Realschule	Albert-Schweitzer-Str.	8.163	Nahwärme	71	-18%	-30%	32	-7%	63%	182	4%	8%	CELSIUS-Projekt seit IV. Quartal 2013
21071	Königin-Luise-Gymnasium	Alte Wallgasse 10	7.101	Fernwärme	155	-6%	66%	32	-2%	153%	157	-13%	-4%	
21004	Gemeinschaftsgrundschule ; Sankt-Mauritius-Schule (KGS)	Alte Wipperfürther Str.	3.905	Erdgas	109	-9%	18%	19	-5%	57%	317	-11%	92%	
21072	Ernst-Simons-Realschule ; Anna-Freud-Schule (SOS) LVR	Alter Militärring 96	19.684	Erdgas	165	13%	54%	28	-8%	40%	217	-3%	-76%	Schulschwimmbad vorhanden
21073	Marienschule (Katholische Grundschule); Gemeinschaftsgrundschule	Altonaer Str. 32	3.967	Erdgas	149	-11%	39%	25	-7%	76%	615	37%	266%	
21074	Lukas-Schule (Katholische Grundschule) ; Gemeinschaftsgrundschule	Alzeyer Str. 12	4.528	Erdgas	121	18%	30%	20	-6%	65%	278	38%	69%	OGTS und 2 WC Container mit E-Direktheizung
21005	Janusz-Korczak-Schule (KGS)	Am Altenberger Kreuz 14	1.582	Erdgas	90	-3%	-15%	24	-4%	92%	312	-3%	89%	TH wegen defekter Decke seit September 2015 geschlossen
21020	Gemeinschaftsgrundschule ; Förderschule Sprache	Am Feldrain 10	4.146	Erdgas	179	28%	94%	25	-27%	96%	51	-34%	-69%	Generalsanierung Schulgebäude und Turnhalle, voraussichtliche Fertigstellung III/2015; Hoher Stromkennwert wg. Auslagerung der Schüler in die Peter-Grieff-Str.
22009	Anmietung	Am Jungholz 6	389	Heizöl	356	19%	224%	0	0%	0%	0	0%	0%	Anmietung für WE 21009, Berliner Str.
21254	Montessori-Grundschule	Am Pistorhof	5.800	Nahwärme	53	-3%	-51%	23	-1%	47%	518	16%	205%	PV-Anlage mit Volleinspeisung
21006	Katholische Grundschule	Am Portzenacker 1b	2.962	Erdgas	80	-9%	-26%	24	-6%	57%	250	-12%	48%	

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	
21212	Peter-Petersen-Grundschule	Am Rosenmaar 3	6.261	Erdgas	107	-4%	15%	21	-13%	75%	417	-23%	153%	
21075	Außenstelle der GGS Spörkelhof	Amandusstr. 22	856	Holz	106	66%	2%	16	6%	62%	371	66%	133%	Pelletkesselanlage in 2011 in Betrieb gegangen, der Verbrauch kann nur über die Liefermengen festgestellt werden, die Zeiträume zwischen den Lieferungen sind aber größer als 12 Monate so das der Kennwert starken Schwankungen unterliegt.
21076	Gemeinschaftsgrundschule ; Katholische Grundschule	An den Kaulen 62-64	5.145	Holz	169	14%	58%	15	-8%	19%	249	21%	51%	Schulgebäude wurde saniert, Sanierung der TH steht noch aus, Pelletheizung
21007	Gemeinschaftsgrundschule	An St. Theresia 1	2.114	Erdgas	164	-22%	56%	46	1%	356%	988	-53%	513%	Stromversorgung der Turnhalle Heerler Ring wurde berücksichtigt. Wasserverbrauch für 2013 korrigiert am 18.05.2015
21008	Katholische Grundschule	Andreas-Hermes-Str.	2.855	Fernwärme	114	-8%	7%	19	-6%	46%	224	-7%	35%	
21077	Gemeinschaftsgrundschule ; Katholische Grundschule	Annastr. 63	4.105	Erdgas	121	21%	12%	8	-37%	-43%	394	-29%	134%	
21154	Gemeinschaftsgrundschule	Antwerpener Str. 19	4.927	Fernwärme	107	-26%	-1%	11	-8%	-28%	291	14%	73%	
21213	Förderschule geistige Entwicklung	Auf dem Sandberg 120	3.602	Erdgas	130	29%	20%	30	-3%	53%	338	-2%	89%	
21157	Schule für Erziehungshilfe	Auguststr. 1	1.733	Erdgas	153	7%	43%	34	11%	84%	515	-6%	190%	
21023	Katholische Grundschule; Gemeinschaftshauptschule	Baadenberger Str. 11	6.949	Erdgas	79	3%	-14%	18	-10%	48%	270	4%	65%	
21082	Gemeinschaftsgrundschule	Bachemer Str. 69	2.603	Fernwärme	138	15%	29%	15	-2%	17%	310	-28%	87%	
21083	Sankt-Martin-Schule (KGS)	Balsaminenweg 52	2.933	Fernwärme	175	25%	65%	18	25%	52%	298	19%	82%	neue Regelung und neuer FW-Anschluss

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	
21084	Gemeinschaftsgrund- schule ; Nikolaus- Groß-Schule (KGS)	Balthasarstr. 87	2.974	Erdgas	107	61%	0%	41	0%	232%	363	-6%	121%	
21501	Sporthalle	Bergischer Ring 40	2.979	Erdgas	142	7%	18%	34	-7%	-3%	136	-52%	-32%	
21009	Schule für Erzie- hungshilfe	Berliner Str. 975	3.343	Erdgas	155	-2%	45%	19	-2%	8%	175	-46%	-1%	
21253	Außenstelle Kolleg- schule Niehler Kirch- weg; Hauptschule ; Freie Schule Köln e.V.	Bernhard- Letterhaus-Str.	3.779	Erdgas	169	-14%	99%	18	-13%	-16%	797	185%	339%	
21085	Sankt-Nikolaus- Schule (KGS)	Bernkasteler Str. 9	3.819	Erdgas	134	-14%	26%	25	-6%	95%	311	31%	87%	Dach- Fenster-, Fassadensanierung Turnhalle Fertigstellung III/2014
21086	Katholische Grund- schule	Berrenrather Str. 179	2.302	Erdgas	169	-19%	58%	20	-16%	49%	1.294	357%	676%	Wasserrohrbruch in 2014
21024	GGs Manderscheider Platz	Berrenrather Str. 350-352	2.818	Erdgas	192	-6%	79%	20	-12%	34%	294	1%	75%	
21088	Elsa-Brandström- Realschule	Berrenrather Str. 48	5.283	Erdgas	105	-21%	15%	13	-9%	18%	80	-41%	-48%	
21089	Katholische Grund- schule	Berrischstr. 134- 136	818	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Reservefläche für Kita, kein Schulbe- trieb
21090	Apostelgymnasium	Biggestr. 2	12.449	Erdgas	137	-2%	14%	21	7%	20%	142	30%	-32%	PV-Anlage mit Volleinspeisung
21262	Anmietung Apostel- gymnasium	Biggestr. 7	200	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Ausweichfläche für WE 21090 Apos- telgymnasium, Abrechnung erfolgt über Nebenkostenpauschale
21091	Gymnasium	Blücherstr. 15-17	6.044	Erdgas	192	11%	101%	29	-29%	100%	210	-51%	27%	Turnhallensanierung abgeschlossen, Mensaneubau abgeschlossen
21092	Förderschule emotio- nale und soziale Entwicklung	Blumenthalstr. 10-12	2.773	Erdgas	163	-20%	51%	13	-14%	-34%	114	1%	-36%	Sanierung Heizkessel und Regelung Fertigstellung II/2015
21010	Kopernikus-Schule (GHS)	Bonner Str. 40	4.305	Erdgas	175	1%	104%	13	-9%	56%	204	25%	64%	
24203	Anmietung für WE 21203	Bonner Wall 21	883	Fern- wärme	56	-15%	-29%	0	0%	-100%	245	6%	37%	Anmietung Container, siehe WE 21203

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gie-träger	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	
21093	Gemeinschaftshauptschule ; Astrid-Lindgren-Gemeinschaftsgrundschule	Borsigstr. 13	6.073	Erdgas	134	-1%	44%	12	-30%	-6%	67	-55%	-60%	
21994	FS Sprache	Brehmstr. 2	3.497	Erdgas	128	-14%	19%	11	64%	-24%	229	265%	43%	Fenster- und Fassadensanierung Fertigstellung II/2014
21011	Friedrich-List-Schule (GGS)	Breitenbachstr. 2-18	2.565	Erdgas	389	11%	253%	33	-6%	119%	226	8%	34%	
21160	Albert-Schweitzer-Schule (GGS)	Breslauer Str. 11	2.619	Erdgas	133	-9%	23%	30	1%	108%	316	0%	88%	
21035	Alfred-Müller-Armack-Berufskolleg 1	Brüggener Str. 1	11.203	Erdgas	61	-7%	-30%	7	-4%	-69%	250	40%	37%	
21094	Katholische Hauptschule; Katholische Grundschule	Bülowlstr. 88-90	6.291	Erdgas	114	0%	21%	26	-16%	99%	1.200	72%	624%	CELSIUS-Projekt seit IV. Quartal 2013; Generalsanierung Fertigstellung III/2014
21012	Gesamtschule Holweide	Burgwiesenstr. 125	26.376	Fernwärme	121	-2%	27%	61	4%	172%	221	7%	45%	
21013	Berthold-Otto-Schule (GGS); Katholische Grundschule ; Gemeinschaftsgrundschule	Buschfeldstr. 46	5.512	Erdgas	40	-61%	-60%	14	-12%	-1%	211	28%	24%	Zählerstände Heizung nicht korrekt in der Rechnung angegeben.
21095	Maria-Sybilla-Merian-Schule (GGS)	Cäsarstr. 21	3.989	Erdgas	115	-26%	-1%	20	-18%	19%	271	-13%	39%	
21096	Erich Kästner-Gymnasium	Castroper Str. 7	6.242	Erdgas	189	40%	101%	25	0%	84%	112	-22%	-32%	
21097	Célestin-Freinert-Schule (KGS); Aufbau-Realschule am Rhein; Abendreal-schule - Weiterbildungskolleg	Dagobertstr. 79	4.392	Fernwärme	116	-10%	7%	24	-5%	55%	572	4%	256%	Sanierung Sporthalle 03/2013 abgeschlossen
21014	Johann-Bendel-Realschule	Danzierstr. 146a	4.800	Erdgas	73	24%	-19%	13	-4%	27%	188	-9%	26%	
21172	Eichendorff-Realschule	Dechenstr. 1	6.865	Erdgas	138	10%	48%	12	-5%	-7%	125	2%	-19%	

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	
21015	Gemeinschaftsgrund- schule	Dellbrücker Hauptstr 16-18	3.542	Erdgas	75	-2%	-32%	17	-4%	-3%	200	-34%	16%	
23016	Heinrich-Schieffer- Hauptschule; Real- schule	Dellbrücker Mauspfad 198- 200	8.700	Erdgas	115	11%	24%	18	6%	42%	172	11%	9%	
21017	Katholische Grund- schule	Diependahlstr. 12	2.991	Erdgas	117	-22%	-9%	34	-20%	117%	328	-15%	85%	
21269	Außenstelle Ildefons- Herwegen-Schule	Donauweg 30	796	sonsti- ge	106	52%	1%	14	-69%	44%	0	0%	-100%	Grundstück für Schulneubau ange- kauft, auf dem Grundstück steht zur Zeit ein Container
21019	Rhein-Gymnasium ; Außenstelle GGS Mülheimer Freiheit	Düsseldorfer Str. 13	10.501	Heizöl	132	-17%	39%	20	2%	53%	152	22%	-7%	
21215	James-Krüss-Schule (GGS); Katholische Grundschule ; Schule für Lernbehinderte	Edisonstr. /Zehnthofstr.	8.282	Erdgas	115	-10%	21%	19	-23%	34%	147	-27%	-15%	
21099	Nicolaus-August- Otto-Berufskolleg 18; Werner-von- Siemens-Berufskolleg 19; Hans-Böckler- Berufskolleg 17 (Maschinentechnik); Berufskolleg 6 Deut- zer Freiheit	Eitorfer Str. 16-24	33.853	Fern- wärme	83	-2%	-1%	23	5%	7%	222	-3%	23%	Zähler Sporthalle wurde der falschen WE zugeordnet, spätestens ab 2016 ummelden. TH 2015 für Asylbewerber
21100	Gemeinschaftsgrund- schule ; Katholische Grundschule	Erlenweg 16	4.360	Erdgas	170	-12%	43%	24	-3%	1%	782	28%	-55%	Schulschwimmbad, Inbetriebnahme BHKW in 2013
21265	Gemeinschaftsgrund- schule	Ernstbergstr. 2	3.250	Erdgas	104	16%	-2%	19	15%	53%	250	6%	51%	
21174	Joseph-DuMont- Berufskolleg 2	Escher Str. 217	8.957	Erdgas	75	-11%	-16%	37	-4%	58%	359	-8%	95%	Biotop+Schrebergärten werden mit- versorgt. Nutzung der Mensa durch das Drei-Königs-Gymnasium
21101	Dreikönigsgymnasi- um	Escher Str. 245- 247	7.957	Erdgas	82	-7%	-14%	20	-6%	31%	186	23%	12%	Seit Schuljahr 2013/14 Ganztags. Mitnutzung der Mensa DuMont-BK

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	
21021	Berufskolleg 6 Deut- zer Freiheit	Eumeniusstr. 4	11.374	Fern- wärme	87	-46%	6%	15	-9%	-27%	140	-4%	-22%	PV-Anlage mit Volleinspeisung
21022	GGG Ludwig-Quidde- Platz	Europaring 51-53	2.042	Fern- wärme	138	1%	28%	29	12%	87%	388	18%	138%	
21102	Theodor-Heuss- Realschule	Euskirchener Str. 50	4.835	Erdgas	83	6%	-22%	12	-22%	-3%	268	15%	75%	
21103	Katholische Grund- schule	Everhardstr. 60	4.314	Erdgas	116	7%	2%	29	-9%	22%	1.868	217%	924%	
21257	KHS Adolph-Kolping- Schule; GHS Alber- mannstr.	Falckensteinstr. 34	6.725	Erdgas	149	-15%	60%	16	-7%	30%	430	11%	175%	Zählerstände Heizung von RE zu niedrig geschätzt
21038	Montessori- Grundschule; Mont- essori-Hauptschule	Ferdinandstr. 43	11.983	Erdgas	49	6%	-46%	20	1%	75%	500	130%	206%	Stromverbrauch 2013 um 18.000 kWh Strom aus Eigenerzeugung korrigiert, Einspeisung Schulnetz
22187	Schule für Kranke	Florentine- Eichler-Str. 1	313		0	-100%	-100%	19	0%	24%	22	0%	-86%	Container für 4 Klassen; Neubau der Schule; voraussichtliche Fertigstel- lung IV/2015
24012	Hausmeisterwohnung	Floriansgasse	417		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Anmietung Freifläche für Container
21241	Katholische Grund- schule	Forststr. 20	1.552	Erdgas	321	1%	195%	31	5%	84%	236	8%	38%	
21104	Konrad-Adenauer- Aufbau- und Real- schule	Frankstr. 26	5.079	Fern- wärme	176	-7%	83%	17	2%	18%	133	3%	-25%	
21105	Gemeinschaftsgrund- schule; Hans- Christian-Andersen- Schule (KGS)	Freiligrathstr. 60	4.475	Erdgas	123	-7%	32%	21	-1%	70%	328	2%	99%	
21025	Peter-Petersen- Gemeinschaftsgrund- schule	Friedensstr. 41- 45	2.881	Erdgas	213	11%	99%	25	13%	81%	449	93%	169%	
21107	Heinrich-Mann- Gymnasium	Fühlinger Weg 4	11.898	Erdgas	105	-16%	11%	38	6%	174%	381	67%	131%	
21108	Gertrud-Bollenrath- Schule, FS Lernen	Fühlinger Weg 7	3.160	Erdgas	68	-49%	-38%	2	-40%	-92%	27	-69%	-85%	Teilweise Leerstand

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gie-träger	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	
21226	Elly-Heuss-Knapp-Realschule 2; Realschule 1	Fürstenbergstr. 26	8.115	Erdgas	131	6%	43%	13	-13%	15%	213	18%	40%	
21026	Katholische Grundschule	Fußfallstr. 55	3.611	Erdgas	146	-2%	36%	17	-7%	27%	290	2%	75%	Dachsanierung 03/2013 abgeschlossen
21109	Otfried-Preußler-Schule (KGS); Gemeinschaftsgrundschule ; Kita	Garthestr. 20-24	6.133	Fernwärme	138	15%	41%	22	7%	19%	261	18%	-14%	
21110	Gemeinschaftsgrundschule	Geilenkircher Str. 52	4.492	Erdgas	149	101%	61%	23	4%	82%	247	-19%	50%	Volleinspeisung; TH wegen defekter Decke seit September 2015 außer Betrieb
23111	Mathilde-von-Mevissen-Grundschule	Gellertstr. 4-6	2.898	Erdgas	69	5%	-35%	19	-2%	46%	399	-2%	141%	
21027	Gymnasium	Genoveastr. 58-62	5.692	Erdgas	103	-7%	6%	18	-7%	37%	165	20%	1%	
21112	Kaiserin-Augusta-Gymnasium	Georgsplatz 10	7.937	Fernwärme	85	-5%	-8%	12	-6%	-4%	591	97%	264%	Wasserverbrauch wegen Baustelle stark angestiegen
21113	Außenstelle SOS Marienplatz; Außenstelle Kaiserin-Augusta-Gymnasium ; Außenstelle Gymnasium Severinstr.	Georgstr. 9-13	2.095	Erdgas	182	-1%	69%	12	-24%	-14%	254	3%	54%	
21114	Abendgymnasium/Weiterbildungskolleg; Nebenstelle des Berufskollegs 11 Ulrepforte und des Hansagymnasiums	Gereonsmühlengasse 4	6.838	Fernwärme	279	42%	186%	47	14%	190%	210	25%	25%	
21115	Gemeinschaftsgrundschule ; Gemeinschaftshauptschule	Gereonswall 57	3.456	Fernwärme	79	-65%	-49%	6	-28%	-63%	60	-39%	-63%	geänderte Fläche durch CAD-Flächenaufmaß; September 2015 Abbruch der Gebäude 1, 30, 31 und 32 wg. Sanierung und Neubau. Teil der Bildungslandschaft Altstadt Nord
21116	Montessori-Grundschule	Gilbachstr. 20	2.402	Erdgas	137	1%	29%	29	-16%	141%	383	-4%	133%	

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gie-träger	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	
21117	Gemeinschaftsgrundschule	Godorfer Hauptstr. 7	1.079	Erdgas	152	8%	45%	31	0%	209%	320	15%	99%	
21177	Freiherr-vom-Stein-Schule (GGS)	Godorfer Str. 29	1.756	Erdgas	88	-4%	-20%	24	2%	36%	281	153%	62%	
21118	GGs Kunterbunt ; Max-Ernst-Gesamtschule	Görlinger Zentrum 45	18.617	Fernwärme	97	-6%	-23%	21	-6%	-34%	393	-12%	58%	PV-Anlage mit Volleinspeisung; Sanierung Trakt C und E, Fertigstellung III/2014; TH wegen defekter Decke seit September 2015 geschlossen
21028	Gemeinschaftsgrundschule ; Katholische Grundschule	Gotenring 5	4.238	Fernwärme	84	5%	-10%	23	-9%	83%	178	-29%	8%	
21217	Hölderlin-Gymnasium	Graf-Adolf-Str. 59	8.437	Nahwärme	98	-17%	5%	22	-19%	62%	108	21%	-34%	CELSIUS-Projekt seit IV. Quartal 2013
21120	Geschwister-Scholl-Realschule	Gravenreuthstr. 5-7	5.633	Erdgas	89	-48%	-5%	14	-50%	14%	106	-46%	-31%	
21119	Katholische Hauptschule	Großer Griechenmarkt 76	5.492	Fernwärme	165	-12%	74%	16	4%	17%	1.093	51%	555%	
21219	Kath. Grundschule	Gutnickstr. 37	2.633	Erdgas	66	-6%	-40%	30	-2%	73%	298	-14%	73%	
21029	Gemeinschaftshauptschule	Hachenburger Str. 11	3.884	Erdgas	96	13%	-13%	8	50%	-45%	114	48%	-31%	
21121	Gemeinschaftsgrundschule	Halfengasse 25	2.126	Erdgas	159	4%	45%	22	10%	23%	600	80%	247%	
21122	Hansa-Gymnasium	Hansaring 56	5.954	Fernwärme	122	-7%	11%	15	6%	20%	387	14%	100%	Wegen Generalsanierung seit 11.08.2015 Leerstand
21218	Albert-Schweitzer-Realschule (SZ Ostheim); Heinrich-Heine-Gymnasium (SZ Ostheim)	Hardtgenbuscher Kirchweg	21.175	Erdgas	155	-21%	62%	29	-25%	94%	273	16%	64%	Neubau Mensa, Fertigstellung I/2015
21030	Berufskolleg 10	Hauptstr. 426-428	5.818	Erdgas	170	4%	113%	20	-20%	0%	145	1%	-19%	
21031	Gemeinschaftsgrundschule	Hauptstr. 432	2.430	Heizöl	401	-12%	273%	15	-1%	9%	259	13%	54%	

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	
21993	Wilhelm-Busch-Realschule; Lessing-Gymnasium; Johann-Amos-Comenius-Schule (GHS)	Heerstr. 7	27.876	Erdgas	99	-2%	6%	28	-1%	107%	92	-75%	-44%	mehrere Lüftungsanlagen zum Heizen, Kühlen und Belüften, innenliegende Räumen, Beleuchtung in vielen Bereichen während des Betriebs ständig eingeschaltet; PV-Anlage mit Volleinspeisung
21123	Richard-Riemerschmid-Berufskolleg 15	Heinrichstr.51	8.367	Fernwärme	106	-8%	33%	14	-18%	-28%	102	-11%	-43%	
21049	Kurt-Tucholsky-Schule (GHS)	Helene-Weber-Platz 1	6.624	Fernwärme	108	-30%	14%	17	-4%	27%	97	9%	-39%	
21267	OGTS Halfengasse	Hermesgasse 107a /Ha	479	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	gehört zur WE 21121.
21032	Katholische Grundschule; Gemeinschaftsgrundschul	Heßhofstr. 45	5.560	Erdgas	176	25%	89%	26	-4%	107%	256	0%	55%	
21033	Katholische Grundschule	Hinter der Kirche 5	2.344	Erdgas	132	8%	21%	22	9%	36%	519	-8%	204%	
24186	Außenstelle FWG	Hohe Pforte 4 - 6	831	0	0	0%	-100%	14	0%	40%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung über Pauschale
21034	Gemeinschaftsgrundschule	Hohe Str. 77-79	4.585	Erdgas	173	6%	29%	31	-9%	18%	465	-16%	-78%	Schulschwimmbad, Umfangreiche Baumaßnahmen
21052	André-Thomkins-Schule, FS Lernen	Holweider Str. 2	3.515	Erdgas	51	-71%	-52%	20	-20%	18%	127	-18%	-28%	Wärmelieferung aus dem Genovevabad
21180	Gemeinschaftshauptschule	Holzheimer Weg 34	3.689	Heizstrom	1	0%	-99%	4	17280%	-78%	24	-91%	-86%	Kein Schulbetrieb, Abriss geplant, temporäre Vermietung der Turnhalle
21221	Katholische Grundschule ; Gemeinschaftsgrundschule	Honschaftsstr. 312	4.466	Kohle	155	-43%	66%	19	-4%	46%	231	-7%	39%	Ersatz der Kohlekessel durch Gaskessel im September 2014
21036	Katholische Grundschule	Horststr. 1	3.743	Erdgas	107	7%	0%	20	2%	56%	366	-43%	121%	Energetische Generalsanierung (Förderprojekt Investitionspakt NRW) ab 2010
21222	Stadtgymnasium Porz	Humboldtstr. 2-8	14.143	Erdgas	127	-12%	30%	23	-12%	18%	179	-13%	-31%	Volleinspeisung; TH seit 2015 für Asylbewerber
21124	Berufskolleg 14	Humboldtstr. 41	6.266	Fernwärme	189	19%	78%	13	-7%	-50%	103	16%	-56%	

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gie-träger	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	
21232	Schule (Nutzer HS Bonner Str.)	Humboldtstr. 80	2.692	Heizöl	57	-37%	-46%	20	-18%	105%	21	-11%	-86%	
23055	Max-Planck-Realschule; Don-Bosco-GS	Humboldtstr. 81	13.544	Erdgas	63	-24%	-34%	20	-14%	43%	124	-11%	-30%	Inbetriebnahme OGS-Neubau am 17.10.2014; Abriss Container für Klassen und Mensa/Küche am 16.10.2014; Heizkesselerneuerung Fertigstellung III/2014
21054	Realschule im Hasental	Im Hasental 41	10.316	Fern-wärme	112	0%	21%	12	-7%	0%	193	-54%	26%	
21125	Pater-Delp-Schule (KGS)	Im Kamp 14	2.115	Erdgas	158	-1%	46%	23	7%	45%	205	-8%	20%	
21502	Turnhalle	Im Lochgarten 35	530	Erdgas	246	-3%	105%	14	26%	-60%	47	-17%	-76%	
21039	Willy-Brandt-Gesamtschule	Im Weidenbruch 214	25.010	Erdgas	160	-13%	69%	44	-14%	100%	172	-3%	13%	Instandsetzung Dach TH und Verwaltung abgeschlossen 06/2013
21223	Gemeinschaftsgrundschule	Irisweg 2	3.321	Erdgas	34	-11%	-69%	29	-1%	75%	45	-52%	-78%	
21261	Verwaltung Rheinische Musikschule	Johann-Bensberg-Str.	743	Erdgas	201	-4%	151%	16	17%	-22%	486	0%	159%	
21040	Köln-Kolleg	Judenkirchhofsweg 6	9.222	Fern-wärme	102	-14%	-3%	28	11%	92%	213	27%	25%	Erneuerung Fassade und Fenster II/2015 fertiggestellt
21224	Kaiserin-Theophanu-Gymnasium	Kantstr. 3 / Hollweg	8.415	Erdgas	122	-19%	30%	17	-5%	25%	152	31%	-6%	Toilettensanierung zum 01.03.2014 abgeschlossen; TH wegen defekter Decke seit September 2015 geschlossen.
21234	Gemeinschaftsgrundschule ; Katholische Grundschule	Kapitelstr. 24-26	5.228	Erdgas	198	22%	98%	21	-12%	50%	347	-7%	105%	Abriss Container zum 21.10.2013
21126	Gustav-Heinemann-Schule (GHS)	Karl-Marx-Allee 3	6.391	Fern-wärme	177	27%	85%	20	-8%	41%	107	6%	-34%	08/2015 Zählerausbau (3 Wochen) wg. Trafoneubau. Danach Zähler für Schule, Turnhalle und Container (Asyl). Asylbewerber in TH seit 01/2015.
21235	Henry-Ford-Realschule	Karl-Marx-Allee 43	7.324	Fern-wärme	105	1%	11%	22	6%	64%	230	12%	47%	
21237	Berufskolleg 16	Kartäuserwall 30	5.824	Fern-wärme	97	-63%	21%	24	-21%	22%	206	-10%	15%	Sanierung Heizungsanlage I/2015 Fertigstellung

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	
21128	Humboldt-Gymnasium	Kartäuserwall 40	12.961	Fern- wärme	242	-14%	98%	66	-19%	147%	580	32%	-65%	Schwimmbad vorhanden
21041	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	Kattowitzer Str. 52	10.333	Erdgas	95	5%	-3%	25	-5%	98%	124	-25%	-25%	
21182	Ketteler-Schule (KGS)	Ketteler Str. 14	4.166	Erdgas	128	22%	19%	15	-28%	6%	370	53%	121%	PV-Anlage mit Einspeisung ins Schulnetz
21129	Ildefons-Herwegen-Schule (GGS)	Kirchweg 138	4.032	Erdgas	92	-13%	-14%	26	5%	83%	294	6%	76%	
21130	Bertha von Suttner-Realschule	Kolkrabenweg 65-67	3.978	Erdgas	333	22%	212%	16	6%	27%	142	-20%	-8%	
21131	FS Lernen und geistige Entwicklung; Kolkrabenschule	Kolkrabenweg 8-10	6.665	Heizöl	206	-14%	92%	28	-11%	50%	252	-7%	41%	
21132	Johanniter-Schule (GGS)	Kölner Str. 37	3.445	Erdgas	77	-8%	-28%	16	6%	39%	354	42%	116%	PV-Anlage mit Einspeisung ins Schulnetz
21042	Gemeinschaftsgrundschule	Konrad-Adenauer-Str. 20	2.998	Erdgas	232	16%	49%	60	16%	68%	803	-5%	-75%	Schulschwimmbad und Mitversorgung Kita WE 31054
21043	Gemeinschaftsgrundschule; Förderschule Sprache	Kopernikusstr. 40-42	4.390	Erdgas	134	9%	24%	25	-1%	62%	337	0%	99%	Abriss von 2 Containern
21997	Nordpark-Schule, Förderschule Lernen	Kretzerstr. 5	2.891	Erdgas	185	4%	74%	10	-14%	-43%	213	-12%	21%	
21134	Johannes-Gutenberg-Realschule	Kuckucksweg 4	5.428	Erdgas	128	-3%	17%	16	-3%	-7%	392	87%	139%	defekte Spülung in den Sommerferien 2014. Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Fertigstellung III/2014
21264	Katholische Grundschule	Kupfergasse 35	5.307	Erdgas	47	-4%	-56%	19	-4%	39%	20	-87%	-88%	
21135	Katholische Grundschule	Kupfergasse 5-11	2.206	Erdgas	219	12%	103%	14	51%	-4%	74	-40%	-56%	Seit 10/2012 Nutzung durch OGTS Kupfergasse 35 WE 21264; neue Kesselanlage, Fertigstellung II/2014
21044	Katholische Grundschule	Langemaß 21	3.059	Erdgas	186	13%	73%	25	8%	74%	370	7%	121%	

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	
21136	Anna-Langohr-Schule (GGS); Katholische Grundschule	Lebensbaumweg 51	4.699	Fern- wärme	182	14%	98%	27	-24%	135%	284	13%	74%	
21045	Gemeinschaftsgrund- schule	Leuchterstr. 25	2.389	Erdgas	120	-20%	-8%	22	-5%	40%	224	-6%	24%	
21137	Hildegard-von- Bingen-Schule (Gymnasium)	Leybergstr. 1	8.140	Erdgas	161	-8%	70%	18	-17%	25%	177	-3%	7%	
21138	Wilh.-Leyendecker- Schule, FS Lernen	Leyendecker Str. 20-24	2.715	Erdgas	111	29%	4%	16	-56%	-9%	139	-8%	-22%	Pavillons werden mit Strom beheizt. Aufteilung 85% Heizung und 15% Licht und Kraft.
21139	Gemeinschaftsgrund- schule; Vincenz- Statz-Schule (KGS)	Lindenbornstr. 15-19	3.509	Erdgas	134	12%	26%	21	-21%	67%	351	1%	113%	
21140	Katholische Grund- schule; Johann- Christoph-Winters- Schule für Kranke	Lindenburger Allee 38-40	2.271	Fern- wärme	172	1%	62%	28	7%	124%	365	-7%	121%	
21141	Berufskolleg 3 an der Lindenstraße	Lindenstr. 78	5.717	Fern- wärme	118	15%	44%	28	11%	32%	1.294	8406%	619%	Wasserrohrbruch in 2014
21228	Stephan-Lochner- Schule (KGS); Ne- benstelle des Berufs- kolleg 3 an der Lin- denstraße	Lochnerstr. 13-15	2.482	Erdgas	321	6%	201%	36	13%	185%	589	-2%	257%	Backsteinbau ohne Dämmung, Dach ungedämmt, Holzfenster mit Einfach- verglasung.
21238	Kindertagesstätte; Gemeinschaftsgrund- schule	Lohmarer Str. 11	3.028	Erdgas	188	5%	76%	14	-8%	4%	176	-1%	6%	
21143	Katholische Grund- schule	Lohrbergstr. 46	2.090	Erdgas	124	-1%	16%	19	2%	46%	283	1%	70%	
21144	Katholische Grund- schule	Longericher Hauptstr. 85	1.734	Erdgas	189	-1%	73%	19	-6%	14%	413	10%	142%	Dachsanierung Turnhalle Fertigstel- lung IV/2014
21145	Gemeinschaftsgrund- schule; Freie Wal- dorfschule	Loreleystr. 3-5	4.360	Fern- wärme	101	-19%	9%	11	-3%	-12%	389	-21%	135%	
23227	Gemeinschaftsgrund- schule	Lustheider Str. 43	4.228	Erdgas	88	25%	-17%	23	2%	96%	206	-40%	25%	

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	
21046	Katholische Grund- schule; Förderschule des LVR	Luzerner Weg 72	2.611	Erdgas	82	-6%	-22%	13	-17%	29%	144	3%	-11%	
21060	Grüngürtelschule (KGS); Ernst-Moritz- Arndt-Schule (EGS)	Mainstr. 75	6.448	Erdgas	183	-13%	88%	38	164%	138%	286	1%	68%	Verbrauch Heizung 2012 korrigiert am 16.09.2014; BHKW mit Puffer- speicher, deswegen erhöhter Erd- gasbezug
21149	Katholische Grund- schule	Mainzer Str. 30- 40	3.157	Fern- wärme	176	-10%	64%	34	0%	154%	381	-8%	129%	
21150	Förderschule Spra- che	Marienplatz 2	1.460	Fern- wärme	153	-11%	46%	12	1%	-17%	230	-1%	33%	
21065	Förderschule Lernen	Martin-Köllen-Str. 1	2.116	Erdgas	273	1%	155%	22	-2%	27%	266	-14%	50%	Teilweise einfach verglaste Holzfen- ster, Dach und Fassade schlecht wärmedämmt, Baracke im schlech- ten Zustand.
21995	Konrad-Adenauer- Schule (GGS)	Martinusstr. 28	5.089	Erdgas	134	-3%	41%	18	1%	23%	353	8%	110%	
21152	Außenstelle des Joseph-DuMont- Berufskolleg 2	Meerfeldstr. 50- 52	2.461	Heizöl	285	-1%	243%	21	-11%	-1%	1.077	-7%	497%	Kita wird mitversorgt. 36 GAG- Apartements (Männerwohnheim) werden mit Wasser versorgt. Umset- zung Maßnahmen aus Energieanaly- se 2007; Fertigstellung III/2014
21153	Katholische Grund- schule; Zentrum für Frühbehandlung und Frühförderung e.V.	Mengenicher Str. 28	2.303	Erdgas	174	45%	62%	29	-3%	102%	524	31%	212%	
21068	Heinrich-Böll- Gesamtschule	Merianstr. 11	25.914	Fern- wärme	103	-7%	8%	50	1%	121%	333	-18%	118%	
23188	Gemeinschaftsgrund- schule	Merianstr-7-9	7.323	Fern- wärme	102	-1%	9%	22	-2%	66%	126	0%	-24%	Abrechnung PPP noch nicht erfolgt
21242	Zug um Zug e.V.	Merkenicher Str. 158	656	Heizöl	263	55%	151%	4	-5%	-63%	238	5%	48%	HM-Dienstwohnung Rest vermietet für ABM-Maßnahmen
21155	Erich-Gutenberg- Berufskolleg 7	Modemannstr. 25	11.209	Erdgas	124	-13%	39%	27	-5%	13%	150	5%	-18%	Fenster-, Fassade-, Dachsanierung, Fertigstellung I/2015

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gie-träger	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
21156	Gemeinschaftshauptschule	Mommсенstr. 5-11	4.388	Erdgas	141	-21%	51%	18	56%	42%	281	26%	79%	Umstellung auf Fernwärme in 2015; private Kita "Mary Poppins" wird ohne Zwischenzähler mit Strom versorgt
21047	Eduard-Mörke-Schule, FSE	Mörkeweg 2-6	4.574	Erdgas	139	6%	47%	10	0%	-40%	141	-3%	-10%	
21048	Peter-Petersen-Gemeinschaftsgrundschule	Mülheimer Freiheit 99	2.070	Erdgas	177	-15%	69%	26	-1%	163%	333	6%	107%	
21256	Maximilian-Kolbe-Gymnasium	Nachtigallenstr. 19	6.452	Nahwärme	78	-3%	-13%	13	-26%	31%	149	-69%	-6%	Funktionalgebäude Außensportanlage, Fertigstellung IV/2014
21078	Gemeinschaftsgrundschule	Nesselrodestr. 15	5.573	Erdgas	67	-11%	-31%	12	-2%	-10%	175	-3%	4%	
21050	Heideschule (GGS)	Neue Heide 25-27	4.232	Erdgas	97	-9%	-9%	21	-7%	55%	118	-7%	-29%	
21263	GGS	Neue Sandkaul 23	5.571	Erdgas	64	-15%	-19%	16	-20%	49%	292	35%	137%	
22287	Schule für Kranke	Neufelder Str. 32	170	sonstige	0	-100%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Anmietung von Räumen im KH Holweide; Auslagerung der Hilde Domin Schule
21051	Katholische Grundschule	Neufelderstr. 2-4	4.215	Heizöl	153	-4%	64%	21	-11%	67%	229	1%	38%	Abmietung Pavillon zum 31.07.2014
21986	Nebenstelle des Hans-Böckler-Berufskolleg 17	Neuhöffer Str. 12	2.770	Fernwärme	289	67%	233%	10	-4%	-56%	6.387	228%	3400%	
21158	Realschule	Neusser Str. 421	11.134	Erdgas	80	-3%	-28%	10	-58%	-52%	307	-13%	76%	Eigenerzeugung Strom PV-Anlage. Strom wegen komplizierter Zählerstruktur noch nicht vollständig abgerechnet; Ganztags-Erweiterung Fertigstellung III/2014
21159	Gemeinschaftsgrundschule	Neusser Str. 605	3.537	Erdgas	109	5%	-19%	29	3%	82%	253	69%	21%	Erweiterung OGTS und TH ab 01.01.2015
21079	Gemeinschaftsgrundschule; Außenstelle der HS Reutlinger Str.	Nibelungenstr. 50a	2.802	Erdgas	153	-2%	42%	30	1%	115%	332	-7%	99%	
21161	Barbara-von-Sell-Berufskolleg	Niehler Kirchweg 118	10.879	Erdgas	168	11%	101%	28	7%	29%	33	-74%	-82%	CELSIUS-Projekt seit IV. Quartal 2013

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	
21162	Edith-Stein-Realschule	Niehler Kirchweg 120	5.115	Erdgas	158	15%	67%	17	9%	18%	149	-31%	-5%	CELSIUS-Projekt Seit IV. Quartal 2013; TH wegen defekter Decke seit September 2015 geschlossen
21163	Schiller-Gymnasium; Elisabeth von Thüringen-Gymnasium	Nikolausstr. 53-55	18.313	Fernwärme	121	-12%	26%	17	4%	17%	195	-12%	17%	PV-Anlage mit Volleinspeisung
21191	Gemeinschaftshauptschule	Nürnberger Str. 10	7.848	Erdgas	326	24%	186%	35	-1%	60%	892	27%	-37%	PV-Anlage mit Volleinspeisung
21164	Gemeinschaftsgrundschule; Förderschule Sprache (Außenstelle Schule Marienplatz 2)	Nußbaumerstr. 254-25	4.098	Erdgas	190	-11%	78%	18	-13%	42%	243	-7%	47%	Veraltete Fenster und Eingangstüren, Fassade nicht wärmedämmend.
21053	Katholische Grundschule	Olpener Str. 930	2.507	Erdgas	89	-8%	-18%	22	7%	54%	215	0%	28%	01.03.2013 zus. Dachdämmung, keine Rechnungen Strom für 09 - 12/2014
21165	FS Sprache	Ossietzkyst. 2	3.561	Erdgas	161	-20%	50%	11	-31%	-36%	229	-35%	30%	Neubau Gesamtschule Nippes, voraussichtlich bis I/2018 Umzug FS Sprache Brehmstr. 2.
21166	Katholische Grundschule	Osterather Str. 13	2.583	Erdgas	209	-2%	95%	17	0%	20%	329	33%	96%	
21996	Martin-Luther-King-Schule (GHS); Georg-Büchner-Gymnasium	Ostlandstr. 39	25.140	Nahwärme	124	-12%	13%	37	0%	127%	134	7%	-23%	Seit Nov. 2014 Notunterkunft für Flüchtlinge
21266	Grundschule	Ottostr. 76	4.773		0	-100%	-100%	2	0%	-84%	17	0%	-92%	Inbetriebnahme Schule zum 19.12.2014, PV-Anlage mit Einspeisung Schulnetz
21167	Albertus-Magnus-Gymnasium	Ottostr. 87	12.079	Erdgas	105	-24%	12%	19	-9%	44%	84	-40%	-49%	Neubau Klassen und TH ab 2015
21168	Katholische Grundschule; Katholische Hauptschule	Overbeckstr. 71-73	3.700	Erdgas	149	1%	40%	11	-11%	-11%	269	197%	63%	
21169	Katholische Grundschule	Palmstr. 1	1.099	Erdgas	179	19%	71%	21	-27%	109%	93	-47%	-42%	
21170	Gesamtschule Nippes	Paul-Humburg-Str. 13	5.775	Erdgas	111	18%	18%	10	7%	-22%	138	-7%	-13%	

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gie-träger	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	
21171	Nebenstelle des Berufskollegs 14; Nebenstelle des Richard-Riemerschmid-Berufskollegs 15	Perlengraben 101	11.429	Fern-wärme	186	-8%	76%	12	-12%	-55%	109	53%	-52%	
21193	Regenbogenschule (GGS)	Peter-Griß-Str. 5-7	2.099	Erdgas	170	-23%	57%	34	-6%	119%	634	21%	274%	Asylheim wird von der Schule mitver-sorgt.
21081	Gemeinschaftsgrund-schule; Käthe-Kollwitz-Realschule	Petersenstr. 7	9.848	Erdgas	90	8%	-5%	20	-8%	53%	168	-12%	6%	GI in der RS in II/2015 fertig, Hei-zungserneuerung in der GS 2015
21989	Gemeinschaftsgrund-schule; Franz-Röser-Schule (FS Lernen)	Pfälzer Str. 30-34	3.460	Fern-wärme	248	-9%	133%	20	2%	55%	256	9%	55%	Gebäudehülle nicht wärmege-dämmt, Alte Fenster, Regelung defekt , sanie-rungsbedürftig
21173	Michael-Ende-Schule (KGS)	Platenstr. 7-9	1.513	Erdgas	179	-16%	70%	22	8%	123%	272	37%	69%	
21087	Gemeinschaftsgrund-schule	Poller Hauptstr. 61-65	3.361	Erdgas	102	4%	-5%	18	1%	23%	164	104%	-3%	TH wegen defekter Decke seit Sep-tember 2015 geschlossen
24008	Hausmeisterwohnung	Poller Hauptstr. 61-	195	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Räume im Bürgerzentrum Poll für die OGTS GS Poller Hauptstr. WE 21087, Abrechnung über Pauschale
21098	Gesamtschule Zoll-stock/Europaschule; Polnische Schule	Raderthalgürtel 3	31.073	Erdgas	112	-5%	19%	20	-9%	-8%	135	-47%	-11%	Solar & Spar Projekt
21175	Förderschule Geisti-ge Entwicklung	Redwitzstr. 80	3.568	Erdgas	210	16%	98%	16	-19%	-2%	305	-50%	74%	
21240	Gemeinschaftshaupt-schule	Rendsburger Platz 1	5.953	Holz	157	-45%	65%	19	-30%	32%	278	-48%	73%	Ab 2013 Pelletheizung, PV-Anlage mit Einspeisung Schulnetz
21176	Gemeinschaftshaupt-schule	Reutlinger Str. 49	3.920	Erdgas	134	-2%	26%	16	-12%	26%	183	21%	16%	
21992	Außenstelle Berufs-kolleg 7; Gemein-schaftsgrundschule	Ricarda-Huch-Str. 60	5.159	Nah-wärme	185	32%	100%	12	2%	-5%	310	33%	88%	

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	
21216	Berufskolleg 3 an der Lindenstraße	Richard-Wagner-Str. 47	6.081	Fernwärme	34	18%	-60%	25	15%	15%	588	44%	224%	
21178	Gemeinschaftshauptschule	Ringelnatzstr. 10-12	0	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	PPP (außer Hausmeisterwohnungen), neue WE 23178
23178	Gemeinschaftshauptschule	Ringelnatzstr. 10-12	6.527	Erdgas	124	8%	6%	23	-7%	0%	333	27%	-80%	
21179	Gemeinschaftsgrundschule	Riphahnstr. 40a	5.004	Fernwärme	69	-50%	-48%	20	28%	-53%	163	-42%	-78%	Generalinstandsetzung Fertigstellung I/2015
21239	Montessori-Schulzentrum Hauptschule, Gymnasium	Rochusstr. 145-147	11.533	Erdgas	166	-11%	77%	55	-3%	315%	431	72%	163%	Betonbau mit Alufenster, alte Heizungsregelung, Flachdach schlecht gedämmt, teilweise alte Lüftungsanlagen, Kita wird mitversorgt. Seit 2011 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im Bereich Dach, Außenfassade und Lüftungsanlage. Voraussichtliche Fertigstellung IV/2015
21181	Lindweiler Hof, FS emotionale Entwicklung	Rochusstr. 80	4.128	Erdgas	181	25%	27%	28	15%	-15%	208	3%	-92%	Schulschwimmbad
21201	FS Lernen; Gemeinschaftsgrundschule; Bürgerbegegnungsstätte	Rosenzweigweg 3-5	5.357	Erdgas	162	0%	75%	23	0%	84%	412	14%	150%	
24002	OGTS Overbeckstr.	Shadowstr.47	304	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Anmietung OGTS WE 21002, Overbeckstr.
21183	Gymnasium	Schaurtestr. 1	10.080	Fernwärme	101	44%	6%	19	60%	24%	154	43%	-21%	Heizungsregelung defekt, kein Zugriff auf Regelung möglich. Sanierung Altbau Fertigstellung III/2014
21057	Gemeinschaftsgrundschule	Schmittgasse 66	2.502	Erdgas	243	15%	126%	30	9%	113%	436	1%	160%	
21208	Erich-Ohser-Schule (GGS); Konrad-Adenauer-Schule (GHS) (Schulzentrum Pesch)	Schulstr. 16	2.539	Erdgas	250	16%	133%	15	-23%	12%	381	-69%	128%	Instandsetzung Lüftung IV/2014

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	
21270	Gymnasium Pesch	Schulstr. 18	11.464	Erdgas	145	8%	50%	32	17%	104%	138	21%	-18%	PV-Anlage mit Volleinspeisung
23185	Clarenhofschule (GGS)	Schulstr. 2	1.813	Erdgas	106	2%	0%	17	1%	38%	370	-20%	124%	in 2011 falsche Ablesung durch den Versorger, nachträglich korrigiert
21058	Gemeinschaftsgrundschule	Schulstr. 23	2.345	Heizöl	191	-2%	78%	19	8%	34%	208	-4%	24%	PV-Anlage mit Einspeisung Schulnetz
21186	Friedrich-Wilhelm-Gymnasium	Severinstr. 241	11.176	Fernwärme	88	18%	-18%	20	-18%	13%	189	-3%	-17%	Inbetriebnahme Neubau am 24.06.2013; Abbruch Container zum 12.08.2013
21187	Theo-Burauen-Realschule	Severinswall 40 /40a	4.138	Fernwärme	310	1%	230%	16	-3%	17%	1.636	315%	950%	Betonfassade ohne Dämmung, Holzfenster mit Einfachverglasung, Innenhofseite hoher Fensterflächenanteil, 2 alte Baracken, Toilette ohne Dämmung; Durch die Schließung des Museums für den Publikumsverkehr ist der Verbrauch insgesamt gesunken, da aber nur eine Aufteilung durch die Fläche erfolgt, kann das für den Verbrauch der Schule nicht berücksichtigt werden, der tats. Verbrauch ist also höher.
24133	OGS GGS Steinberger Str.	Siebachstr. 85	300	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Betriebskostenpauschale
21990	Gemeinschaftsgrundschule ; FS Lernen	Soldiner Str. 68	8.893	Erdgas	125	8%	26%	18	15%	3%	279	14%	61%	
21189	Gemeinschaftsgrundschule	Spörkelhof 7	2.272	Heizöl	150	4%	23%	13	-6%	-18%	110	-44%	-42%	
21127	Pestalozzi-Schule, FS geistige Entwicklung	Sportplatzstr. 82	4.977	Erdgas	229	16%	88%	27	-7%	17%	523	11%	-54%	
21190	Außenstelle Montessori-Grundschule Gilbachstr. 19	Stammheimer Str. 101	1.114	Erdgas	94	-4%	-10%	17	18%	68%	219	71%	36%	Generalsanierung in 2010 fertiggestellt
21133	Gemeinschaftsgrundschule	Steinberger Str. 40	4.274	Erdgas	149	-24%	62%	19	-5%	61%	381	34%	133%	Kesselerneuerung

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	
21192	Gemeinschaftsgrund- schule	Stenzelbergstr. 3- 7	3.055	Erdgas	144	-11%	35%	21	3%	51%	348	9%	108%	
21229	Finkenbergr-Schule, FS Lernen	Stresemannstr. 15	3.395	Erdgas	83	34%	-23%	14	-19%	-25%	101	20%	-43%	seit 01.01.2011 nur noch Turnhallen- betrieb 710 m²
21059	Lise-Meitner- Gesamtschule Porz	Stresemannstr. 30-40	15.560	Erdgas	180	-2%	88%	43	-11%	87%	210	-80%	37%	PV-Anlage mit Volleinspeisung
21236	Brüder-Grimm-Schule (GGS)	Sürther Hauptstr. 149	3.472	Erdgas	178	1%	66%	19	-10%	37%	228	5%	36%	Erneuerung Beleuchtung Klassen- räume Fertigstellung III/2014
23142	Gesamtschule Ro- denkirchen	Sürther Str. 191	26.122	Erdgas	50	55%	-49%	22	-10%	-7%	108	-14%	-40%	2 Wärmepumpen und Spitzenlastkes- sel, PV-Anlage mit Volleinspeisung
21194	Gymnasium Ro- denkirchen	Sürther Str. 55	12.199	Erdgas	170	3%	85%	30	-8%	162%	104	107%	-35%	Erneuerung Heizungsanlage mit BHKW, Wärmepumpe und Wärme- speicher 03/2014; Wasserverbrauch 2013 nicht korrekt, da der Wasser- zähler defekt war. Erhöhter Erdgas- bezug durch BHKW.
21268	Schule	Thessaloniki Allee	1.226	Erdgas	42	-15%	-73%	2	-41%	0%	19	10%	0%	Grundstück für Schulneubau ange- kauft, z. Z. Leerstand
21998	Katholische Grund- schule	Thurner Str. 23	2.381	Erdgas	152	-7%	41%	24	-2%	66%	328	-2%	96%	
21061	Gymnasium	Thusneldastr. 15- 17	8.555	Fern- wärme	168	6%	79%	19	-3%	45%	140	-2%	-14%	gebundene Ganztagschule seit 2010/2011
21062	Förderschule Lernen	Thymianweg 1a	6.161	Erdgas	56	-19%	-29%	18	-1%	38%	101	-19%	-22%	Stromverbrauch 2013 korrigiert. Strom-Eigenerzeugung PV-Anlage
21063	Gemeinschaftshaupt- schule	Tiefentalstr. 66	5.184	Erdgas	244	-1%	96%	44	-13%	67%	356	-30%	-82%	Schwimmbadsanierung voraussicht- lich bis II/2016
21195	Katholische Grund- schule	Trierer Str. 8	2.753	Fern- wärme	101	-15%	-6%	13	-8%	-11%	255	1%	51%	energetische Sanierung der Sporthal- le, Austausch des Dampfkessels durch Fernwärmeanschluss
21196	Berufskolleg 11 Ulrepforte (Bau- und Holztechnik)	Ulrichgasse 1-3	10.990	Fern- wärme	70	-25%	-17%	20	12%	-1%	100	26%	-52%	
21064	Außenstelle der KGS Thurner Str.	Urnenstr. 7	2.507	Erdgas	66	-15%	-39%	12	-16%	-24%	377	25%	121%	

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	
21246	Außenstelle des Georg-Simon-Ohm-BK 13	Usinger Str. 22-24	803	Erdgas	167	2%	109%	8	-19%	-61%	147	11%	-18%	Heizkesselerneuerung 06/2012 abgeschlossen
21066	Der kleine Prinz, Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung	Vietorstr. 38	1.020	Erdgas	196	-8%	86%	16	-12%	9%	289	-8%	67%	
21197	Gymnasium Kreuzgasse	Vogelsanger Str. 1	11.306	Erdgas	141	22%	18%	26	10%	56%	195	-8%	8%	Sanierung WC-Außenanlage, Aula und Sporthalle
24009	Anmietung Weinsbergstr.	Vogelsanger Str. 450	1.560	Erdgas	190	13%	23%	13	-3%	-13%	144	11%	-11%	Nutzer: Berufskolleg 20 Ehrenfeld, Weinsbergstr. 72, WE 21200, als Außenstelle bis 2011, keine Nebenkostenabrechnung, nur Mietzins
21198	Gemeinschaftsgrundschule; Kardinal-Frings-Schule (KGS)	Vogelsanger Str. 453	3.549	Erdgas	169	-6%	56%	19	1%	26%	329	-6%	95%	
21210	Katholische Grundschule	Volberger Weg 17	3.489	Erdgas	77	-22%	-28%	17	-9%	30%	234	7%	41%	
21199	Ursula-Kuhr-Schule (GHS)	Volkhovener Weg 140	4.906	Fernwärme	141	11%	31%	18	-13%	26%	287	24%	78%	Ganztagshauptschule, hohe Stromkosten wg. Zusätzlicher Trafomiete
21230	Gemeinschaftsgrundschule	Von-Bodelschwingh-Str.	4.678	Erdgas	139	4%	28%	15	8%	-14%	119	28%	-44%	
21067	Gemeinschaftsgrundschule	Weimarer Str. 28	3.851	Erdgas	64	-21%	-42%	18	-11%	30%	453	10%	163%	Energetische Generalsanierung (Förderprojekt Investitionspakt NRW) ab 2010
21200	Berufskolleg 20 Ehrenfeld	Weinsbergstr. 72 / Piusstr. 85	14.561	Erdgas	127	18%	50%	30	-1%	39%	943	174%	420%	Rohrbruch Heizungsanlage, blieb wg. fehlender Hausmeisterablesung längere Zeit unentdeckt
21211	Gemeinschaftsgrundschule Müngersdorf	Wendelinstr. 64	3.409	Erdgas	123	-10%	15%	21	-12%	60%	324	84%	96%	Heizkesselerneuerung 10/2012 abgeschlossen; TH wegen defekter Decke seit September 2015 geschlossen.
21146	Gemeinschaftsgrundschule	Westerwaldstr. 90	2.761	Erdgas	144	4%	37%	21	-11%	106%	545	2%	238%	

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gie-träger	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	
21148	Georg-Simon-Ohm-Schule(Berufskolleg 13)	Westerwaldstr. 92	7.680	Erdgas	71	-1%	-21%	48	-3%	-19%	175	-12%	-13%	Schule besitzt große Medienanlage mit Lüftungsanlage und Kältemaschinen, Geräte sind im Dauerbetrieb, Vergleichskennwert wurde angepasst
21202	Katholische Grundschule	Wilhelm-Schreiber-Str.	3.417	Erdgas	263	-1%	142%	22	5%	40%	195	-5%	14%	Flachdach schlecht gedämmt, Turnhalle bodentiefe Verglasung, Gebäudehülle schlecht wärmegeklämt, Erneuerung Heizungsanlage 12/2011 abgeschlossen
24199	Auslagerung Volkshovener Weg	Willmuther Weg	636	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Unentgeltliche Bereitstellung des Sportplatzes durch 52; Abrechnung über WE 21199
21203	Berufskolleg 4 Süd-stadt	Wormser Str./Zugweg	9.177	Fern-wärme	115	-15%	40%	23	-8%	13%	196	1%	9%	
21069	Gemeinschaftshaupt-schule	Wuppertaler Str. 19	5.036	Erdgas	120	-5%	29%	10	-16%	-25%	91	-7%	-42%	
21204	Katholische Grundschule	Zugweg 42-44	3.419	Fern-wärme	91	-7%	-16%	9	5%	-34%	152	-8%	-11%	
21205	Förderschule für emotionale Entwick-lung	Zülpicher Str. 194	2.922	Erdgas	161	-12%	53%	15	-3%	-1%	112	3%	-35%	
21206	Albert-Schweitzer-Schule (GGs)	Zum Hedelsberg 13	3.116	Erdgas	95	14%	-12%	25	-2%	59%	231	6%	36%	PV-Anlage mit Volleinspeisung
21207	Gemeinschaftsgrund-schule	Zwirnerstr. 15-17	2.434	Fern-wärme	247	-8%	130%	17	-8%	20%	2.040	241%	1117%	Autom. Spüleinrichtung wg. Legionellen. Duschköpfe werden alle 10 Min. gespült
	Kindertagesstätten													
32002	Kindertagesstätte	Aachener Str. 1114	380	Erdgas	95	0%	-14%	37	10%	85%	761	5%	44%	
32001	Kindertagesstätte	Aachener Str. 41	620	Fern-wärme	91	-1%	-17%	31	1%	54%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2013. NKA liegt noch nicht vor.
31001	Kindertagesstätte	Abendrothstr. 9	793	Fern-wärme	100	5%	-9%	27	4%	38%	1.032	45%	96%	
31002	Kindertagesstätte	Alfred-Döblin-Str. 1	765	Fern-wärme	157	-6%	43%	31	-1%	55%	510	-15%	-4%	

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gie-träger	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	
31003	Kindertagesstätte	Allerstr. 1	765	Erdgas	195	22%	77%	35	20%	74%	590	9%	11%	
32004	Kindertagesstätte	Alte Apotheke 2	789	Erdgas	133	6%	21%	30	-3%	51%	705	0%	33%	
32181	Kindertagesstätte	Alte Neusser Landstr. 192	686	Erdgas	110	-4%	0%	4	-4%	-79%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32005	Kindertagesstätte	Alter Mühlenweg 52-56	823	Erdgas	105	50%	-5%	39	4%	94%	0	0%	-100%	
32006	Kindertagesstätte	Am Beethovenpark 50	857	Flüssiggas	42	-28%	-62%	33	11%	65%	809	4%	53%	
31004	Kindertagesstätte	Am Damm 5	247	Heizöl	243	35%	121%	31	53%	55%	700	69%	32%	
32700	Kindertagesstätte	Am Godorfer Kirchweg 15	280	Erdgas	268	-2%	144%	30	-10%	49%	571	1%	8%	Heizung 2013: Rechnungskorrektur durch RheinEnergie im Dezember 2014
31005	Kindertagesstätte	Am Gräfenhof 11	286	Erdgas	269	6%	145%	25	-8%	25%	353	-12%	-33%	Gaszähler in der Schule, wahrscheinlich geschätzt
32205	Kindertagesstätte	Am Hilgerskreuz 2	539	Erdgas	65	-5%	-41%	25	7%	23%	414	-35%	-22%	Kita ist nicht städtisch. Kosten werden weitergegeben
31006	Kindertagesstätte	Am Pistorhof	450	Erdgas	266	-7%	142%	33	10%	63%	900	7%	70%	
32193	Kindertagesstätte	Am Scheidweg	753	Erdgas	57	-4%	-48%	30	2%	51%	629	14%	19%	
31008	Kindertagesstätte	Am Steinbergswieher	940	Erdgas	195	12%	77%	28	2%	38%	597	-3%	13%	
32007	Kindertagesstätte	Amsterdamer Str. 59	340	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Abrechnung erfolgt über Nebenkostenpauschale pro m² Nutzfläche, ohne Angabe eines Verbrauches.
32702	Kindertagesstätte	An der alten Post (Lübecker Str. 8)	600	Nahwärme	142	2%	29%	3	27%	-86%	0	0%	-100%	Auslagerung zum 09.03.2009 in WE 32203
32014	Kindertagesstätte	An der Fuhr 5	389	Fernwärme	294	110%	167%	53	13%	164%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Fassade schlecht gedämmt, Fußbodenheizung ohne Einzelraumregelung, Heizung lief 24 Stunden durch, wurde an die Belegzeiten angepasst, Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor. Objekt wurde zum 30.09.2015 abgemietet.
32010	Kindertagesstätte	An der Schanz 2	460	Heizstrom	133	1%	21%	36	1%	78%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gie-träger	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	
32210	Kindertagesstätte	Anisweg 93	790	Fern-wärme	69	13%	-37%	31	17%	53%	710	15%	34%	
32158	Kindertagesstätte	Änne-Schulte-Str. 12	481	Erdgas	168	15%	52%	49	8%	144%	867	-8%	64%	
31010	Kindertagesstätte	Auf dem Flachs-acker	648	Erdgas	81	93%	-26%	17	431%	-17%	242	164%	-54%	Seit 07.04.2014 ist die Kita in einem Container untergebracht
31011	Kindertagesstätte	Auf dem Sand-berg 5-9	298	Erdgas	254	8%	131%	47	17%	136%	721	10%	36%	
31012	Kindertagesstätte	Augsburger Str. 3	1.214	Erdgas	49	0%	-56%	74	-63%	269%	389	-33%	-26%	Inbetriebnahme Neubau am 28.10.2013
32088	Kindertagesstätte	Auguste-Kowalski-Str	800	Erdgas	130	21%	18%	35	5%	74%	631	-5%	19%	
31013	Kindertagesstätte	Belvederestr. 17	725	Erdgas	287	1%	161%	21	2%	4%	393	-2%	-26%	Fenster und Türen einfachverglast, Fassade und Dach nicht gedämmt, Gaskessel von 1987, Thermostatven-tile nicht begrenzt
31014	Kindertagesstätte	Benfleetstr. 7	715	Erdgas	197	-11%	79%	32	5%	62%	536	-92%	1%	
33001	Kindertagesstätte	Bergisch-Gladbacher-Str. 888a	746	Erdgas	176	86%	60%	33	-31%	67%	341	-64%	-36%	Auslagerung der Kita Dellbrücker Mauspfad bis 31.01.2015
31016	Kindertagesstätte	Berliner Str. 20	705	Heizöl	140	55%	28%	33	-5%	66%	472	7%	-11%	
32015	Kindertagesstätte	Berliner Str. 448-45	835	Erdgas	161	20%	46%	22	14%	9%	708	41%	34%	
32183	Kindertagesstätte	Berliner Str. 853	533	Erdgas	137	-5%	25%	24	0%	21%	644	1%	22%	
32018	Kindertagesstätte	Bernhard-Letterhaus-Str.	328	0	0	0%	-100%	28	-7%	42%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Hei-zung/Wasser lag nicht vor.
32195	Kindertagesstätte	Bernkasteler Str. 3	554	Erdgas	84	-25%	-24%	28	1%	41%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkos-tenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32019	Kindertagesstätte	Berrenrather Str. 337	287	Erdgas	500	161%	354%	31	-24%	54%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkos-tenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32116	Kindertagesstätte	Beuelsweg 17	400	Erdgas	129	24%	-17%	32	-14%	61%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkos-tenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32163	Kindertagesstätte	Beuelsweg 29	700	Erdgas	95	2%	-14%	23	5%	13%	623	-5%	18%	
32020	Kindertagesstätte	Bieselweg 22	708	Erdgas	72	10%	-34%	31	7%	54%	799	5%	51%	

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gie-träger	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	
32133	Kindertagesstätte	Bistritzer Str. 114	978	Nah-wärme	88	-14%	-20%	27	-15%	34%	642	-13%	21%	
32176	Kindertagesstätte	Böckingstr. 53	695	Nah-wärme	115	6%	5%	37	3%	85%	558	6%	5%	Heizung 2013 korrigiert, 29.04.2015Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32025	Kindertagesstätte	Braunlager Weg 2	280	Nah-wärme	188	28%	71%	41	-6%	107%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser ohne Verbrauchsangabe
31017	Kindertagesstätte	Brühler Landstr. 450	575	Erdgas	143	14%	30%	35	12%	73%	793	-4%	50%	Rechnung Erdgas wurde vom EVU korrigiert auf 4.433,67 Euro
32026	Kindertagesstätte	Brühler Str. 273-275	497	Erdgas	215	5%	96%	22	-5%	8%	443	-23%	-16%	
32027	Kindertagesstätte	Burgwiesenstr. 60	879	Erdgas	92	-9%	-16%	25	-5%	24%	813	20%	54%	
31019	Kindertagesstätte	Castellauner Str. 3	685	Erdgas	208	12%	89%	36	-8%	81%	1.707	-31%	222%	
31110	Kindertagesstätte	Charlierstr. 11	663	0	0	0%	-100%	33	17%	64%	0	0%	-100%	Seit 18.10.2010 Umbaumaßnahme, Container wird über E-Heizung beheizt. Fertigstellung der Umbaumaßnahme und Abriss der Container 08/2015
31023	Kindertagesstätte	Dellbrücker Mauspfad 125-127	1.266	Erdgas	46	1%	-59%	26	417%	28%	622	613%	17%	Inbetriebnahme des neuen Gebäudes 02.05.2013
32031	Kindertagesstätte	Derkumer Str. 12	781	Erdgas	94	-2%	-15%	19	-19%	-5%	511	-3%	-4%	
31024	Kindertagesstätte	Dorotheenstr. 61	624	Erdgas	228	-13%	107%	59	4%	197%	1.345	6%	154%	
31025	Kindertagesstätte	Drachenfelsstr. 20	0	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%		-100%	-100%	Auslagerung zum 27.08.2011 in WE 32996, Abriss zum 26.08.2013
32032	Kindertagesstätte	Dülkenstr. 5-7	556	Fern-wärme	77	0%	-30%	35	-15%	76%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung lag nicht vor.
32136	Kindertagesstätte	Düsseldorfer Str. 153	550	Fern-wärme	65	53%	-41%	18	-25%	-10%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32033	Kindertagesstätte	Düsseldorfer Str. 40	752	Erdgas	130	-1%	18%	25	-1%	24%	376	-4%	-29%	
32023	Kindertagesstätte	Düstemichstr. 1	886	Erdgas	89	-12%	-19%	28	-4%	39%	474	-15%	-10%	
31301	Kindertagesstätte	Düstemichstr. 3	826	Erdgas	103	-19%	-6%	21	39%	0%	304	60%	-43%	Containeranlage seit 25.07.2013
32204	Kindertagesstätte	Eichenstr.	1.016	Erdgas	68	98%	-38%	29	10%	43%	493	19%	-7%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gie-träger	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	
32028	Kindertagesstätte	Elsaßstr. 65c	895	Fern-wärme	72	-38%	-35%	39	14%	96%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32045	Kindertagesstätte	Elsdorfer Str. 11	690	Erdgas	109	23%	-1%	31	1%	53%	623	2%	18%	
32127	Kindertagesstätte	Else-Lang-Str.	534	Fern-wärme	136	10%	24%	32	14%	60%	689	6%	30%	
31131	Kindertagesstätte	Elzstr. 8	799	Erdgas	103	34%	-6%	14	0%	-29%	219	0%	-59%	
31026	Kindertagesstätte	Eschenbachstr. 60	0	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Leerstand
31021	Kindertagesstätte	Escher Str. 152	1.379	Erdgas	122	12%	11%	15	-9%	-24%	239	-22%	-55%	Teilleerstand (275 m²) seit 01.10.2014
31028	Kindertagesstätte	Europaring 59-61	682	Fern-wärme	148	13%	35%	38	2%	92%	788	-13%	49%	Container seit 01.04.2005
32208	Kindertagesstätte	Eva-Hesse-Str. 31	713	Erdgas	32	1%	-71%	34	0%	72%	569	5%	7%	Flächenkorrektur durch CAD-Aufmaß
31029	Kindertagesstätte	Eythstr. 86	645	Erdgas	216	34%	96%	38	4%	89%	741	15%	40%	
32207	Kindertagesstätte	Feldgärtenstr. 109a	606	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	498	-7%	-6%	
32037	Kindertagesstätte	Feldstr. 13	954	Erdgas	96	4%	-13%	25	8%	26%	816	36%	54%	
32030	Kindertagesstätte	Flemingstraße 4-6	1.047	0	0	0%	-100%	25	-21%	27%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32706	Kindertagesstätte	Frankenplatz 26	500	0	0	0%	-100%	20	5%	2%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung ohne Angabe eines Verbrauchs
31030	Kindertagesstätte	Franz-Werfel-Str. 18	343	Erdgas	281	-6%	156%	31	41%	53%	817	-4%	54%	
32042	Kindertagesstätte	Friesenstr. 28	413	Fern-wärme	143	2%	30%	23	-12%	17%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
32213	Kindertagesstätte	Fritz-Hecker-Str. 63	1.032	0	0	0%	-100%	0	0%	0%	0	0%	-100%	Anmietung seit 15.08.2013
31031	Kindertagesstätte	Further Str. 14	607	Erdgas	321	-6%	192%	30	-20%	50%	356	-10%	-33%	Betonbau und Flachdach schlecht gedämmt, alter Standard-Kessel, einfachverglaste Fenster im Bereich der Halle. CAD-Aufmaß zum 01.01.2013
32003	Kindertagesstätte	Gebrüder-Coblenz-Str	605	0	0	0%	-100%	34	-1%	72%	103	32%	-81%	Nebenkostenabrechnung ohne Angabe des Verbrauchs, EKW aus 2006

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gie-träger	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	
32173	Kindertagesstätte	Geldernstr. 107	490	Erdgas	96	35%	-13%	9	72%	-57%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32044	Kindertagesstätte	Genoveastr. 72a	704	Erdgas	154	10%	40%	19	-2%	-5%	319	173%	-40%	Erfassung Wasser in 2013 nicht korrekt
32034	Kindertagesstätte	Geraer Str. 4	713	Erdgas	223	5%	103%	30	9%	51%	593	-8%	12%	
32704	Kindertagesstätte	Geranienweg 27	244	Fern-wärme	147	26%	34%	23	42%	15%	720	38%	36%	
32184	Kindertagesstätte	Gerhard-Hauptmann-Str.	653	Erdgas	92	-1%	-16%	28	-5%	38%	582	-11%	10%	
32047	Kindertagesstätte	Gernsheimer Str. 20	820	Erdgas	209	19%	90%	25	12%	27%	548	-7%	3%	
32190	Kindertagesstätte	Ginsterpfad 29	748	Erdgas	97	19%	-12%	33	10%	63%	641	15%	21%	
32048	Kindertagesstätte	Glockenblumenweg 40	446	Erdgas	182	27%	65%	25	3%	27%	679	-31%	28%	
32215	Kindertagesstätte	Göppinger Str. 16	1.006	0	0	0%	-100%	23	0%	17%	551	0%	4%	Betrieb seit 01.07.2013
32209	Kindertagesstätte	Gothaer Platz 2	919	Erdgas	59	4%	-46%	26	4%	29%	487	12%	-8%	
32035	Kindertagesstätte	Gutenbergstr. 59a	783	Erdgas	129	4%	17%	34	-2%	70%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
31035	Kindertagesstätte	Gutnickstr. 35	310	Heizöl	130	-64%	10%	39	-15%	82%	833	-24%	46%	
32050	Kindertagesstätte	Hans-Klemm-Str.12	286	Erdgas	136	0%	24%	35	-5%	74%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32995	Kindertagesstätte	Hans-Wild-Str.	688	Erdgas	112	29%	2%	28	34%	42%	408	-39%	-23%	
32038	Kindertagesstätte	Heilig-Geist-Str. 1a	576	Erdgas	121	0%	10%	35	-7%	74%	719	-24%	36%	
32052	Kindertagesstätte	Heinrichstr. 43	899	Erdgas	187	31%	70%	24	-2%	22%	432	-7%	-19%	
32212	Kindertagesstätte	Helmholtzstr. 11	920	Fern-wärme	52	-9%	-53%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Verbrauch nachträglich korrigiert 09.09.2014
32997	Kindertagesstätte	Herler Ring 2	534	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Containeranlage für WE 31060 Malteser Str.
31038	Kindertagesstätte	Höhenberger Str. 16	516	Erdgas	200	-19%	82%	35	-10%	74%	750	13%	42%	

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gie-träger	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	
32165	Kindertagesstätte	Holweider Str. 56-66	784	Erdgas	95	44%	-14%	33	1%	65%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
32073	Kindertagesstätte	Houdainer Str. 30	825	Erdgas	108	2%	-2%	26	1%	31%	605	-10%	14%	
32154	Kindertagesstätte	Hovenstr. 22	634	Erdgas	136	-4%	23%	29	1%	45%	813	-6%	53%	
31039	Kindertagesstätte	Hunoldstr. 7	806	0	0	0%	0%	60	10%	202%	0	0%	-100%	NKA liegt noch nicht vor.
32169	Kindertagesstätte	Ittisstr. 19-21	516	Erdgas	81	5%	-27%	37	2%	86%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31041	Kindertagesstätte	Im Kamp 18	1.004	Heiz-strom	30	-46%	-73%	29	27%	45%	742	21%	40%	Wärmepumpe; Verbrauch 2012 korrigiert am 09.09.2014.
32167	Kindertagesstätte	Im Riephagen 18-22	513	sonstige	149	16%	34%	26	-5%	29%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
32056	Kindertagesstätte	Im Wieschen 4	520	Erdgas	299	40%	172%	31	-7%	53%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32701	Kindertagesstätte	Immendorfer Hauptstr. 22	352	Erdgas	141	-9%	28%	26	5%	28%	0	0%	-100%	Vorjahresverbrauch vom Energieversorger geschätzt. Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32057	Kindertagesstätte	In der Bohnenbitze 7	866	Erdgas	158	6%	43%	29	0%	44%	635	14%	20%	
32170	Kindertagesstätte	Indianapolisstraße 4	633	Erdgas	111	-2%	1%	33	-5%	63%	1.007	-10%	90%	
32058	Kindertagesstätte	Jesuitengasse 61-63	1.049	Heiz-strom	70	-42%	-36%	29	-64%	46%	0	0%	-100%	Erweiterung ab 15.06.2014
31042	Kindertagesstätte	Johanniterstr. 58	693	Heizöl	139	582%	27%	37	4%	85%	754	-14%	42%	kein korrekter Verbrauch für 2013
31043	Kindertagesstätte	Josef-Boschbach-Weg	982	Erdgas	195	-8%	77%	42	23%	111%	0	-100%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32059	Kindertagesstätte	Josefstr. 83	777	Erdgas	61	23%	-45%	48	12%	142%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
31044	Kindertagesstätte	Jünkerather Str. 2	732	Erdgas	217	-1%	97%	28	0%	38%	739	8%	40%	
32996	Kindertagesstätte	Kaisersescher Str. 5	575	0	0	0%	-100%	37	36%	85%	0	0%	-100%	Auslagerung Kita Drachenfelsstr. Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gie-träger	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	
32063	Kindertagesstätte	Kalkarer Str. 2	918	Erdgas	161	7%	46%	25	6%	24%	568	1%	7%	
31046	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer Str. 216	785	Erdgas	62	-82%	-43%	115	159%	476%	749	-25%	41%	Energetische Sanierung, voraussichtliche Fertigstellung III/2015, Ersatz-container wird mit Strom beheizt.
31047	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer Str. 259	251	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Extern vermietet
32062	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer-Str. 162	441	0	0	0%	-100%	35	-10%	76%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32144	Kindertagesstätte	Kalk-Mülheimer-Str. 278	631	0	0	0%	-100%	27	2%	34%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31048	Kindertagesstätte	Kapellenweg	622	Erdgas	223	-2%	103%	25	-9%	27%	450	-8%	-15%	Regelung defekt, Anlage lief auf Handbetrieb.
32065	Kindertagesstätte	Kapuzinerstr. 10	280	Erdgas	318	93%	189%	47	9%	133%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32066	Kindertagesstätte	Karl-Korn-Str. 7-9	551	0	0	0%	-100%	41	2%	104%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung ohne Angabe eines Verbrauchs
31051	Kindertagesstätte	Karl-Marx-Allee 5	760	Fern-wärme	70	11%	-36%	57	3%	183%	1.260	60%	138%	GI mit neuen Fenstern und neue Außendämmung seit 2010; Inbetriebnahme 05/2012
31116	Kindertagesstätte	Karl-Marx-Allee 69	744	Fern-wärme	115	31%	4%	32	13%	61%	585	10%	10%	
32067	Kindertagesstätte	Kastanienweg 30	1.043	Erdgas	97	7%	-12%	34	9%	68%	820	-4%	55%	
32068	Kindertagesstätte	Käulchensweg 39a	616	Erdgas	140	-5%	27%	24	-18%	22%	627	6%	18%	
31052	Kindertagesstätte	Kieskauler Weg 55	632	Erdgas	240	10%	119%	46	7%	128%	715	-3%	35%	
32161	Kindertagesstätte	Klerschweg 2	381	Fern-wärme	300	-24%	173%	25	-5%	23%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
32196	Kindertagesstätte	Koblenzer Str. 58	539	Fern-wärme	71	23%	-35%	35	-4%	73%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31054	Kindertagesstätte	Konrad-Adenauer-Str. 18	1.092	Erdgas	219	9%	99%	29	-44%	46%	472	-5%	-11%	Wird von Schule, WE 21042 mit Schwimmbad versorgt
31303	Kindertagesstätte	Kopernikusstr. 42-44	803	Erdgas	147	0%	34%	4	-62%	0%	436	82%	-18%	Containeranlage seit 23.07.2013

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gie-träger	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	
32051	Kindertagesstätte	Körnerstr. 93	519	Erdgas	359	0%	236%	29	1%	43%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31055	Kindertagesstätte	Kottenforststr. 2	1.483	Erdgas	76	18%	-31%	19	-22%	-5%	299	-8%	-44%	Sanierung Giebelseiten 04/2012 abgeschlossen
32217	Kindertagesstätte	Kronstädter Str. 100	1.293		0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Anmietung seit 01.01.2014, Abrechnung ist noch nicht erfolgt
32180	Kindertagesstätte	Kurze Str. 6-10	483	Erdgas	101	22%	-8%	31	0%	54%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32053	Kindertagesstätte	Kyllstr. 14	797	Erdgas	180	23%	64%	22	-2%	9%	710	1%	34%	
32054	Kindertagesstätte	Langenbergstr. 142	758	Erdgas	95	3%	-14%	18	-6%	-8%	507	5%	-4%	
32055	Kindertagesstätte	Langenbergstr. 18	692	Erdgas	109	18%	-1%	25	2%	24%	596	-8%	13%	
32191	Kindertagesstätte	Leonorenweg 50	803	Erdgas	66	-3%	-40%	30	-6%	48%	742	1%	40%	
32080	Kindertagesstätte	Ludwig-Ronig-Str. 12	889	Erdgas	130	3%	19%	21	-6%	5%	511	8%	-4%	
32083	Kindertagesstätte	Lustheider Str. 39	938	Erdgas	295	9%	168%	30	13%	48%	693	19%	31%	
31060	Kindertagesstätte	Malteserstr. 20	786	Erdgas	174	-15%	58%	24	-1%	19%	556	-24%	5%	
32126	Kindertagesstätte	Marienheider Str. 3	746	Erdgas	56	-1%	-49%	36	28%	79%	528	6%	0%	
31061	Kindertagesstätte	Marienstr. 108-114	940	Erdgas	136	-2%	24%	32	-11%	60%	1.002	42%	89%	
32084	Kindertagesstätte	Marienstr. 37	719	Erdgas	128	-1%	16%	37	-2%	87%	556	-5%	5%	
32172	Kindertagesstätte	Marktstr. 61	435	0	0	0%	-100%	31	0%	53%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
32125	Kindertagesstätte	Martha-Mense-Str.18	795	0	0	0%	-100%	41	-12%	107%	0	-100%	-100%	Nebenkostenabrechnung ohne Angabe eines Verbrauchs
32216	Kindertagesstätte	Mathesenhofweg 75	965	0	0	0%	-100%	80	0%	298%	542	0%	2%	Anmietung zum 15.03.2013
32118	Kindertagesstätte	Mathias-Brüggen-Str.	675	Erdgas	102	15%	-7%	36	7%	81%	755	-15%	43%	
32071	Kindertagesstätte	Mathiaskirchplatz 21	897	Erdgas	101	-15%	-8%	27	-11%	35%	676	-19%	28%	
32087	Kindertagesstätte	Mauritiuswall 29-31	863	Erdgas	197	17%	79%	25	-4%	23%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013.

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gie-träger	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	
31069	Kindertagesstätte	Meerfeldstr. 54	576	Heizöl	267	-6%	143%	21	-11%	3%	1.030	-7%	95%	
31063	Kindertagesstätte	Merheimer Platz 20	220	Erdgas	357	19%	225%	50	16%	150%	4.332	277%	718%	Flachdach und Fassade nicht gedämmt, Fenster und Türen einfachverglast, Junkers Kombitherme (Regelung kann Samstag und Sonntag nicht ausschalten), Heizzeiten den Belegungszeiten angepasst; Wasserrohrbruch
31064	Kindertagesstätte	Merianstr. 17	997	Fernwärme	319	-5%	190%	31	-7%	53%	586	18%	11%	Abrechnung PPP noch nicht erfolgt; Mitversorgung durch WE 21068 Gesamtschule Merianstr.
32024	Kindertagesstätte	Mertener Str. 5a	654	Erdgas	30	-83%	-73%	31	0%	57%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31065	Kindertagesstätte	Montessoristr. 17	935	Erdgas	85	-4%	-22%	29	-9%	47%	518	-12%	-2%	
31067	Kindertagesstätte	Neißestr. 2b	793	Erdgas	274	18%	149%	38	-3%	92%	472	-11%	-11%	
32206	Kindertagesstätte	Neue Sandkaul 25	860	Erdgas	44	-17%	-60%	34	-2%	69%	576	10%	9%	
32122	Kindertagesstätte	Neue Sandkaul 9	180	Erdgas	161	4%	47%	20	22%	1%	1.033	36%	95%	
31068	Kindertagesstätte	Neufelder Str. 35	1.874	0	0	0%	-100%	11	-8%	-46%	351	15%	-34%	
32094	Kindertagesstätte	Neusser Str. 401-403	398	Erdgas	208	41%	89%	36	2%	79%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
31079	Kindertagesstätte	Nibelungenstr. 50b	826	Erdgas	168	8%	52%	28	3%	40%	679	27%	28%	
32082	Kindertagesstätte	Niehler Str. 306	793	Erdgas	236	-9%	116%	32	3%	60%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32097	Kindertagesstätte	Niehler Str. 344	1.767	0	0	0%	-100%	25	29%	27%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32198	Kindertagesstätte	Nikolausstr. 103	984	Erdgas	49	5%	-55%	32	-6%	62%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32085	Kindertagesstätte	Oberländer Wall 31	833	Erdgas	95	-8%	-14%	21	-11%	7%	514	-6%	-3%	
31071	Kindertagesstätte	Oberstr. 119	696	Heizöl	168	11%	53%	37	10%	87%	203	0%	-62%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32099	Kindertagesstätte	Odenwaldstr. 62-64	700	Erdgas	77	-1%	-30%	47	-2%	134%	910	40%	72%	

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gie-träger	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	
32200	Kindertagesstätte	Ölstr. 6	738	Nah-wärme	80	13%	-28%	31	14%	54%	531	4%	0%	
31073	Kindertagesstätte	Osloer Str. 1	701	Fern-wärme	166	3%	51%	35	3%	74%	432	-12%	-18%	
32162	Kindertagesstätte	Ostmerheimer Str. 21	443	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Abrechnung erfolgt über Nebenkostenpauschale pro m² Nutzfläche, ohne Angabe eines Verbrauches.
31074	Kindertagesstätte WE 21266	Ottostr. 76	0		0	0%	0%	0	0%	0%	0	0%	-100%	Die Kita wird ab 2015 unter der WE 21266 geführt
32106	Kindertagesstätte	Paffendorfstr. 33	717	Erdgas	116	-12%	5%	38	3%	89%	540	5%	2%	
31077	Kindertagesstätte	Paul-Löbe-Weg 36	1.399	Fern-wärme	168	15%	52%	29	13%	47%	594	12%	12%	neue Regelung, Ausführung nicht wie geplant umgesetzt. Im Gebäude außer der Kita noch mehrere Wohnungen.
32202	Kindertagesstätte	Peter-Griß-Str. 8	515	Erdgas	26	-86%	-77%	24	-8%	20%	111	0%	-79%	Kita-Neubau seit November 2014 in Betrieb
32192	Kindertagesstätte	Peter-Michels-Str. 2	798	Nah-wärme	88	-16%	-20%	39	8%	97%	1.014	10%	91%	
32174	Kindertagesstätte	Peter-Röser-Str. 35	761	Nah-wärme	107	-4%	-3%	31	-4%	57%	890	-11%	68%	
32107	Kindertagesstätte	Pfälzer Str. 11-17	390	Fern-wärme	157	-14%	43%	30	3%	52%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32108	Kindertagesstätte	Philippstr. 55-57	310	Erdgas	200	-30%	82%	36	-7%	80%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31136	Kindertagesstätte	Piccolomini-str. 531	1.031	Erdgas	154	-3%	40%	32	-9%	61%	621	-7%	17%	
32090	Kindertagesstätte	Poststr. 40	501	Nah-wärme	134	-6%	22%	39	-3%	95%	0	0%	-100%	Abrechnung ohne Verbrauchsangabe
31081	Kindertagesstätte	Rather Schulstr. 18	437	Erdgas	153	9%	39%	32	-3%	60%	680	8%	28%	
32705	Kindertagesstätte	Regenboldstr. 19	400	Erdgas	239	6%	117%	34	17%	68%	638	3%	20%	
31082	Kindertagesstätte	Rheinaustr. 3-5	899	Erdgas	234	6%	113%	50	-3%	151%	497	5%	-6%	
32112	Kindertagesstätte	Richard-Wagner-Str. 46	410	Fern-wärme	126	74%	15%	31	6%	56%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gie-träger	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	
32157	Kindertagesstätte	Richard-Wagner-Str. 52	663	Erdgas	65	-11%	-41%	28	0%	42%	600	11%	13%	
31087	Kindertagesstätte	Rochusstr. 145	665	Erdgas	173	-10%	57%	58	-2%	190%	450	73%	-15%	
32117	Kindertagesstätte	Rodderweg 18	803	Erdgas	106	5%	-4%	23	7%	17%	791	5%	49%	
32109	Kindertagesstätte	Rolshover Straße 216	783	Erdgas	146	14%	33%	33	-2%	65%	639	-1%	21%	
31007	Kindertagesstätte	Rondorfer Hauptstr.	961	Erdgas	96	18%	-13%	36	5%	81%	753	8%	42%	
31086	Kindertagesstätte	Rosenhügel 25	385	Erdgas	148	-2%	34%	27	1%	34%	519	-4%	-2%	Seit 01.09.2009 vermietet an MITRA e.V. Verbrauch geschätzt?
31088	Kindertagesstätte	Rothenburger Str. 2a	756	Erdgas	114	-14%	3%	43	5%	117%	488	-49%	-8%	
31089	Kindertagesstätte	Saalestr. 11	812	Erdgas	152	23%	38%	43	14%	114%	613	11%	16%	
32119	Kindertagesstätte	Saalestr. 20	321	0	0	0%	-100%	32	0%	60%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung lag nicht vor.
32120	Kindertagesstätte	Saarstr. 25-27	289	Erdgas	201	6%	83%	36	8%	80%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32121	Kindertagesstätte	Schlehdornweg 5	670	Erdgas	154	19%	40%	25	-8%	26%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor
32124	Kindertagesstätte	Schwalbacher Str. 19	985	Erdgas	113	-22%	3%	28	-9%	39%	679	-6%	28%	
32089	Kindertagesstätte	Siegburger Str. 252	370	Erdgas	144	24%	31%	32	137%	62%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32186	Kindertagesstätte	Siegstr. 12	791	Erdgas	79	-6%	-28%	33	-1%	65%	674	-23%	27%	
32091	Kindertagesstätte	Sieversstraße 37-41	580	Erdgas	163	46%	48%	22	-3%	8%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31094	Kindertagesstätte	Slabystr. 11	292	Fernwärme	640	-28%	482%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013.
31093	Kindertagesstätte	Soldiner Str. 70	451	Erdgas	111	-5%	1%	43	8%	116%	557	-55%	5%	
32168	Kindertagesstätte	Solinger Str. 1	630	Erdgas	122	-1%	11%	63	9%	215%	698	13%	32%	Korrektur durch Lichtblick für Stromverbrauch 2011/2012 im Juni 2013
31095	Kindertagesstätte	St. Tönnis-Str. 28	552	Heizöl	194	-6%	76%	24	-5%	18%	811	14%	53%	CAD-Aufmaß, NGF 852 m² davon 300 m² Leerstand

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gie-träger	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	
32214	Kindertagesstätte	St.-Sebastianusstr. 12	600	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Anmietung seit 01.05.2012
32102	Kindertagesstätte	Stephrathstr. 21-27	613	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Abrechnung erfolgt über Umlage-schlüssel, ohne Angabe eines Ver-brauches
32103	Kindertagesstätte	Stolberger Str. 403	450	Erdgas	250	29%	127%	48	-9%	141%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013.Fußbodenheizung ohne Einzel-raumregelung, Fassade ungedämmt, Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32145	Kindertagesstätte	Strandläuferweg 61	830	Erdgas	52	-9%	-53%	28	-2%	42%	712	9%	34%	
31096	Kindertagesstätte	Stresemannstr. 42	580	Erdgas	235	4%	114%	32	6%	59%	759	1%	43%	
31306	Kindertagesstätte	Sürther Str. 189	0		0	0%	0%	0	-100%	0%	0	0%	-100%	Kita nicht mehr in SV der Gebäude-wirtschaft
32104	Kindertagesstätte	Takustr. 73	566	Erdgas	195	59%	77%	33	-3%	63%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkos-tenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32129	Kindertagesstätte	Teichstr. 50	810	Erdgas	163	17%	48%	24	17%	18%	575	7%	9%	
32197	Kindertagesstätte	Teufelsbergstr. 51	628	Erdgas	89	-9%	-19%	22	-7%	9%	540	-2%	2%	
32143	Kindertagesstätte	Theodor-Brauer-Str.	1.156	Erdgas	86	6%	-22%	38	2%	89%	630	6%	19%	
31998	Kindertagesstätte	Thurner Str. 23	986	Erdgas	122	-5%	11%	23	-12%	15%	271	-55%	-49%	
32123	Kindertagesstätte	Toni-Welter-Straße 4	744	Erdgas	96	6%	-12%	29	6%	47%	778	5%	47%	
32131	Kindertagesstätte	Trenkebergstr. 33	896	Erdgas	129	40%	17%	30	13%	48%	732	-2%	38%	
32203	Kindertagesstätte	Ulrich-Brisch-Weg 1	260	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Hei-zung/Wasser lohne Angabe eines Verbrauchs.
32128	Kindertagesstätte	Urbacher Weg 33	867	Erdgas	244	6%	122%	24	6%	22%	656	3%	24%	
32105	Kindertagesstätte	Venloer Str. 233b	775	Nah-wärme	79	-13%	-28%	33	1%	67%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31305	Kindertagesstätte	Venloer Wall	855	0	0	0%	-100%	0	0%	0%	0	0%	-100%	Containeranlage seit 09.01.2013
31101	Kindertagesstätte	Venloer Wall 13	506	Erdgas	425	-2%	287%	97	19%	385%	1.353	-14%	156%	

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gie-träger	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
32189	Kindertagesstätte	Viehtrift 5	700	Erdgas	82	2%	-25%	24	3%	22%	571	3%	8%	
32201	Kindertagesstätte	Vietorstraße 16	694	0	0	0%	-100%	25	-9%	24%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung lag nicht vor.
32134	Kindertagesstätte	Vogelsanger Str. 125	793	Erdgas	163	14%	48%	24	4%	22%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31105	Kindertagesstätte	Volksgarten	382	Erdgas	255	-32%	132%	31	-37%	56%	760	-42%	43%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor. CAD Aufmaß
32178	Kindertagesstätte	von-der-Leyen Str. 5	815	0	0	0%	-100%	20	-30%	1%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Heizung/Wasser lag nicht vor.
31106	Kindertagesstätte	Von-Sparr-Str. 1	1.539	Erdgas	132	4%	25%	13	-38%	-32%	313	5%	-38%	
32138	Kindertagesstätte	Waldecker Str. 42	798	Nahwärme	144	-47%	31%	17	343%	-13%	639	0%	21%	Umbaumaßnahme im November 2013 beendet.
32139	Kindertagesstätte	Waldstr. 67	494	Heizstrom	104	-9%	-6%	69	21%	244%	784	-2%	48%	
32179	Kindertagesstätte	Wallstr. 30-34	599	Erdgas	107	13%	-3%	44	0%	118%	686	-2%	30%	EKW Heizung aus 2013
32140	Kindertagesstätte	Weidengasse 37a	754	Erdgas	193	17%	75%	34	-9%	69%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31102	Kindertagesstätte	Weidengasse 51	374	Erdgas	370	13%	237%	45	7%	126%	687	10%	30%	Fenster und Türen einfachverglast, Flachdach und Fassade nicht gedämmt, Thermostatventile nicht begrenzt
32141	Kindertagesstätte	Weilerweg 31	653	Erdgas	175	15%	59%	29	21%	47%	455	-33%	-14%	
31111	Kindertagesstätte	Westerwaldstr. 3	285	Heizstrom	143	-12%	30%	43	-10%	114%	782	-71%	48%	
32110	Kindertagesstätte	Weyertal 113	812	Fernwärme	231	10%	110%	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Abrechnung erfolgt über Uniklink Köln
32111	Kindertagesstätte	Wiesdorfer Str. 24	812	Nahwärme	145	35%	32%	31	-6%	54%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
31112	Kindertagesstätte	Wiesenweg 29	803	Erdgas	187	12%	70%	57	-6%	185%	785	-11%	48%	
32113	Kindertagesstätte	Wilhelm-Griesinger-Str.	612	Fernwärme	31	0%	-72%	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung ohne Angaben eines Verbrauches.
31113	Kindertagesstätte	Willi-Suth-Allee 23	759	Fernwärme	176	5%	60%	28	10%	42%	563	-2%	6%	

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gie-träger	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	
32185	Kindertagesstätte	Winterberger Str. 37	686	Fern-wärme	139	18%	26%	28	10%	41%	0	0%	-100%	EKW Heizung aus 2013. Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32153	Kindertagesstätte	Xantener Str. 99	1.031	Fern-wärme	111	25%	1%	31	15%	55%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung Wasser lag nicht vor.
32146	Kindertagesstätte	Zechenstr. 10	648	0	0	0%	-100%	26	-15%	28%	0	0%	-100%	Nebenkostenabrechnung lag nicht vor.
31114	Kindertagesstätte	Zonser Str. 1a	558	Erdgas	250	13%	127%	41	8%	106%	1.265	2%	139%	
31115	Kindertagesstätte	Zuggasse 2	1.380	Fern-wärme	91	-26%	-44%	24	-12%	-31%	381	-15%	-38%	
	Grünobjekte													
71005	Friedhof Melaten	Aachener Str. 204	1.219	Erdgas	123	-7%	11%	25	-20%	25%	4.252	-17%	25%	
71016	Friedhof Weiden	Albert-Kindle-Straße	204	0	0	0%	-100%	81	-30%	306%	1.760	9%	-48%	Keine Heizung
71025	Friedhof Longerich	Alexander Petöfiplatz	536	Erdgas	187	9%	70%	26	4%	30%	3.877	-2%	14%	
71002	Friedhof Porz	Alfred-Nobel-Straße	122	0	0	0%	-100%	98	8%	391%	4.377	-65%	28%	Keine Heizung
71033	Friedhof Rheinkassel	Alte Römerstraße	57	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	1.649	-23%	-52%	Nur Wasserversorgung
71015	Friedhof Müngersdorf	Alter Militärring	31	0	0	0%	-100%	1	-44%	-93%	4.161	-7%	22%	Keine Heizung
71112	Botanischer Garten	Am botanischen Garten 19	4.697	Fern-wärme	508	70%	362%	21	10%	-67%	4.335	-9%	27%	besondere Nutzung: bestimmte Luftfeuchte und Temperaturen für Gewächshäuser benötigt, ganzjähriger Betrieb.
71301	Stadtgärtnerei	Am Grauen Stein 26	5.427	Erdgas	268	-31%	143%	0	0%	-100%	554	-2%	-84%	Mehrere Gewächshäuser werden mitbeheizt, Wohngebäude schlecht gedämmt
71021	Friedhof Lövenich	Am Heidstamm	48	0	0	0%	-100%	6	-73%	-72%	2.646	-15%	-23%	Keine Heizung
71029	Friedhof Esch	Am Kirchberg	9	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	28.556	-33%	736%	Nur Wasserversorgung
91037	Wirtschaftsgebäude	Am Stammheimer Schloss	97	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Externe Vermietung ab 08/2004;
91034	Arbeiterunterkunft	An der Pulvermühle Humboldt-park	43	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Leerstand

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gie-träger	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Differenz zum Vergleichswert	
71307	Grünobjekt	Arminiusstr.17	79	0	0	0%	-100%	107	96%	435%	987	328%	-71%	Objekt wurde zum 01.02.2015 verkauft
71309	Rheinpark	Auenweg 123-125	1.328	Erdgas	170	9%	55%	32	80%	58%	569	3%	-83%	Arbeiterunterkunft
91029	Baumschule	Belvederestraße 149c	159	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Arbeiterunterkunft Leerstand
71032	Friedhof Pesch	Birkenweg	16	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	6.000	-30%	76%	Nur Wasserversorgung
71389	Schreinerei Engels-hof	Brühler Landstr. 1	1.362	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Leerstand
71042	Friedhof Niederzün-dorf	Burgweg	17	0	0	0%	-100%	200	-63%	901%	9.176	-60%	169%	Strom-Direktheizung
71057	Friedhof Holweide	Burgwiesenstr.	83	0	0	0%	-100%	36	-36%	78%	4.036	-14%	18%	Keine Heizung
71102	Wildpark	Dünnwalder Mauspfad	315	Flüs-siggas	226	-34%	105%	51	-6%	156%	584	-14%	-83%	EKW Heizung aus 2013
71323	Beethovenpark	Elzstr. 8	0		0	0%	0%	0	0%	0%		0%	-100%	Gehört jetzt zum Kindergarten Elz-straße
71357	Blücher Park	Escher Str./Parkgürtel	364	0	0	0%	-100%	150	-9%	648%	159.294	51%	4565%	Keine Heizung
71026	Friedhof Niehl	Feldgärtenstr.	178	Flüs-siggas	85	-45%	-22%	18	-8%	-11%	5.146	-45%	51%	Kühlanlage für Särge; Heizung mit Flüssiggas, keine Jahresverbräuche
71051	Friedhof Rath	Fockerweg	142	0	0	0%	-100%	109	-16%	445%	7.247	5%	112%	Keine Heizung
71038	Friedhof Eil	Frankfurter Str. 110	46	0	0	0%	-100%	453	-35%	2163%	111.543	-12%	3166%	ein Stromzähler falsch abgerechnet, Strom-Direktheizung für Trauerhalle
71047	Friedhof Mülheim	Frankfurter Str. 295-297	1.036	Erdgas	273	13%	148%	13	3%	-36%	2.724	13%	-20%	
71014	Friedhof Rodenkir-chen	Frankstr.	54	0	0	0%	-100%	8	-79%	-58%	3.093	-36%	-9%	Keine Heizung
71028	Friedhof Worrin-gen	Friedhof Worrin-gen	153	0	0	0%	-100%	72	-40%	260%	5.046	3%	48%	Nachtspeicher-Heizung
71325	Finkensgarten	Friedrich-Ebert-Str.	907	Flüs-siggas	98	-43%	-11%	7	2%	-65%	441	-49%	-87%	Naturerlebnisgarten für Kinder. Wohn- und Gewächshäuser. CAD-Aufmaß 2014
71017	Friedhof Weiden alt	Gartenweg	67	0	0	0%	-100%	16	-33%	-19%	1.403	-4%	-59%	Keine Heizung
71012	Friedhof Rondorf	Giesdorfer Str.	45	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	3.756	-24%	10%	Nur Wasserversorgung
71055	Friedhof Dünnwald	Goffineweg	491	Erdgas	340	7%	209%	24	2%	22%	1.358	-28%	-60%	

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener- gie- träger	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [kWh/ m²a]	EKW Diffe- renz zum Vor- jahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Diffe- renz zum Vorjahr	Diffe- renz zum Ver- gleich swert	
71104	Grünobjekt	Gut Leidenhausen	3.340	Flüssiggas	109	53%	-1%	24	179%	20%	739	24%	-78%	div. Mieter, Haus des Waldes, NABU z. T. Dienstwohnungen etc. /wird mit Propangas, Kohle und Heizöl beheizt, eine komplette Erfassung des Verbrauches ist nicht möglich; Sanierung Herrenhaus, Fertigstellung III/2014
71332	Grünobjekt	Hansaplatz 6	199	0	0	0%	-100%	174	-11%	770%	4.578	-1%	34%	Arbeiterunterkunft
71006	Friedhof Mülheim	Haslacher Weg	500	Erdgas	475	7%	332%	36	3%	78%	1.234	-46%	-64%	separate Heiz-Therme in Pfortnerhaus auf "Hand ein" gestellt
71018	Friedhof Widdersdorf	Hauptstr.	58	0	0	0%	-100%	32	-43%	62%	1.466	-44%	-57%	Keine Heizung
71001	Friedhof Süd (Zollstock)	Höninger Platz 25	1.000	Erdgas	159	10%	44%	30	-25%	48%	32.199	49%	843%	
71054	Friedhof Flittard	Hubertusstr.	166	0	0	0%	-100%	71	-20%	256%	1.355	-30%	-60%	Keine Heizung
71004	Ostfriedhof	Iddelsfelder Hardt	760	0	0	0%	-100%	26	-22%	28%	0	0%	-100%	Keine Heizung
71336	Parkanlage	Im Gremberg 2	577	Heizöl	170	-13%	55%	9	-25%	-53%	662	5%	-81%	Arbeiterunterkunft
71009	Friedhof Godorf	Immendorfer Str.	47	0	0	0%	-100%	1	971%	-93%	2.021	-26%	-41%	Keine Heizung
71385	Stadtgarten	Kalker Hauptstr. 212	19	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	632	-78%	-82%	Arbeiterunterkunft
71039	Friedhof Ensen	Kölner Str.	69	0	0	0%	-100%	99	-33%	393%	2.710	-45%	-21%	Keine Heizung
71008	Friedhof Sürth	Kölustr./Grüner Weg	233	0	0	0%	-100%	78	-18%	291%	1.421	-4%	-58%	Heizung mit Strom, kein eigener Zähler vorhanden
71048	Friedhof Kalk	Kratzweg	495	Erdgas	140	-23%	27%	65	-10%	225%	3.051	-5%	-11%	
71030	Friedhof Fühlingen	Kriegerhofstr.	125	0	0	0%	-100%	8	-9%	-61%	1.080	-11%	-68%	Keine Heizung
71049	Friedhof Brück	Lehmbacher Weg	252	0	0	0%	-100%	25	-30%	23%	2.004	-30%	-41%	Keine Heizung
91035	Schlosserei Petershof	Lövenicher Weg 9-11	2.594	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Teilfläche wird an STEB vermietet
71106	Botanischer Garten	Lützerathstr. 141a	59	0	0	0%	-100%	1	0%	-96%	119	-30%	-97%	Forsthaus/Arbeiterunterkunft
91031	Arbeiterunterkunft	Merheimer Heide	85	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Objekt ist extern vermietet
71010	Friedhof Meschenich	Meschenicher Str.	42	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	2.357	-6%	-31%	Keine Heizung
71044	Friedhof Urbach	Mühlenweg	196	0	0	0%	-100%	130	-19%	549%	4.444	50%	30%	Keine Heizung

Energiebericht 2015 Anhang 1
Energiekennwerte

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gie-träger	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	
71349	Oranjarahof	Neusser Landstr. 42	0	Heizöl	0	0%	0%	0	-100%	0%	0	-100%	#DIV/0!	Arbeiterunterkunft, Leerstand
91010	Grünobjekt	Niederländer Ufer	48	0	0	0%	-100%	4	0%	-81%	0	0%	-100%	Nur Stromversorgung
71024	Friedhof Nord	Pallenbergstr. 35	1.406	Erdgas	52	0%	-53%	29	-28%	44%	10.587	-30%	210%	Keine Heizung
71041	Friedhof Libur	Pastor-Huthmacher-Weg	98	0	0	0%	-100%	10	-3%	-48%	14.551	126%	326%	Keine Heizung
71007	Friedhof Weiß	Paulstr.	46	0	0	0%	-100%	101	28%	407%	6.239	5%	83%	Keine Heizung
71360	Bauhof Weiden	Richard-Wagner-Str. 34	1.934	Erdgas	111	16%	11%	4	20%	-84%	80	30%	-79%	Objekt wird seit 01.01.2013 nicht mehr genutzt, Verkauf, Schlussrechnung zu 31.01.2014
71046	Friedhof Westhoven	Robertstr.	147	0	0	0%	-100%	76	-11%	281%	1.054	-10%	-69%	Keine Heizung
71036	Friedhof Deutz	Rolshover Kirchweg 1	871	Erdgas	195	13%	77%	91	-17%	354%	2.194	-69%	-36%	
71108	Grünobjekt	Römerstr. 94	369	Erdgas	226	17%	106%	6	-13%	-71%	721	21%	-79%	Botanische Gärten
71052	Friedhof Stammheim	Scharffensteinstr.	21	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	2.952	-5%	-14%	Nur Wasserversorgung
71363	Bauhof	Schillingsrotter Str.	286	0	0	0%	-100%	2	32%	-92%	0	0%	-100%	Müll- und Materialcontainer; Freiwillige Feuerwehr
71111	Forstbotanischer Garten	Schillingsrotter Str.	219	0	0	0%	-100%	119	-44%	494%	0	0%	-100%	Büro, Arbeiterunterkunft und Lager
71040	Friedhof Langel	Schrogenweg	82	0	0	0%	-100%	50	-29%	149%	5.220	7%	53%	Keine Heizung
71037	Friedhof Leidenhausen	Schubertstr.	1.598	Erdgas	313	15%	184%	38	-9%	92%	4.016	81%	18%	
71045	Trauerhalle	Siebengebirgsallee	251	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	-100%	-100%	Zählerzuordnung Wasser nachträglich korrigiert, Stromzähler falsch abgerechnet (die WE 71038), Strom-Direktheizung, Sarg-Kühlanlage
71367	Klettenbergpark	Siebengebirgsallee	99	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	73.991	18%	2067%	Sanierung der Teichanlage und Neubefüllung, Verbrauch gemittelt aus den Vorjahren; tatsächlicher Verbrauch 62.508 m³.
71043	Friedhof Oberzündorf	St.-Martin-Str.	91	0	0	0%	-100%	71	-52%	257%	2.286	10%	-33%	Keine Heizung
71053	Friedhof Stammheim neu	Stammheimer Ring	187	Erdgas	377	41%	242%	13	160%	-33%	1.861	-12%	-46%	
71020	Friedhof Junkersdorf	Statthalterhofweg	112	0	0	0%	-100%	35	-11%	76%	6.339	67%	86%	Keine Heizung

WE	Objektbezeichnung	Adresse	Netto Grundfläche 2014 [m²]	Heizung				Strom			Wasser			Bemerkung
				Ener-gie-träger	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [kWh/m²a]	EKW Differenz zum Vor-jahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	EKW 2014 [l/m²]	EKW Differenz zum Vorjahr	Diffe-renz zum Ver-gleich swert	
71003	Friedhof Rodenkirchen	Sürther Str.	576	Flüssiggas	0	-100%	-100%	12	10%	-40%	5.654	19%	66%	Versorgung mit Flüssiggas
71027	Friedhof Chorweiler	Thujaweg	1.594	Erdgas	149	4%	35%	20	-2%	1%	1.262	-10%	-63%	
71056	Friedhof Delbrück	Turner Str.	31	0	0	0%	-100%	85	-38%	326%	14.742	-1%	332%	Keine Heizung
71022	Friedhof West	Venloer Str. 1132	928	0	0	0%	-100%	60	-21%	202%	5.622	-33%	65%	Heizung über Abwärmenutzung aus dem Krematorium; Neubau Betriebshof, Fertigstellung III/2015
71375	Dekorationsgärtnerei	Volksgartenstraße 25	0	Fernwärme	0	0%	0%	0	0%	0%	0	-100%	#DIV/0!	Gebäude zum größten Teil abgerissen. Strom und Wasser werden hauptsächlich für Bewässerung und Teichanlage verbraucht.
71109	Hirschhof	Weilerweg 95	924	Erdgas	47	-4%	-57%	13	-35%	-35%	252	-17%	-93%	Botanische Gärten
91317	Schulungsräume	Weyertal 76	116	0	0	0%	-100%	0	0%	-100%	0	0%	-100%	Nebenkostenpauschale

